



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 06/09-02-2022 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 109-06/09-02-2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 3^η παράταση του έργου: ``ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΑΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ``

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 09-02-2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 9415/5/04-02-2022 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας Αικατερίνης Μοθωναίου, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου	Πρόεδρος
2. Κωνσταντίνος Ζορμπάς	Τακτικό Μέλος
3. Σταύρος Τραυλός	Τακτικό Μέλος
4. Θεόδωρος Χαλικιάς	Τακτικό Μέλος
5. Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης	Τακτικό Μέλος
6. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης	Τακτικό Μέλος
7. Νικόλαος Γκισγκίνης	Τακτικό Μέλος
8. Ιωάννης Ροντογιάννης	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 63898/25798/02-09-2020 Απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου. Απουσιάζει το τακτικό μέλος κ. Ιωάννης Αρμενιάκος.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΕΗΔ 1^ο Θέμα: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 3^η παράταση του έργου: ``ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΑΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ``

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας και καταθέτει εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Δημήτριου Βαρδακαστάνη, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 186/1996 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν χορήγηση προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ**1.1 Στοιχεία έργου**

- Προϋπολογισμός: 74.000 € (με Φ.Π.Α.)
- Απόφαση έγκρισης μελέτης: Οικ 4186/718/25-01-2021 Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ζ.
- Χρηματοδότηση: Κ.Α.Π.Π./ Κ.Α.Ε. 9732.03.019.001.001
- Ημερομηνία δημοπράτησης: 23-02-2021
- Απόφαση έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας: 345-15/31-03-2021 Οικονομική Επιτροπή/Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
- Έκπτωση: 17,00 % (Δεκαεπτά επί τοις εκατό)
- Ποσό συμφωνητικού: 61.420,00 €
- Ημερομηνία σύμβασης: 18-05-2021
- Επιβλέποντες: Δημήτρης Βαρδακαστάνης
οικ 38093/6522/24-05-2021
Αρχικής Σύμβασης 15-10-2021
1^{ης} παράτασης 15-12 -2021
- Προθεσμίες:

2^{ης} παράτασης 15-02 -2022

1.2 Προβλεπόμενο από τη μελέτη αντικείμενο

Οι προτεινόμενες από την μελέτη εργασίες αφορούν την επισκευή της στέγης με αντικατάσταση των κεραμιδιών και τμήμα του φέροντος οργανισμού της , τοποθέτηση μόνωσης και βελτίωση της έδρασης της. Θα γίνει επίσης αντικατάσταση του ταβανιού και επισκευή τμήματος του πατώματος . Ακόμα θα επισκευαστούν και θα αντικατασταθούν ορισμένα κουφώματα , καθώς και τμήματα του επιχρίσματος. Τέλος θα γίνουν χρωματισμοί, και εργασίες διαμόρφωσης του προαυλίου χώρου.

1.3 Εκτελεσμένο αντικείμενο

Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί εργασίες που αφορούν την στέγη την αντικατάσταση του ταβανιού, την διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου, την επισκευή της επιφάνειας του πατώματος καθώς και μέρους των κουφωμάτων.

1.4 Διαμορφωθείσα σύμβαση

Η σύμβαση του έργου ανέχεται στο ποσό των 61.420,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

1.5 Πληρωμές

Έχει γίνει μια πληρωμή ύψους. 11.283,44 €

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Έχει κατατεθεί η από 07/02/2022 αίτηση του αναδόχου , με την οποία αιτείται παράταση της προθεσμίας περαίωσης εργασιών στο έργο μέχρι 15 - 04 - 2022 λόγω, της ανάγκης σύνταξης τακτοποιητικού ΑΠΕ. Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ' όψη ότι :

- Το γεγονός ότι η θητεία του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Ζακύνθου έχει λήξει στις 31/12/2021 και πρέπει να ανασυσταθεί για εγκριθεί ο αναφερόμενος ΑΠΕ.
- Τα προβλεπόμενα του άρθρου 147, του Ν.4412/2016 σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊστάμενη αρχή παράταση των εργασιών του έργου.

Εισηγούμαστε

Την χορήγηση της 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου

``ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΑΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ``

, διάρκειας δυο μηνών δηλαδή μέχρι τις 15 Απριλίου 2022, προκειμένου να συνταχθεί και εγκριθεί ο απαραίτητος ΑΠΕ.

Εσωτ. Διανομή

1. Φ.Ε.
2. Χ.Α.

Ο Προϊστάμενος Τμήματος Κτιριακών

και Υδραυλικών Έργων

Δημήτρης Βαρδακαστάνης
Αρχιτέκτων



ΠΡΟΣ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ Τ.Κ. 29100 ΖΑΚΥΝΘΟΣ
 ΤΗΛ: 2695360412
 ΦΑΞ: 2695360373

ΥΠ' ΟΥΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
 Κ. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Αθήνα, 07/02/2022

ΕΡΓΟ	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΑΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ (3Κ-437)
ΘΕΜΑ	Παράταση προθεσμίας περαίωσης

Με την παρούσα αιτούμεθα παράταση προθεσμίας δυο (02) μηνών, έως 15/04/2022, λόγω σύνταξης και έγκρισης του Τακτοποιητικού ΑΠΕ ο οποίος θα περιλαμβάνει την οριστικοποίηση των ποσοτήτων των εργασιών.

Παρακαλούμε για την θετική σας ανταπόκριση στο αίτημά μας.

Για την εταιρεία Ε.Ε.
 Ο νόμιμος εκπρόσωπος
 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ
 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κ. 111
 ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ 86, 111 41 ΑΘΗΝΑ
 ΚΡΑΥΘΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 Α.Δ.Α.Ε. 2116300
 Τηλ. 210 2116300
 Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π., Μ.Sc.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία το μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δήλωσε ότι ψηφίζει κατά διότι όπως ανέφερε η αίτηση έπρεπε να είχε γίνει μέχρι 15/01/2022 συνεπώς είναι παράτυπη.

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Κωνσταντίνος Ζορμπάς
3. Σταύρος Τραυλός
4. Θεόδωρος Χαλικιάς
5. Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης
6. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης
7. Νικόλαος Γκισγκίνης
8. Ιωάννης Ροντογιάννης

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το ανωτέρω πρακτικό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει χορήγηση της 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου ``ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΑΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ`` , διάρκειας δυο μηνών δηλαδή μέχρι τις 15 Απριλίου 2022, προκειμένου να συνταχθεί και εγκριθεί ο απαραίτητος ΑΠΕ.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 109-06/09-02-2022

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Κωνσταντίνος Ζορμπάς

Εμμανουήλ Ορφανουδάκης

Σταύρος Τραύλος

Θεόδωρος Χαλικιάς

Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης

Νικόλαος Γκισγκίνης

Ιωάννης Ροντογιάννης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου