



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 05/01-02-2022 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 80-05/01-02-2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση επί αίτησης αναδόχου για 2^η παράταση της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 26^{ης} ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018» Π/Υ: 496.440,86€ (με το Φ.Π.Α.). Ανάδοχος: «ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ»

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 01-02-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 6901/4/27-01-2022 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας Αικατερίνης Μοθωναίου, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου	Πρόεδρος
2. Κωνσταντίνος Ζορμπάς	Τακτικό Μέλος
3. Σταύρος Τραυλός	Τακτικό Μέλος
4. Θεόδωρος Χαλικιάς	Τακτικό Μέλος
5. Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης	Τακτικό Μέλος
6. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης	Τακτικό Μέλος
7. Νικόλαος Γκισγκίνης	Τακτικό Μέλος
8. Ιωάννης Ροντογιάννης	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 63898/25798/02-09-2020 Απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου. Απουσιάζει το τακτικό μέλος κ. Ιωάννης Αρμενιάκος.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

27ο Θέμα: Εισηγήση επί αίτησης αναδόχου για 2^η παράταση της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 26^{ης} ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018» Π/Υ: 496.440,86€ (με το Φ.Π.Α.). Ανάδοχος: «ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ»

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 27ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Δημήτριου Βαρδακαστάνη, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4735/2020 άρθρο 40 παρ. 2ι,ΙΙΙ σύμφωνα με το οποίο αποφασίζει «για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων ...» και του άρθρου 3 παρ. 2γ του Π.Δ. 7/2013 σύμφωνα με το οποίο «εγκρίνει την σύναψη συμβάσεων συμπληρωματικών εργασιών του άρθρου 57 του ν.3669/2008 ...».

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ**1.1 Στοιχεία έργου**

- Προεκτιμώμενη αμοιβή: 496.440,86 € (με Φ.Π.Α.)
Αριθ. απ. 20-02/15-01-2020
- Απόφαση έγκρισης μελέτης: (ΑΔΑ:ΨΨ797ΛΕ-ΙΘΡ) Οικονομικής
Επιτροπής/Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
ΣΑΕΠ 822, Κ.Ε. 2018ΕΠ82200000
- Χρηματοδότηση:
- Ημερομηνία λήξης υποβολής
προσφορών: 23-03-2020
- Απόφαση κατακύρωσης 1123-52/09-12-2020 (ΑΔΑ:60ΞΔ7ΛΕ-Η6Τ)
Οικονομική Επιτροπή/Περιφέρειας Ιονίων
Νήσων
- Διαγωνισμού: 69,00 % (εξήντα εννιά και μηδέν εκατοστά
επί τοις εκατό)
- Έκπτωση:
- Ποσό συμφωνητικού: 124.110,21 € (προ ΦΠΑ)
- Ημερομηνία σύμβασης: 10-05-2021
- Επιβλέποντες: Δημήτριος Βαρδακαστάνης, Μιχαήλ
Γιατράς, Δημήτριος Γιαννούλης
(οικ 36342/6248/17-05-2021)
- Προθεσμίες: Αρχικής Σύμβασης 06-12-2021
1^{ης} Παράτασης 10-02-2022

1.2 Προβλεπόμενο αντικείμενο της σύμβασης

Θα εκπονηθούν τα ακόλουθα:

A. Αρχιτεκτονική Μελέτη (παραδοτέο 1)

Η Αρχιτεκτονική μελέτη θα περιλαμβάνει τα εξής:

- Διάγραμμα δόμησης
- Κατασκευαστικά σχέδια διαμορφώσεων, κατόψεις, όψεις, τομές.
- Σχέδια κατασκευαστικών οικοδομικών και άλλων λεπτομερειών.
- Τυχόν σχέδια δαπέδων και οροφών.
- Ειδικά κατασκευαστικά σχέδια κουφωμάτων.
- Αναπτύγματα και κατασκευαστικά σχέδια ειδικών κατασκευών.
- Τεύχος προτεινόμενης χρωματικής μελέτης.
- Τεχνική περιγραφή.

B. Στατική Μελέτη (παραδοτέο 2)

Η συγκεκριμένη μελέτη θα περιλαμβάνει τα εξής τρία στάδια:

- Το πρώτο στάδιο αφορά στον καθορισμό των εργαστηριακών δοκιμών και στην αποτύπωση του φέροντα οργανισμού.
- Στη συνέχεια θα γίνει ο έλεγχος της στατικής επάρκειας του κτιρίου
- Και το τρίτο στάδιο αφορά στη μελέτη αποκατάστασης του κτιρίου εφόσον προκύψει ανάγκη.

Γ. Μελέτη Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (Παραδοτέο 3)

Θα περιλαμβάνονται οι Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες Εφαρμογής κτιριακών και έργων διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου (μελέτες Εφαρμογής).

Δ. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Παραδοτέο 4)**Ε. Τεύχη Δημοπράτησης (παραδοτέο 5)**

- Τεχνική Περιγραφή
- Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών
- Αναλυτικό Τιμολόγιο
- Τιμολόγιο Μελέτης
- Προϋπολογισμός Μελέτης
- Τιμολόγιο Προσφοράς
- Προϋπολογισμός Προσφοράς
- Συγγραφή Υποχρεώσεων
- Διακήρυξη

1.3 Εκτελεσμένο αντικείμενο

Μέχρι σήμερα έχει παραδοθεί η στατική και αρχιτεκτονική αποτύπωση, το πρόγραμμα ερευνητικών εργασιών, ο έλεγχος στατικής επάρκειας και η προμελέτη ενίσχυσης.

1.4 Διαμορφωθείσα σύμβαση

Η σύμβαση του έργου ανέρχεται στο ποσό των 153.896,66 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

1.5 Πληρωμές

Μέχρι σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί πληρωμή λογαριασμού.

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Έχει κατατεθεί η υπ' αριθμ. πρωτ. 6592/1312/27-01-2022 αίτηση του αναδόχου, με την οποία αιτείται παράταση **σαράντα εννέα (49) ημερών** της προθεσμίας ολοκλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων λόγω έξαρσης της πανδημίας στην Αττική και των περιοριστικών μέτρων που αυτή επέβαλε στις επιχειρήσεις καθώς επίσης η χρονοβόρος διαδικασία σύνταξης νέων άρθρων και προσδιορισμού επίκαιρων τιμών μονάδων για τις εργασίες επεμβάσεων και ενισχύσεων.

Κατόπιν αυτών**Εισηγούμαστε**

Την χορήγηση της 2^{ης} παράτασης σαράντα εννέα (49) ημερών της συνολικής προθεσμίας ολοκλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων της μελέτης «**ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 26^{ης} ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018**» μέχρι την 31^η Μαρτίου 2022.

Ε.Δ.

1. Χ.Α.
2. Φ. Έργου

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία το μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δήλωσε ότι ψηφίζει κατά διότι δε θεωρεί ότι ο λόγος της παράτασης είναι ο πραγματικός επισημαίνοντας ότι είναι και παράτυπη γιατί η αίτηση δεν είναι εμπρόθεσμη.
Στη συνέχεια το μέλος κ. Θεόδωρος Χαλικιάς δήλωσε ότι ψηφίζει κατά.

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Κωνσταντίνος Ζορμπάς
3. Σταύρος Τραυλός
4. Θεόδωρος Χαλικιάς
5. Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης
6. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης
7. Νικόλαος Γκισγκίνης
8. Ιωάννης Ροντογιάννης

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το ανωτέρω πρακτικό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση της 2^{ης} παράτασης σαράντα εννέα (49) ημερών της συνολικής προθεσμίας ολοκλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 26^{ης} ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018» μέχρι την 31^η Μαρτίου 2022.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 80-05/01-02-2022

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Κωνσταντίνος Ζορμπάς

Εμμανουήλ Ορφανουδάκης

Σταύρος Τραυλός

Θεόδωρος Χαλικιάς

Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης

Νικόλαος Γκισγκίνης

Ιωάννης Ροντογιάννης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου