



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 13/22-03-2022 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 241-13/22-03-2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αιτήσεως αναδόχου για παράταση (1^η) προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ».

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 22-03-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 21704/12/17-03-2022 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας Αικατερίνης Μοθωναίου, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1.	Αικατερίνη Μοθωναίου	Πρόεδρος
2.	Κωνσταντίνος Ζορμπάς	Τακτικό Μέλος
3.	Σταύρος Τραυλός	Τακτικό Μέλος
4.	Θεόδωρος Χαλικιάς	Τακτικό Μέλος
5.	Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης	Τακτικό Μέλος
6.	Εμμανουήλ Ορφανουδάκης	Τακτικό Μέλος
7.	Νικόλαος Γκισγκίνης	Τακτικό Μέλος
8.	Ιωάννης Ροντογιάννης	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 63898/25798/02-09-2020 Απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου. Απουσιάζει το τακτικό μέλος κ. Ιωάννης Αρμενιάκος.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....**ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ**

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

14ο Θέμα: Εισήγηση επί αιτήσεως αναδόχου για παράταση (1^η) προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ».

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 14ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας, κ. Διονύση Αλεξανδρόπουλου, η οποία έχει ως εξής:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 531.180,78 € με ΦΠΑ.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Η υπ' αριθμ. 27535/6954/13-4-2021 Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κεφ/νίας

- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Π.Δ.Ε. – ΣΑΕΠ 522 Κ.Ε. ΚΕ2014ΕΠ52200002, Π.Ε. Κεφαλληνίας
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ : 13-5-2021
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜΟΠΡ. : Η υπ' αριθ. 742-31/7-7-2021 (ΑΔΑ: ΩΦΝ47ΛΕ-ΘΩΓ, ΑΔΑΜ: 21ΑWRD009287532) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
- ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ : 4,00 %
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 510.156,75 € με Φ.Π.Α.
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 8-10-2021 (αρ. πρωτ. 68828/16800/2021, ΑΔΑ: 9ΡΖΤ7ΛΕ-02Ξ, ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ0094221857 2021-10-25)
- ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : Γεώργιος Ρηγόπουλος, Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε. υπ' αρ. 13889/3505/11-10-2021 (ΑΔΑ: ΩΖΥΦ7ΛΕ-7ΙΦ) έγγραφο του Τ.Σ.Ε. περί ανάθεσης επίβλεψης
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : Αρχική συνολική συμβατική προθεσμία 150 ημέρες, μέχρι τις 7-3-2022.
- ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ : -
- ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ Α.Π.Ε. : -

Περίληπτικό ιστορικό: Με την υπ' αρ. 742-31/7-7-2021 (ΑΔΑ: ΩΦΝ47ΛΕ-ΘΩΓ, ΑΔΑΜ: 21ΑWRD009287532) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων αποφασίστηκε η ανάθεση του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ», Π/Υ δαπάνης 531.180,78 € με το Φ.Π.Α., στον ανάδοχο με την επωνυμία «ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΔΕ.», με μέση τεκμαρτή έκπτωση 4,00 %, στις τιμές του τιμολογίου της εγκεκριμένης μελέτης που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας.

Στις 8/10/2021 υπεγράφη η Σύμβαση κατασκευής του παραπάνω έργου, αξίας 510.156,75 € με Φ.Π.Α. και καθορίστηκε προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα 150 ημερών, ήτοι μέχρι και τις 7/3/2022.

Με την υπ' αρ. πρωτ. 94782/23227/22-11-2021 αίτησή του ο ανάδοχος υπέβαλε σχέδιο του 1^{ου} Α.Π.Ε. του εν θέματι έργου.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το έργο αφορά σε επείγουσες οδικές εργασίες άμεσης αποκατάστασης βατότητας στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Κεφαλληνίας, που εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Π.Ε. Κεφαλληνίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, όπως έχει καθοριστεί με το Β.Δ. 24/6-2-1956 (ΦΕΚ-47/Α'/8-2-1956) καθώς και μεταγενέστερες αποφάσεις, αρμοδιότητας συντήρησης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, σύμφωνα με την υπ' αρ. 6213/07 (ΦΕΚ-1872/Β'/14-9-2007) απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (πρώην κρατικής) «Απόφαση καθορισμού οδών που ανήκουν στην αρμοδιότητα συντήρησης των υπηρεσιών της Π.Ι.Ν., των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Ο.Τ.Α. της Π.Ι.Ν.» και τον Ν. 3852/10 όπως ισχύει.

ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

- Έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες αποκατάστασης βλάβης που έχει υποστεί ο επαρχιακός δρόμος Αργοστολίου – Πόρου (ε.ο. 1) στον οικισμό Μαρκόπουλο Δ.Ε. Ελείου Πρόννων Δήμου Αργοστολίου.
- Έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή τοίχου αντιστήριξης επί της υπ' αριθ. 30 επαρχιακής οδού (Διλινάτα – Δαυγάτα),
- Έχουν ξεκινήσει οι εργασίες αποκατάστασης βλάβης που έχει υποστεί ο τοίχος αντιστήριξης του επαρχιακού δρόμου Αργοστολίου – Πόρου (ε.ο. 1) στον οικισμό Καρούζα Δήμου Αργοστολίου.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

-

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

α. Πιστοποιήσεις

Δεν έχουν εγκριθεί πιστοποιήσεις έως και σήμερα.

β. Εκτελεσμένο αντικείμενο βάσει πιστοποιήσεων:

0 %

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος με την από 7-2-2022 αίτησή του (υπ' αριθ. πρωτ. ημετ. 9914/2236/2022), η οποία είναι εμπρόθεσμη, ζητά να του χορηγηθεί παράταση της συνολικής προθεσμίας κατά 150 ημέρες, ήτοι έως και τις 04-8-2022, για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου.

Ο ανάδοχος αιτήθηκε την ανωτέρω παράταση με αιτιολογία τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν τους τελευταίους μήνες στο νησί της Κεφαλονιάς και πιο συγκεκριμένα τις συνεχείς βροχοπτώσεις, οι οποίες καθιστούν αδύνατη την εκτέλεση εργασιών, αλλά και το γεγονός πως δεν υπάρχει εξαρχής συγκεκριμένο αντικείμενο κατασκευής εργασιών, καθώς η σύμβαση του έργου προβλέπει παρεμβάσεις αποκατάστασης σε διάσπαρτες βλάβες στο επαρχιακό οδικό δίκτυο που έχουν παρουσιαστεί ή που θα παρουσιαστούν τον χειμώνα λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.

**Κατόπιν αυτών και
λαμβάνοντας υπ' όψη τα εξής:**

1. Το γεγονός ότι οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν τους προηγούμενους μήνες, ήταν δυσμενείς για την εκτέλεση των προβλεπόμενων εργασιών.
2. Το γεγονός ότι τα σημεία του οδικού δικτύου που θα γίνει κάποια επέμβαση, δεν είναι εκ των προτέρων γνωστά και γίνεται ιεράρχηση ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν.
3. Το γεγονός ότι δεν προκύπτει αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου από τα ανωτέρω.
4. Το γεγονός ότι οι επικαλούμενοι από τον ανάδοχο λόγοι της παράτασης μπορεί να θεωρηθούν αποδεκτοί.

Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α

Την χορήγηση παράτασης (1^{ης}) περαίωσης εργασιών του εν θέματι έργου, από τη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας (7/3/2022), κατά **εκατόν πενήντα (150) ημέρες, ήτοι έως και τις 4/8/2022**, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες του έργου και να κλείσει το φυσικό αντικείμενο της εργολαβίας.

Η παράταση αυτή δίνεται χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης.

Συνημμένα: Η 7-2-2022 αίτηση του αναδόχου (υπ' αριθμ. πρωτ. 9914/2236/7-2-2022)

	Ο Επιβλέπων
Μονογραφή	
Όνοματεπώνυμο	Γ. Ρηγόπουλος
Ημερομηνία	15-3-2022

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Τ.Σ.Ε.

Διονύσιος Αλεξανδρόπουλος

Εσωτ. διανομή: 1. Δ.Τ.Ε. 2. Τ.Σ.Ε. 3. Γ. Ρηγόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Αριθ. Πρωτ. 9914/2236
Ελήφθη την 07-02-2022

Δ2
07-02-2022
Α

10-11-2021
Κ. Γεωρ. Βαγγελάτος Δήμ. γμ.

ΠΡΟΣ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ

ΟΝΟΜΑ: ...ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ: ...ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ.....
ΟΝ. ΠΑΤΕΡΑ: ...ΠΑΝΑΓΗΣ.....
ΟΝ. ΜΗΤΕΡΑΣ: ...ΜΑΡΙΑ.....
ΟΝ. ΣΥΖΥΓΟΥ: ...ΣΤΑΜΩ.....
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ...1959.....
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: ..ΔΑΥΓΑΤΑ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ..
ΑΦΜ: 026572618
ΑΡΙΘΜ .Δ .Α. ΤΑΥΤ: ...Χ 810275
ΔΙΕΘΥΝΣΗ : ...ΛΑΓΚΑΔΑ...
Τ.Κ. 28100
EMAIL: kefaliniakibeton@gmail.com
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ...6944961367.....
FAX: 2671025900
ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΜΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΤΕ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ :
«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ
ΔΙΚΤΥΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ» ΚΑΤΑ 120
ΗΜΕΡΕΣ .
ΑΙΤΙΑ :
1) ΟΙ ΔΥΣΜΕΝΗΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
(ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΟ
ΣΧΕΔΟΝ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ
ΣΗΜΕΡΑ) ΚΑΙ
2) ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΞΑΡΧΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ,
ΚΑΘΩΣ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΣΠΑΡΤΕΣ ΒΛΑΒΕΣ
ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΥ
ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΙ Ή ΠΟΥ ΘΑ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ ΛΟΓΩ
ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ.
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΣΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Αργοστόλι, 7-2-22

Ο/Η Αιτ.....
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.
ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.
ΕΔΡΑ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ
ΤΗΛ.: 26710 23490. 6944961367

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Κωνσταντίνος Ζορμπάς
3. Σταύρος Τραυλός
4. Θεόδωρος Χαλικιάς
5. Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης
6. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης
7. Νικόλαος Γκισγκίνης
8. Ιωάννης Ροντογιάννης

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το ανωτέρω πρακτικό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης (1^{ης}) περαίωσης εργασιών του εν θέματι έργου, από τη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας (7/3/2022), κατά εκατόν πενήντα (150) ημέρες, ήτοι έως και τις 4/8/2022, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες του έργου και να κλείσει το φυσικό αντικείμενο της εργολαβίας.

Η παράταση αυτή δίνεται χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 241-13/22-03-2022

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Κωνσταντίνος Ζορμπάς

Εμμανουήλ Ορφανουδάκης

Σταύρος Τραύλος

Θεόδωρος Χαλικιάς

Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης

Νικόλαος Γκισγκίνης

Ιωάννης Ροντογιάννης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου