



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 24/25-05-2022 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 440-24/25-05-2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση της διάρκειας της σύμβασης εκτέλεσης παροχής υπηρεσίας με τίτλο :«ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ»

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 25-05-2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 40650/24/20-05-2022 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας Αικατερίνης Μοθωναίου, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1.	Αικατερίνη Μοθωναίου	Πρόεδρος
2.	Κωνσταντίνος Ζορμπάς	Τακτικό Μέλος
3.	Σταύρος Τραυλός	Τακτικό Μέλος
4.	Εμμανουήλ Ορφανουδάκης	Τακτικό Μέλος
5.	Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης	Τακτικό Μέλος
6.	Θεόδωρος Χαλικιάς	Τακτικό Μέλος
7.	Νικόλαος Γκισγκίνης	Τακτικό Μέλος
8.	Ιωάννης Ροντογιάννης	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 63898/25798/02-09-2020 Απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Το μέλος κ. Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης αποσυνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 19^{ου} Θέματος.

Το μέλος κ. Θεόδωρος Χαλικιάς αποσυνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 18^{ου} Θέματος.

Απουσιάζει το τακτικό μέλος κ. Ιωάννης Αρμενιάκος .

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

19ο Θέμα: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση της διάρκειας της σύμβασης εκτέλεσης παροχής υπηρεσίας με τίτλο :«ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ»

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 19ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Δημήτριου Βαρδακαστάνη, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 186/1996 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν χορήγηση προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ**1.1 Στοιχεία σύμβασης**

- Απόφαση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσίας : Οικ 2333/569/12-01-2022 Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων.
- Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 022 ΚΕ 2020ΕΠΟ2200001
- Ποσό σύμβασης: 37.200,00 €
- Ημερομηνία σύμβασης: 25-01-2022
- Επιβλέποντες: Δημήτρης Βαρδακαστάνης οικ 6985/1333/28-01-2022
- Προθεσμίες: Αρχικής Σύμβασης 25 – 05 - 2022

1.2 Προβλεπόμενη από την σύμβαση υπηρεσία

1. Οι υπηρεσίες αφορούν τα κτίρια του Κέντρου Υγείας Ζακύνθου και Κέντρου Υγείας Κατασταρίου , και συγκεκριμένα την τεχνική υποστήριξη που θα περιλαμβάνει λεπτομερή αποτύπωση των κτιρίων και επισήμανση των προβλημάτων τόσο στατικών όσο και λειτουργικών , έλεγχο στατικής επάρκειας , στατικές επιλύσεις και προτεινόμενες παρεμβάσεις αποκατάστασης . Επίσης υποστήριξη με έρευνα αγοράς και προτάσεις για την αναβάθμιση των υποδομών και των δικτύων ώστε να είναι σε θέση να δεχθούν σύγχρονο εξοπλισμό και να είναι περισσότερο λειτουργικά και φιλικά προς το προσωπικό και το κοινό.

1.3 Εκτελεσμένο αντικείμενο

Μέχρι σήμερα έχει γίνει αποτύπωση των κτηρίων, συγκέντρωση πληροφοριών από προσωπικό και επισκέπτες καθώς και συλλογή αρχειακού υλικού, επίσης έχει γίνει η προεργασία επί των λειτουργικών προτάσεων.

1.4 Διαμορφωθείσα σύμβαση

Η σύμβαση της ανάθεσης για την εκτέλεση παροχής υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 37.200,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

1.5 Πληρωμές

Δεν έχει γίνει καμιά πληρωμή μέχρι σήμερα.

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Έχει κατατεθεί η από 17/ 05 /2022 αίτηση του αναδόχου , με την οποία αιτείται παράταση της διάρκειας της σύμβασης εκτέλεσης παροχής υπηρεσίας λόγω μη παροχής από την αρμόδια υπηρεσία δόμησης των νομιμοποιητικών εγγράφων και των σχεδίων των μελετούμενων κτιρίων.

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ' όψη ότι :

1. Έχει παρέλθει διάστημα περίπου δυο μηνών από την αίτηση προς την υπηρεσία δόμησης , χωρίς να έχουν χορηγηθεί τα αιτούμενα στοιχεία, τα οποία πραγματικά είναι απαραίτητα, ιδίως για την μελέτη στατικής επάρκειας.
2. Τα προβλεπόμενα του άρθρου 217, του Ν.4412/2016 σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊστάμενη αρχή παράταση της διάρκειας της σύμβασης.

Εισηγούμαστε

Την χορήγηση της παράτασης της διάρκειας της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο :

« ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ »

, διάρκειας 60 ημερών δηλαδή μέχρι τις 25 Ιουλίου 2022, προκειμένου να εκτελεστούν οι υπηρεσίες της σύμβασης.

Εσωτ. Διανομή


1. Φ.Ε.
2. Χ.Α.

Ο Προϊστάμενος Τμ. Κτ. Υ. Ε
Π.Ε. Ζακύνθου.

Βαρδακαστάνης Δημήτριος
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Α Ι Τ Η Σ Η

Επώνυμο: ΖΑΠΝΑΡΗΣ
Όνομα: ΘΗΣΕΑΣ
Όνομα Πατρός: ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΦΜ 070941573
ΤΗΛ. 6947898577
17 / 05 / 2022



ΠΡΟΣ :
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Δ/ΣΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ

Ως «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ», σύμφωνα με την υπ'αρ.: Οικ 2333/569 Απόφαση Ανάθεσης, αιτούμαι την παράταση παράδοσης των σχετικών μελετών αποκατάστασης και των τευχών δημοπράτησης του αντιστοίχου έργου, για την αποκατάσταση του Κέντρου Υγείας Ζακύνθου και του Κέντρου Υγείας Κατασταρίου, λόγω καθυστέρησης προσκόμισης των απαραίτητων νομιμοποιητικών και λοιπών εγγράφων των προς μελέτη κτηρίων, που έχουν ζητηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης. Σας ευχαριστώ πολύ.

Με εκτίμηση

Ο μηχανικός

Θησεας Ζαπναρης
6947898577
210-9946153-5

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Κωνσταντίνος Ζορμπάς
3. Σταύρος Τραυλός
4. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης
5. Χρήστος-Ηρακλής Σκούρης
6. Θεόδωρος Χαλικιάς
7. Νικόλαος Γκισγκίνης
8. Ιωάννης Ροντογιάννης

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το ανωτέρω πρακτικό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της διάρκειας της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο:«ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ» , διάρκειας 60 ημερών δηλαδή μέχρι τις 25 Ιουλίου 2022, προκειμένου να εκτελεσθούν οι υπηρεσίες της σύμβασης.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 440-24/25-05-2022

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Κωνσταντίνος Ζορμπάς

Σταύρος Τραυλός

Εμμανουήλ Ορφανουδάκης

Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης

Θεόδωρος Χαλικιάς

Νικόλαος Γκισγκίνης

Ιωάννης Ροντογιάννης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου