



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 35/27-07-2022 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 639-35/27-07-2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση επί αίτησης αναδόχου για 1^η παράταση της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΙΜΩΤΑΤΩΝ».

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 27-07-2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την 25-07-2022 Ορθή Επανάληψη της με αριθμ. πρωτ. 60418/36/21-07-2022 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας Αικατερίνης Μοθωναίου, Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ζακύνθου, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| 1. Αικατερίνη Μοθωναίου | Πρόεδρος |
| 2. Κωνσταντίνος Ζορμπάς | Τακτικό Μέλος |
| 3. Σταύρος Τραυλός | Τακτικό Μέλος |
| 4. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης | Τακτικό Μέλος |
| 5. Ανδρέας Κτενάς | Αναπληρωματικό μέλος |
| 6. Θεόδωρος Χαλικιάς | Τακτικό Μέλος |
| 7. Χρήστος-Ηρακλής Σκούρητης | Τακτικό Μέλος |
| 8. Νικόλαος Γκισγκίνης | Τακτικό Μέλος |
| 9. Ιωάννης Ροντογιάννης | Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 63898/25798/02-09-2020 Απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου. Απουσιάζει το τακτικό μέλος κ. Ιωάννης Αρμενιάκος .

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΕΗΔ 1ο Θέμα: Εισηγήση επί αίτησης αναδόχου για 1^η παράταση της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΙΜΩΤΑΤΩΝ».

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 1ο θέμα εκτός ημερησίας και καταθέτει εισήγηση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας, κας Αγγελικής Κοκκολιάδη , η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ι.Ν.) ως το αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση παρατάσεων σε μελέτες του Ν. 4412/16 της Π.Ι.Ν., όπως προκύπτει από τη συνδυασμένη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή, που αφορούν χορηγήσεις παράτασης προθεσμιών και αλλαγές συμβάσεων έργων.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ**1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ**

▪ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	:	267.520,33 χωρίς Φ.Π.Α., 331.725,21 € με ΦΠΑ
▪ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ & Φ.Δ.Σ., ΟΡΩΝ & ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ	:	Η υπ' αρ. 798-40/5-9-2018 (ΑΔΑ: Ψ2ΤΣ7ΛΕ-ΩΒΗ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
▪ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	:	Π.Δ.Ε. ΣΑΜΠ 522 Κ.Ε. 2017ΜΠ02200006
▪ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	:	3-12-2018 υποβολή προσφορών / 7-12-2018 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση προσφορών
▪ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜΟΠΡ. ΤΗΣ Ο.Ε. ΤΗΣ Π.Ι.Ν.	:	α. Η υπ'αρ. 66-03/20-01-2021 (ΑΔΑ:ΩΜ1Φ7ΛΕ-04Ν)- Έγκριση Πρακτικού Ι β. Η υπ'αρ. 182-07/17-02-2021 (ΑΔΑ: 971Σ7ΛΕ-ΕΣΝ)- Έγκριση Πρακτικού ΙΙ γ. Η υπ'αρ. 479-20/7-5-2021 (ΑΔΑ:9ΒΨ57ΛΕ-ΒΙ7 & ΑΔΑΜ: 21ΑWRD008916337- Έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ και κατακύρωσης της σύμβασης.
▪ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ	:	Η υπ'αρ.πρωτ.91284/23-6-2021 (ΑΔΑ: 6ΜΡΛΟΡ1Φ-ΩΨΕ) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
▪ ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ	:	77,36 %
▪ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	:	6-8-2021 (αρ. πρωτ. 59566/14637, ΑΔΑ 6ΧΞΒ7ΛΕ-ΨΜΞ, ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜV009055591)
▪ ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ	:	60.572,58 χωρίς Φ.Π.Α., 75.110,00 € με Φ.Π.Α.
▪ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ	:	Ανθή- Μαρία Βαγγελάτου, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., επιβλέπουσα Γεώργιος Ρηγόπουλος, βοηθός επίβλεψης Υπ' αρ. ΟΙΚ. 65602/16111/20-8-2021 Απόφαση Τ.Κ.Υ.Ε. (ΑΔΑ: ΩΥΔ57ΛΕ-5Τ3) Απόφαση Ορισμού επίβλεψης
▪ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ	:	Αρχική συνολική συμβατική προθεσμία τριακόσιες ενενήντα ημέρες (390) ημέρες, μέχρι τις 16-8-2022
▪ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ	:	---

1.2 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΙΜΩΤΑΤΩΝ», αφορά στην πλήρη μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης κλάδων του υδατορέματος της περιοχής Σιμωτάτων του Δ.Δ. Λειβαθούς του Δήμου Κεφαλλονιάς.

Προβλέπεται η τμηματική οριοθέτηση του κεντρικού και βασικού κλάδου 1 του υδατορέματος "Κόκκινος Βράχος" καθώς και των άλλων δύο κλάδων 2 και 3. Επίσης, στα οριοθετημένα τμήματα του υδατορέματος θα γίνουν και τμηματικές διευθετήσεις, όπου κριθεί ότι απαιτείται περισσότερο.

Οι επιμέρους μελέτες είναι:

- α. Μελέτη υδραυλικών έργων
- β. Μελέτη στατικών
- γ. Γεωλογική μελέτη
- δ. Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη
- ε. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
- στ. Τοπογραφική μελέτη
- ζ. Γενικές Μελέτες (Μελέτη ΣΑΥ - ΦΑΥ και Τεύχη Δημοπράτησης).

1.3 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Δεν έχουν γίνει τροποποιήσεις της σύμβασης

1.4 ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έχουν υποβληθεί η Τοπογραφική Μελέτη, η Γεωλογική Μελέτη, η Υδρολογική Μελέτη, η Υδραυλική, η Προμελέτη

Διευθέτησης του ρέματος και η Πρόταση Οριοθέτησης.

Στην τοπογραφική και γεωλογική μελέτη ζητήθηκαν συμπληρώσεις-διορθώσεις οι οποίες παραδόθηκαν στην Υπηρεσία. Κατά τον έλεγχο της Υδραυλικής Μελέτης ζητήθηκαν διορθώσεις και κατόπιν επιτόπιων αυτοψιών με την επίβλεψη, δόθηκε εντολή στους μελετητές για εξέταση εναλλακτικής λύσης διόδευσης των υδάτων του ρέματος στον κλάδο 1. Η Δεύτερη εναλλακτική λύση υποβλήθηκε από τους μελετητές την 11η Ιουλίου 2022 και είναι υπό έλεγχο. Μέχρι σήμερα ο καθαρός χρόνος εκπόνησης της μελέτης παραμένει εντός των προθεσμιών του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, όλες δε οι μελέτες παραδόθηκαν αρχικά εμπρόθεσμα.

1.5 ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Έχει αποσταλεί η 1η εντολή πληρωμής και η 1η πιστοποίηση της μελέτης με το υπ' αριθμ. 18370/4128/5-5-2022) διαβιβαστικό έγγραφό μας (ΑΔΑ: Ψ3ΞΓ7ΛΕ-Υ6Γ).

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος, με την από 11-7-2022 αίτησή του (υπ' αριθ. ημετ. πρωτ. 56802/12688/11-7-2022), η οποία είναι εμπρόθεσμη, ζητά παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τριακόσιες εξήντα (360) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 16-8-2023, λόγω του γεγονότος μέχρι σήμερα δεν έχει προχωρήσει η διαδικασία εκπόνησης, ελέγχων και εγκρίσεων της μελέτης.

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τα προβλεπόμενα στο Ν. 4412/2016 και ειδικότερα στο άρθρο 184, σύμφωνα με το οποίο εγκρίνονται από την Προϊσταμένη Αρχή οι παρατάσεις προθεσμίας μελέτης.
2. Το γεγονός ότι η αίτηση του αναδόχου είναι χρονικά εμπρόθεσμη
3. Το γεγονός ότι οι καθυστερήσεις περί την εκτέλεση της σύμβασης δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου
4. Το γεγονός ότι σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η προβλεπόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης της σύμβασης είναι η 16η Αυγούστου 2022. Ο υπόλοιπος προβλεπόμενος συνολικός καθαρός χρόνος εκπόνησης μελετών είναι 150 ημέρες. Επίσης ο υπόλοιπος προβλεπόμενος συνολικός χρόνος εγκρίσεων είναι 90 ημέρες. Επειδή ο υπολειπόμενος ελάχιστος χρόνος ολοκλήρωσης της σύμβασης είναι 240 ημέρες

Εισηγούμαστε

Θετικά στη χορήγηση 1^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης: «**ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΙΜΩΤΑΤΩΝ**», αναδόχου «**ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΜΕΔΕ) ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε- ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ**» (με κοινό εκπρόσωπο τον κο Ανδρέα Αλεβίζο), από τη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας (16-8-2022) κατά διακόσιες σαράντα (270) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως και τις **13/5/2023**, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες της μελέτης, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Συνημμένα: Η υπ' αρ. ημερ. πρωτ. 56802/12688/11-7-2022 αίτηση αναδόχου.

Εσωτ. Διανομή:

1. Δ.Τ.Ε.
2. Τ.Κ.Υ.Ε.
3. Α.-Μ. Βαγγελάτου

Η Προϊσταμένη Τ.Κ.Υ.Ε.
Α. Κοκκολιάδη

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία το μέλος κ. Σταύρος Τραυλός ανέφερε ότι η καθυστέρηση δεν οφείλετε στην Περιφερειακή Αρχή αλλά ούτε και στον προηγούμενο Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλληνίας επισημαίνοντας ότι έχοντας αυτή την εικόνα του ανοικτού διαγωνισμού, ο λόγος που οι μελέτες έγιναν με το άρθρο 32 του 4412 είναι ο χρόνος.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία το μέλος κ. Θεόδωρος Χαλικιάς ανέφερε ότι ψηφίζει θετικά την εισήγηση διότι η ευθύνη για την καθυστέρηση δεν είναι του εργολάβου.

Στη συνέχεια το μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά την εισήγηση διότι ο ανάδοχος ζήτησε μεγαλύτερη παράταση αλλά η υπηρεσία έδωσε μικρότερη.

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Κωνσταντίνος Ζορμπάς
3. Σταύρος Τραυλός
4. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης
5. Ανδρέας Κτενάς
6. Θεόδωρος Χαλικιάς
7. Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης
8. Νικόλαος Γκισγκίνης
9. Ιωάννης Ροντογιάννης

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το ανωτέρω πρακτικό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση 1^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΙΜΩΤΑΤΩΝ», αναδόχου «ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΜΕΔΕ) ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε- ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ» (με κοινό εκπρόσωπο τον κ. Ανδρέα Αλεβίζο), από τη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας (16-8-2022) κατά διακόσιες σαράντα (270) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως και τις 13/5/2023, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες της μελέτης, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 639-35/27-07-2022

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Κωνσταντίνος Ζορμπάς

Σταύρος Τραυλός

Εμμανουήλ Ορφανουδάκης

Ανδρέας Κτενάς

Θεόδωρος Χαλικιάς

Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης

Νικόλαος Γκισγκίνης

Ιωάννης Ροντογιάννης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου