



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 35/27-07-2022 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 642-35/27-07-2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αιτήσεως αναδόχου για παράταση (2^η) προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ».

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 27-07-2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την 25-07-2022 Ορθή Επανάληψη της με αριθμ. πρωτ. 60418/36/21-07-2022 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας Αικατερίνης Μοθωναίου, Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ζακύνθου, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου	Πρόεδρος
2. Κωνσταντίνος Ζορμπάς	Τακτικό Μέλος
3. Σταύρος Τραυλός	Τακτικό Μέλος
4. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης	Τακτικό Μέλος
5. Ανδρέας Κτενάς	Αναπληρωματικό μέλος
6. Θεόδωρος Χαλικιάς	Τακτικό Μέλος
7. Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης	Τακτικό Μέλος
8. Νικόλαος Γκισγκίνης	Τακτικό Μέλος
9. Ιωάννης Ροντογιάννης	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 63898/25798/02-09-2020 Απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου. Απουσιάζει το τακτικό μέλος κ. Ιωάννης Αρμενιάκος .

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΕΗΔ 4ο Θέμα: Εισήγηση επί αιτήσεως αναδόχου για παράταση (2^η) προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ».

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 4ο θέμα εκτός ημερησίας και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας, κ. Διονύση Αλεξανδρόπουλου, η οποία έχει ως εξής:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

▪ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 531.180,78 € με ΦΠΑ.

- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Η υπ' αριθμ. 27535/6954/13-4-2021 Απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κεφ/νίας
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Π.Δ.Ε. – ΣΑΕΠ 522 Κ.Ε. ΚΕ2014ΕΠ52200002, Π.Ε. Κεφαλληνίας
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ : 13-5-2021
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜΟΠΡ. : Η υπ' αριθ. 742-31/7-7-2021 (ΑΔΑ: ΩΦΝ47ΛΕ-ΘΩΓ), ΑΔΑΜ: 21ΑWRD009287532) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
- ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ : 4,00 %
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 510.156,75 € με Φ.Π.Α.
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 8-10-2021 (αρ. πρωτ. 68828/16800/2021, ΑΔΑ: 9ΡΖΤ7ΛΕ-02Ξ, ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ0094221857 2021-10-25)
- ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : Γεώργιος Ρηγόπουλος, Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε. υπ' αρ. 13889/3505/11-10-2021 (ΑΔΑ: ΩΖΥΦ7ΛΕ-7ΙΦ) έγγραφο του Τ.Σ.Ε. περί ανάθεσης επίβλεψης
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : Αρχική συνολική συμβατική προθεσμία 150 ημέρες, μέχρι τις 7-3-2022.
- ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ : 1^η Παράταση περαίωσης του έργου έως 4/8/2022 σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 241-13/22-03-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν. (ΑΔΑ: ΩΥΟ07ΛΕ-5ΟΟ).

▪ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ Α.Π.Ε. : -

Περιληπτικό ιστορικό: Με την υπ' αρ. 742-31/7-7-2021 (ΑΔΑ: ΩΦΝ47ΛΕ-ΘΩΓ, ΑΔΑΜ: 21ΑWRD009287532) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων αποφασίστηκε η ανάθεση του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ», Π/Υ δαπάνης 531.180,78 € με το Φ.Π.Α., στον ανάδοχο με την επωνυμία «ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΔΕ.»., με μέση τεκμαρτή έκπτωση 4,00 %, στις τιμές του τιμολογίου της εγκεκριμένης μελέτης που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας.

Στις 8/10/2021 υπεγράφη η Σύμβαση κατασκευής του παραπάνω έργου, αξίας 510.156,75 € με Φ.Π.Α. και καθορίστηκε προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα 150 ημερών, ήτοι μέχρι και τις 7/3/2022.

Με την υπ' αρ. πρωτ. 94782/23227/22-11-2021 αίτησή του ο ανάδοχος υπέβαλε σχέδιο του 1^{ου} Α.Π.Ε. του εν θέματι έργου.

Με την υπ' αριθμ. 241-13/22-03-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. (Πρακτικό 13/22-03-2022), όπως αυτή αναρτήθηκε με ΑΔΑ: ΩΥΟ07ΛΕ-5ΟΟ, εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης περαίωσης του έργου κατά εκατόν πενήντα (150) ημέρες, από την λήξη της προηγούμενης προθεσμίας (7/3/2022), ήτοι μέχρι και τις 4/8/2022.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το έργο αφορά σε επείγουσες οδικές εργασίες άμεσης αποκατάστασης βατότητας στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Κεφαλληνίας, που εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Π.Ε. Κεφαλληνίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, όπως έχει καθοριστεί με το Β.Δ. 24/6-2-1956 (ΦΕΚ-47/Α/8-2-1956) καθώς και μεταγενέστερες αποφάσεις, αρμοδιότητας συντήρησης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, σύμφωνα με την υπ' αρ. 6213/07 (ΦΕΚ-1872/Β'/14-9-2007) απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (πρώην κρατικής) «Απόφαση καθορισμού οδών που ανήκουν στην αρμοδιότητα συντήρησης των υπηρεσιών της Π.Ι.Ν., των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Ο.Τ.Α. της Π.Ι.Ν.» και τον Ν. 3852/10 όπως ισχύει.

ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

- Είναι σε εξέλιξη εργασίες αποκατάστασης τοίχου αντιστήριξης και η αποκατάσταση του οδοστρώματος επί της υπ' αριθ. 12 επαρχιακής οδού (Βαλεριάνο – Σκάλα - Πόρος), στο οδικό τμήμα από Φανιές προς Παλιά Σκάλα
- Έχουν ξεκινήσει οι εργασίες αποκατάστασης βλάβης που έχει υποστεί ο τοίχος αντιστήριξης του επαρχιακού δρόμου Αργοστολίου – Πόρου (ε.ο. 1) στον οικισμό Καρούζα Δήμου Αργοστολίου.

- Έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες αποκατάστασης βλάβης που έχει υποστεί ο επαρχιακός δρόμος Αργοστολίου – Πόρου (ε.ο. 1) στον οικισμό Μαρκόπουλο Δ.Ε. Ελείου Πρόννων Δήμου Αργοστολίου.
- Έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή τοίχου αντιστήριξης επί της υπ' αριθ. 30 επαρχιακής οδού (Διλινάτα – Δαυγάτα) και έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες οδοστρωσίας.
- Έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή τοίχου αντιστήριξης και η αποκατάσταση του οδοστρώματος της υπ' αριθ. 15 επαρχιακής οδού (ενωτική επαρχ. οδών 1 και 12), στο οδικό τμήμα από Ασπρογέρακα προς Πάστρα.
- Έχει ολοκληρωθεί η διαμόρφωση του ερείσματος στην διασταύρωση των υπ' αρ. 2 και 9 επαρχιακών οδών στη θέση «Σιναπιάς», με σκοπό την άρση των πλημμυρικών φαινομένων που παρατηρούνται στο συγκεκριμένο σημείο.
- Έχει πραγματοποιηθεί αποκατάσταση του οδοστρώματος της υπ' αριθ. 12 επαρχιακής οδού (Βαλεριάνο – Σκάλα - Πόρος), στο οδικό τμήμα από Ρατζακλί προς Σκάλα.
- Έγιναν εργασίες αποκατάστασης βλάβης που είχε υποστεί το οδόστρωμα της υπ' αρ. 26 επαρχιακής οδού (Σάμη – Αγ. Ευφημία – Σινιόρι) στον παραλιακό δρόμο της Αγ. Ευφημίας.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

-

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

α. Πιστοποιήσεις

Δεν έχουν εγκριθεί πιστοποιήσεις έως και σήμερα.

β. Εκτελεσμένο αντικείμενο βάσει πιστοποιήσεων:

0 %

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος με την από 8-7-2022 αίτησή του (υπ' αριθ. πρωτ. ημετ. 55980/12514/2022), ζητά να του χορηγηθεί παράταση της συνολικής προθεσμίας κατά 150 ημέρες, ήτοι έως και τις 1-1-2023, για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου.

Ο ανάδοχος αιτήθηκε την ανωτέρω παράταση με αιτιολογία τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, αλλά και το γεγονός πως δεν υπάρχει εξαρχής συγκεκριμένο αντικείμενο κατασκευής εργασιών, καθώς η σύμβαση του έργου προβλέπει παρεμβάσεις αποκατάστασης σε διάσπαρτες βλάβες στο επαρχιακό οδικό δίκτυο που έχουν παρουσιαστεί ή που θα παρουσιαστούν.

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ' όψη τα εξής:

1. Το γεγονός ότι ο ανάδοχος κατέθεσε την αίτηση παράτασης στις 7-6-2022. Η αίτηση αυτή θεωρείται χρονολογικά εμπρόθεσμη, γιατί:
Το αίτημα για την παράταση προθεσμίας υποβλήθηκε πριν από τη λήξη της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου (4-8-2022).
Σύμφωνα με το άρθρο 147, παράγρ. 10, του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147 Α'/08-08-2016), το αίτημα παράτασης της συνολικής προθεσμίας πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη λήξη της ισχύουσας συνολικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου, άρα η αίτηση έπρεπε να έχει κατατεθεί το αργότερο έως και τις 04-7-2022.
2. Το γεγονός ότι τα σημεία του οδικού δικτύου που θα γίνει κάποια επέμβαση, δεν είναι εκ των προτέρων γνωστά και γίνεται ιεράρχηση ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν.
3. Το γεγονός ότι αναμένεται η έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου ο οποίος συντάσσεται από την υπηρεσία.
4. Το γεγονός ότι δεν υφίσταται αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου για τον ανωτέρω λόγο.

Εισηγούμεθα

Την χορήγηση παράτασης (2^{ης}) περαίωσης εργασιών του εν θέματι έργου, από τη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας (4/8/2022), κατά **εκατόν πενήντα (150) ημέρες, ήτοι έως και τις 1/1/2023**, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες του έργου και να κλείσει το φυσικό αντικείμενο της εργολαβίας.

Η παράταση αυτή δίνεται χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης.

Συνημμένα: Η 7-6-2022 αίτηση του αναδόχου (υπ' αριθμ. πρωτ. 46765/10407/7-6-2022)

	Ο Επιβλέπων
Μονογραφή	
Όνοματεπώνυμο	Γ. Ρηγόπουλος
Ημερομηνία	19-07-2022

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Τ.Σ.Ε.

Διονύσιος Αλεξανδρόπουλος

Εσωτ. διανομή: 1. Δ.Τ.Ε. 2. Τ.Σ.Ε. 3. Γ. Ρηγόπουλος

Διευκρινήσεις επί του Θέματος έδωσε ο κ. Γεώργιος Ρηγόπουλος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία το μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δήλωσε ότι συμφωνεί με την παράταση επισημαίνοντας ότι είναι πρόκληση της Περιφερειακής Αρχής που οι προτεραιότητές της άφησαν έξω 2 περιοχές με κίνδυνο να προκληθούν ατυχήματα επισημαίνοντας ότι και ο εργολάβος στη 2^η παράταση αναφέρει ότι το αντικείμενο είναι ασαφές που σημαίνει ότι θα μπορούσε να πάρει εντολή να φτιάξει τους δρόμους.

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Κωνσταντίνος Ζορμπάς
3. Σταύρος Τραυλός
4. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης
5. Ανδρέας Κτενάς
6. Θεόδωρος Χαλικιάς
7. Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης
8. Νικόλαος Γκισγκίνης
9. Ιωάννης Ροντογιάννης

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το ανωτέρω πρακτικό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης (2^{ης}) περαίωσης εργασιών του εν θέματι έργου, από τη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας (4/8/2022), κατά εκατόν πενήντα (150) ημέρες, ήτοι έως και τις 1/1/2023, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες του έργου και να κλείσει το φυσικό αντικείμενο της εργολαβίας.

Η παράταση αυτή δίνεται χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 642-35/27-07-2022

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Κωνσταντίνος Ζορμπάς

Σταύρος Τραυλός

Εμμανουήλ Ορφανουδάκης

Ανδρέας Κτενάς

Θεόδωρος Χαλικιάς

Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης

Νικόλαος Γκισγκίνης

Ιωάννης Ροντογιάννης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου