



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 50/18-10-2022 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 909-50/18-10-2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 1^η παράταση του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2021-2022» Π/Υ: 1.100.000,00€ (με το Φ.Π.Α.)

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 18-10-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 83392/53/13-10-2022 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας Αικατερίνης Μοθωναίου, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1.	Αικατερίνη Μοθωναίου	Πρόεδρος
2.	Κωνσταντίνος Ζορμπάς	Τακτικό Μέλος
3.	Σταύρος Τραυλός	Τακτικό Μέλος
4.	Εμμανουήλ Ορφανουδάκης	Τακτικό Μέλος
5.	Θεόδωρος Χαλικιάς	Τακτικό Μέλος
6.	Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης	Τακτικό Μέλος
7.	Νικόλαος Γκισγκίνης	Τακτικό Μέλος
8.	Ιωάννης Ροντογιάννης	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 63898/25798/02-09-2020 Απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου..
Απουσιάζει το τακτικό μέλος κ. Ιωάννης Αρμενιάκος.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΕΗΔ 2ο Θέμα: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 1^η παράταση του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2021-2022» Π/Υ: 1.100.000,00€ (με το Φ.Π.Α.)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 2ο θέμα εκτός ημερησίας και καταθέτει εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Π.Ε. Ζακύνθου, κας Αγγελικής Κακολύρη, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 186/1996 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την

Οικονομική Επιτροπή που αφορούν χορήγηση προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1 Στοιχεία έργου

- Προϋπολογισμός: 1.100.000,00 € (με Φ.Π.Α.)
Οικ 32865/5623/17-06-2021
- Απόφαση έγκρισης μελέτης: (ΑΔΑ:6ΣΚ17ΛΕ-ΙΨΜ) Δ/ση Τεχνικών Έργων/Π. Ε. Ζακύνθου
- Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ522, Κ.Ε. 2020ΕΠ52200001
- Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 15-09-2021
- Απόφαση κατακύρωσης 1142-53/10-11-2021 Οικονομική Επιτροπή/Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
- Διαγωνισμός: 23,11 % (είκοσι τρία και έντεκα εκατοστά επί τοις εκατό)
- Έκπτωση: 683.044,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.)
- Ποσό συμφωνητικού: 22-02-2022
- Ημερομηνία σύμβασης: Μιχαήλ Γιατράς
- Επιβλέποντες: οικ 15502/3079/25-02-2022
- Προθεσμίες: Αρχικής Σύμβασης 22-11-2022

1.2 Προβλεπόμενο από τη μελέτη αντικείμενο

Το έργο αφορά στην εκτέλεση των εργασιών που απαιτούνται για την συντήρηση και αναβάθμιση του επαρχιακού οδικού δικτύου της Νότιας Ζακύνθου. Δίνεται ιδιαίτερο βάρος στην 1^η Ε.Ο. Ζακύνθου – Βασιλικού η οποία λόγω του ολοένα και αυξανόμενου αριθμού καλοκαιρινών επισκεπτών του νησιού δέχεται δυσανάλογα μεγάλο κυκλοφοριακό φορτίο σε σχέση με το υπόλοιπο επαρχιακό δίκτυο αλλά και στην 3^η Ε.Ο. Ζακύνθου – Καλαμακίου – Μαυραβόλια, η οποία εξυπηρετεί μεγάλο αριθμό σπουδαστών του τμήματος περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Πιο συγκεκριμένα, η συντήρηση της 1^{ης} Ε.Ο. Ζακύνθου – Βασιλικού αφορά δυο κρίσιμα τμήματά της στα οποία προβλέπεται η αποκατάσταση του οδοστρώματος από φθορές και βλάβες.

Το πρώτο τμήμα ξεκινά από τη γέφυρα του Αγ. Χαραλάμπη έως την περιοχή Βυζαντίδας συνολικού μήκους 800 μέτρων.

Το δεύτερο τμήμα ξεκινά από το εκκλησάκι του Αγ. Σπυρίδωνος και καταλήγει στην 1^η γέφυρα του Βασιλικού συνολικού μήκους 2.800 μέτρων.

Όσον αφορά τις παρεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν επί της 3^{ης} Ε.Ο. Ζακύνθου – Καλαμακίου – Μαυραβόλια, οι εργασίες περιλαμβάνουν την κατασκευή πεζοδρομίου και σωληνωτού από την διασταύρωση της 3^{ης} και 1^{ης} Ε.Ο. έως το μετόχι του Αγ. Διονυσίου συνολικού μήκους 860 μέτρων.

Η κατασκευή του θεωρείται επιβεβλημένη διότι θα εξυπηρετήσει την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και κυρίως των πολλών σπουδαστών οι οποίοι μετακινούνται πεζή από την πόλη της Ζακύνθου προς το τμήμα περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Τέλος θα τοποθετηθούν συνολικά 27 ιστοί ηλεκτροφωτισμού καθ' όλο το μήκος του προαναφερόμενου πεζοδρομίου ούτως ώστε να υπάρχει ασφαλής διέλευση και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

1.3 Εκτελεσμένο αντικείμενο

Μέχρι σήμερα έχουν εκτελεστεί τα εξής:

- Χωματουργικά 80% περίπου: Οι εργασίες περιλαμβάνουν εκσκαφές και επιχώσεις.
- Τεχνικά Έργα 80% περίπου: Οι εργασίες περιλαμβάνουν την κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης Ο/Σ και κατασκευή σωληνωτών.
- Οδοστρωσία - Ασφαλτικά 0 %
- Σήμανση – Ασφάλιση 0 %

1.4 Διαμορφωθείσα σύμβαση

Η σύμβαση του έργου ανέρχεται στο ποσό των 846.974,56,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

1.5 Πληρωμές

Μέχρι σήμερα έχουν πληρωθεί ο 1^{ος} λογαριασμός συνολικού ποσού 41.779,16 ευρώ (με το Φ.Π.Α.)

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Έχει κατατεθεί η υπ' αριθμ. πρωτ. 82093/15542/10-10-2022 αίτηση του αναδόχου, με την οποία αιτείται παράταση εκατό τριάντα πέντε (135) ημερών της προθεσμίας στο έργο λόγω επικείμενης έγκρισης του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και επικείμενων εργασιών από άλλους φορείς.

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ' όψη

- Ότι έχει ολοκληρωθεί το σύνολο σχεδόν των τεχνικών έργων και απομένουν οι εργασίες διάστρωσης ασφαλτικού.
- Το γεγονός ότι σε τμήματα όπου θα πραγματοποιηθεί διάστρωση ασφαλτικού (περιοχή Αργασίου) έχει προγραμματιστεί η διέλευση δικτύου ηλεκτροδότησης.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 58887/11495/18-07-2022 αίτηση του αναδόχου με την οποία δηλώνει την επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του Ν.4938/2022 (ΦΕΚ Α' 109/06-06-2022).

Εισηγούμαστε

Την χορήγηση της 1^{ης} παράτασης εκατό πενήντα εννέα (159) ημερών της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2021-2022» **μέχρι την 30^η Απριλίου 2023**, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες της σύμβασης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΚΟΛΥΡΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ε.Δ.

1. Χ. Α.
2. Φ. Έργου

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

Αικατερίνη Μοθωναίου
Κωνσταντίνος Ζορμπάς
Σταύρος Τραυλός
Εμμανουήλ Ορφανουδάκης
Θεόδωρος Χαλικιάς
Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης
Νικόλαος Γκισγκίνης
Ιωάννης Ροντογιάννης

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση της 1^{ης} παράτασης εκατό πενήντα εννέα (159) ημερών της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2021-2022» μέχρι την 30^η Απριλίου 2023, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες της σύμβασης.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 909-50/18-10-2022

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**Αικατερίνη Μοθωναίου****ΤΑ ΜΕΛΗ****Κωνσταντίνος Ζορμπάς****Σταύρος Τραυλός****Εμμανουήλ Ορφανουδάκης****Θεόδωρος Χαλικιάς****Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης****Νικόλαος Γκισγκίνης****Ιωάννης Ροντογιάννης****Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ****Νικόλαος Παπανικολάου**