



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 55/15-11-2022 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 1008-55/15-11-2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ Π.Υ.Κ. ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 15-11-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 91534/58 /10-11-2022 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας Αικατερίνης Μοθωναίου, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

| | |
|------------------------------|---------------|
| 1. Αικατερίνη Μοθωναίου | Πρόεδρος |
| 2. Κωνσταντίνος Ζορμπάς | Τακτικό Μέλος |
| 3. Ιωάννης Αρμενιάκος | Τακτικό Μέλος |
| 4. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης | Τακτικό Μέλος |
| 5. Θεόδωρος Χαλικιάς | Τακτικό Μέλος |
| 6. Χρήστος-Ηρακλής Σκούρητης | Τακτικό Μέλος |
| 7. Νικόλαος Γκισγκίνης | Τακτικό Μέλος |
| 8. Ιωάννης Ροντογιάννης | Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 63898/25798/02-09-2020 Απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου. Απουσιάζει το τακτικό μέλος κ. Σταύρος Τραυλός.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση το παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΕΗΔ 2ο Θέμα: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ Π.Υ.Κ. ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας, κ. Κωνσταντίνου Γαστεράτου, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στη Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 153 του Ν. 4938/2022 για την άσκηση των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων της Αναθέτουσας Αρχής για τις συμβάσεις έργου από την Οικονομική

Επιτροπή.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 238.500,00 € με Φ.Π.Α.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚ. ΜΕΛ. : ΟΙΚ 100461/41749/18-11-2019
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Π.Δ.Ε – Π.Ε. Κέρκυρας
- ΗΜΕΡ. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 06/06/2020
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜ. : 299-12/17-03-2021 απόφαση της Ο.Ε. της Π.Ι.Ν.
- ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ : 36,47%
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 151.507,90 € μαζί με Φ.Π.Α.
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 25-05-2021
- ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ : ΓΡΑΝΑ ΙΩΑΝΝΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΟΙΚ 39471/15634/26-05-2021
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 25-05-2022
ΔΙΑΜΟΡΦΘΕΙΣΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΛΟΓΩ ΔΙΑΚΟΠΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ : 01-09-2022

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά στις επεμβάσεις, θα γίνουν στις κτιριακές εγκαταστάσεις και περιβάλλοντα χώρο, στο κτίριο του Παλαιού Νοσοκομείου Κέρκυρας, επί της Δημοτικής Οδού Ιουλίας Ανδρεάδη αριθμ. 1, προκειμένου να ολοκληρωθεί η μετεγκατάσταση όλων των υπηρεσιών της ΠΥΚ στο κτίριο του Παλαιού Νοσοκομείου.

Συγκεκριμένα προβλέπονταν να γίνουν οι κάτωθι εργασίες:

1. Διαμόρφωση χώρων στο επίπεδο του υπογείου του υπάρχοντος κεντρικού κτιρίου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κέρκυρας (ΠΥΚ)
2. Διαμόρφωση υπάρχοντος προκάτ κτιρίου Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κέρκυρας (ΠΥΚ)
3. Εγκατάσταση υγρών καυσίμων για την τροφοδοσία των οχημάτων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κέρκυρας (ΠΥΚ)
4. Μικροεργασίες στον αύλειο χώρο

1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έχουν ολοκληρωθεί η διαμόρφωση των χώρων στο επίπεδο του υπογείου, οι εσωτερικού χρωματισμοί η κατασκευή χώρων υγιεινής, η τοποθέτηση των εξωτερικών κουφωμάτων, η τοποθέτηση των ψευδοροφών, η τοποθέτηση των φωτιστικών, διακοπών και ρευματοδοτών.

1.4. ΔΙΑΜΟΡΦΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Η Σύμβαση του έργου ανέρχεται στο ποσό των 151.507,90 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος με τα υπ' αρ. πρωτ. 69757/29990/29-08-2022 και 80294/34672/04-10-2022 έγγραφα του, αιτείται επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν. 4938/06-06-2022.

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ' όψη:

Τις διατάξεις του Ν. 4938/2022 (ΦΕΚ 109 Α/06-06-2022) «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργιών και λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 153 αυτού, στο οποίο αναφέρεται ότι «Κατ' εξαίρεση υφιστάμενων διατάξεων, για όσο διάστημα εξακολουθεί να υφίσταται η ενεργειακή κρίση, και πάντως για διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, κάθε οικονομικός φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί η εκτέλεση δημόσιας σύμβασης έργου δύναται να υποβάλλει δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης, η οποία από της υποβολής της καθίσταται **δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή**. Στη δήλωση του πρώτου εδαφίου καθορίζεται ο χρόνος της επιμήκυνσης. Εφόσον δεν εξαντλείται άπαξ το διάστημα των έξι (6) μηνών, είναι δυνατή η υποβολή νέας δήλωσης. Η χρονική διάρκεια της παράτασης για την εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, δεν προσμετράται στον συμβατικό χρόνο και δεν αποτελεί παράταση της συμβατικής διάρκειας εκτέλεσης του έργου.»

Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α

την αποδοχή της επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης του έργου: **«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ Π.Υ.Κ. ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»** αναδόχου **ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.** έως τις 06-12-2022.

Συν/να

1. Το από 04-10-2022 αίτημα αναδόχου
2. Το από 29-08-2022 αίτημα αναδόχου

Ε.Δ.

Χρονολογικό αρχείο

**Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡ/ΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ**

**ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Η/Μ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α΄**

IMIA
TECHNIKI
 210-2116300
 www.e-mia.gr

Δ.Τ.Ε
4110/2022 ΑΧΡ

ΠΡΟΣ : Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.
 ΚΕΡΚΥΡΑΣ
 Δ/νση : Σαμαρά 13
 ΤΚ 49132, Κέρκυρα
 Υπόψη: Επιβλέπ. Μηχανικού
 κ. Γρανά Ιωάννας

ΠΕΡΙΦ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - Τ.ΓΡΑΜ. /Τ.Ε.Ι.Α.1
 Αριθμ. Πρωτ.: 80234/24.6.22
 Ημερ. Παραλαβής: 4-10-2022

Αθήνα, 04/10/2022

ΕΡΓΟ


«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ Π.Υ.Κ. ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
 ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»
 (IMIA 177)

ΘΕΜΑ

Δήλωση επιμήκυνσης.

Σε συνέχεια του από 29/08/2022 (αρ. πρωτ.: 69757/29990/29-08-2022) αιτήματος, σας υποβάλλουμε σήμερα με την παρούσα, δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης κατά έξι μήνες, σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν.4938/06-06-2022.

Η συγκεκριμένη επιμήκυνση δεν προσμετράται στον συμβατικό χρόνο και δεν αποτελεί παράταση της συμβατικής διάρκειας όπως ορίζεται στην παράγραφο 1^α του άρθρου 153. Ελπίζουμε να ομαλοποιηθούν οι συνθήκες και να μας επιτρέψουν την ολοκλήρωση του έργου.

Για την εταιρεία

 IMIA ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
 Κρούσος Δημήτριος
 Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ - ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ - ΚΤΙΡΙΟ ΠΥΚ ΚΕΡΚΥΡΑ

mailbox:///C:/Users/user/AppData/Roaming/Thunderbird/P...

Θέμα: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ - ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ - ΚΤΙΡΙΟ ΠΥΚ ΚΕΡΚΥΡΑ
 Από: 3Κ Τεχνική ΑΕ <info@3-k.gr>
 Ημερομηνία: 29/8/2022, 11:35 π.μ.
 Προς: <protocol@pin.gov.gr>

Δ. Τ. Κ.
 29/08/2022

ΠΕΡΙΦ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
 Αριθμ. Πρωτ.: 61.1.2.1/2211.9
 Ημερ. Παραλαβής: 29-8-2022

Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα!

Παρακαλώ πολύ να πρωτοκολληθεί το συνημμένο έγγραφο και να μας επιστραφεί ο αριθμός πρωτοκόλλου.

Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων.

Ράνια Κηρολιβάνου
 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ • Αγ. Λαύρας 86 • Αθήνα • ΤΚ 111 41
 ' 210 2116300 • F 210 2116310 •

— Συνημμένα: —

2ο ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ .pdf

186 KB

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία το μέλος κ. Θεόδωρος Χαλικιάς δήλωσε ότι απέχει της διαδικασίας διότι η αίτηση για παράταση είναι εκπρόθεσμη.

Στη συνέχεια το μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δήλωσε ότι απέχει της διαδικασίας διότι η αίτηση για παράταση είναι εκπρόθεσμη.

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Κωνσταντίνος Ζορμπάς
3. Ιωάννης Αρμενιάκος
4. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης
5. Θεόδωρος Χαλικιάς
6. Χρήστος-Ηρακλής Σκούρης
7. Νικόλαος Γκισγκίνης
8. Ιωάννης Ροντογιάννης

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το ανωτέρω πρακτικό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την αποδοχή της επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ Π.Υ.Κ. ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» αναδόχου ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. έως τις 06-12-2022.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 1008-55/15-11-2022

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Κωνσταντίνος Ζορμπάς

Ιωάννης Αρμενιάκος

Εμμανουήλ Ορφανουδάκης

Θεόδωρος Χαλικιάς

Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης

Νικόλαος Γκισγκίνης

Ιωάννης Ροντογιάννης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου