



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 65/29-12-2022 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 1201-65/29-12-2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΑ ΚΡΗΤΙΚΑ»

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 29-12-2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 105393/70/22-12-2022 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας Αικατερίνης Μοθωναίου, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|---|---|
| 1. Κωνσταντίνος Ζορμπάς
Μοθωναίου, η οποία απουσιάζει. | Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει την Πρόεδρο κα Αικατερίνη |
| 2. Ιωάννης Αρμενιάκος | Τακτικό Μέλος |
| 3. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης | Τακτικό Μέλος |
| 4. Γεώργιος Στασινόπουλος | Αναπληρωματικό Μέλος |
| 5. Θεόδωρος Χαλικιάς | Τακτικό Μέλος |
| 6. Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης | Τακτικό Μέλος |
| 7. Νικόλαος Γκισγκίνης | Τακτικό Μέλος |
| 8. Ιωάννης Ροντογιάννης | Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 63898/25798/02-09-2020 Απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσιάζει το τακτικό μέλος κα Αικατερίνη Μοθωναίου.

Απουσιάζει το τακτικό μέλος κ. Σταύρος Τραυλός.

Το μέλος κ. Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του ΕΗΔ 1^{ου} Θέματος.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Κωνσταντίνος Ζορμπάς, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση το παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΕΗΔ 4ο Θέμα: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΑ ΚΡΗΤΙΚΑ»

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 4ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας, κ. Κωνσταντίνου Γαστεράτου, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στη Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 186/1996 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων

της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή, που αφορούν σε χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 100.000,00 € με Φ.Π.Α.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚ. ΜΕΛ. : ΟΙΚ 77088/32353/06-09-2019
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Π.Δ.Ε – Π.Ε. Κέρκυρας
- ΗΜΕΡ. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 20/04/2021
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜ. : 865-38/10-08-2021 απόφαση της Ο.Ε. της Π.Ι.Ν.
- ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ : 14,00%
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 86.531,56 € μαζί με Φ.Π.Α.
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 29-11-2021
- ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ : ΓΡΑΝΑ ΙΩΑΝΝΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΟΙΚ 39533/97326/30-11-2021
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 28-02-2021
: 1^{ης} ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 29-05-2022
: 2^{ης} ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 15-07-2022
- ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 28-12-2022

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η παρούσα εργολαβία αφορά εργασίες διαμόρφωσης του υπάρχοντος γηπέδου 5Χ5 στα Κρητικά. Συγκεκριμένα προβλέπονταν να γίνουν οι κάτωθι εργασίες:

- I. Αντικατάσταση της υπάρχουσας περιφράξης με νέα, σύμφωνη με τις προδιαγραφές
- II. Διάστρωση του χώρου με υλικό ΠΤΠ 0180 του ΥΔΕ
- III. Διάστρωση με άμμο λατομείου
- IV. Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα
- V. Κατασκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού του γηπέδου

1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έχουν ολοκληρωθεί οι εκσκαφές και έχουν κατασκευαστεί τα περιμετρικά τοιχεία.

1.4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Η Σύμβαση του έργου ανέρχεται στο ποσό των 86.531,56 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος με την από 24-11-2022 αίτησή του, αιτείται παράταση προθεσμίας επειδή έχει δημιουργηθεί η ανάγκη σύνταξης ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών, αφού κατά την υλοποίηση του έργου απαιτήθηκε να κατασκευαστούν μεγάλα τοιχεία και κατά συνέπεια αυξήθηκαν οι ποσότητες των

αντίστοιχων εργασιών πέραν των ποσοτήτων που υπάρχουν στον προϋπολογισμό του έργου.

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ' όψη:

1. Τα προβλεπόμενα του άρθρου 147 Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊσταμένη αρχή παράταση προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου.
2. Το γεγονός ότι λόγω της αύξησης των ποσοτήτων κατασκευής των τοιχίων έχει δημιουργηθεί η ανάγκη σύνταξης ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών
3. Το γεγονός ότι οι καθυστερήσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α

την χορήγηση 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΑ ΚΡΗΤΙΚΑ**» αναδόχου **Κ/Ξ 2 ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ – ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.** κατά 3 μήνες, ήτοι μέχρι την 28-03-2023.

Συν/να

Αίτημα αναδόχου για παράταση

Ε.Δ.

Χρονολογικό αρχείο

**Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡ/ΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ**

**ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Η/Μ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α´**

Α.Ι.Ε.
24/11/2022

Κ/ΣΙΑ ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ- ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ 17, ΑΘΗΝΑ 115 22
ΤΗΛ. 210 6411090
Α.Φ.Μ. 996746413 – Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ
e-mail: fanisgennatos@gmail.com

ΠΕΡΙΦ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΕΣΤ. ΑΝΤΙΟΥΡΓΙΑΣ
 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ - ΤΕ. ΠΡΑΜ/ΣΕΙΑΣ
 Αριθμ. Πρωτ.: 95651/41248
 Ημερ. Παραλαβής: 24/11/2022

ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ – Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΑ ΚΡΗΤΙΚΑ

ΘΕΜΑ: « ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ »

28/11/22
 28/11/22
 Κ. Γαλιέ

Με την υπ' αριθ. πρωτ. 56772/22766/ 29 - 11- 2021 Σύμβαση, δαπάνης 86.531,56 € (με Φ.Π.Α. 24%), μου ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΑ ΚΡΗΤΙΚΑ» Προϋπολογισμού 100.000,00 €(με Φ.Π.Α. 24%). Ως καταληκτική ημερομηνία περαίωσης των εργασιών ορίστηκε η 29/3/2022, με την υπαρ. 175-10/02-03-2022 (ΑΔΑ: 60ΡΛ7ΛΕ-8Γ) απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων εγκρίθηκε παράταση μέχρι 29/05/2022, με την υπαρ. 114-22/17-05-2022 (ΑΔΑ: ΨΤΥΓ7ΛΕ-ΣΘΞ) απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων εγκρίθηκε παράταση μέχρι 15/07/2022 τέλος μετά από αίτησή μας στις 22-6-22 δόθηκε επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος μέχρι 05-12-22 με τον Αρ. Πρωτ.: 51203/21536/26-7-22 της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ /ΠΕΡΙΦΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ/ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Λόγω του γεγονότος ότι η αίτηση επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος εκ μέρους μας έγινε στις 22-6-22 απέμειναν και 23 ημέρες μέχρι την λήξη του έργου. Οπότε η λήξη του έργου σήμερα είναι στις 28/12/22.

Λόγω του γεγονότος ότι δημιουργήθηκε η ανάγκη κατασκευής μεγάλων τοιχείων και καθώς έπρεπε να κατασκευαστούν χωρίς να υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης μεγάλων φορτηγών. Για την κατασκευή αυτών των τοιχείων έχουν καθυστερήσει οι κύριες εργασίες διαμόρφωσης του γηπέδου. Επίσης λόγω της αύξησης των ποσοτήτων κατασκευής των τοιχείων έχει δημιουργηθεί η ανάγκη σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα. Για τους παραπάνω λόγους

αιτούμαστε

παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης για τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι 28/03/2023 προκειμένου να ολοκληρωθεί το εργολαβικό αντικείμενο.

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

Για την εταιρία

2311/2022

Κ/Σ ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ-
 ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
 ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ 17, ΑΘΗΝΑ 115 22
 Α.Φ.Μ. 996746413 Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ
 ΤΗΛ. 210 6411090

ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία το μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ανέφερε ότι ψηφίζει υπέρ της παράτασης με το αιτιολογικό ότι δεν έχει πληρωθεί ο εργολάβος

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Κωνσταντίνος Ζορμπάς
2. Ιωάννης Αρμενιάκος
3. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης
4. Γεώργιος Στασινόπουλος
5. Θεόδωρος Χαλικιάς
6. Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης
7. Νικόλαος Γκισγκίνης
8. Ιωάννης Ροντογιάννης

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το ανωτέρω πρακτικό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΑ ΚΡΗΤΙΚΑ» αναδόχου Κ/Ξ 2 ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ – ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. κατά 3 μήνες, ήτοι μέχρι την 28-03-2023.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 1201-65/29-12-2022

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**Κωνσταντίνος Ζορμπάς****ΤΑ ΜΕΛΗ****Ιωάννης Αρμενιάκος****Γεώργιος Στασινόπουλος****Εμμανουήλ Ορφανουδάκης****Θεόδωρος Χαλικιάς****Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης****Νικόλαος Γκισγκίνης****Ιωάννης Ροντογιάννης****Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ****Νικόλαος Παπανικολάου**