



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 2/24-01-2023 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 35-2/24-01-2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 1^η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Ο.Δ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ»

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 24-01-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την 23-01-2023 Ορθή Επανάληψη της με αριθμ. πρωτ. 4879/1/19-01-2023 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας Αικατερίνης Μοθωναίου, Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ζακύνθου, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

| | |
|------------------------------|---------------|
| 1. Αικατερίνη Μοθωναίου | Πρόεδρος |
| 2. Κωνσταντίνος Ζορμπάς | Τακτικό Μέλος |
| 3. Ιωάννης Αρμενιάκος | Τακτικό Μέλος |
| 4. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης | Τακτικό Μέλος |
| 5. Σταύρος Τραυλός | Τακτικό Μέλος |
| 6. Θεόδωρος Χαλικιάς | Τακτικό Μέλος |
| 7. Χρήστος-Ηρακλής Σκούρητης | Τακτικό Μέλος |
| 8. Ιωάννης Ροντογιάννης | Τακτικό Μέλος |
| 9. Νικόλαος Γκισγκίνης | Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 63898/25798/02-09-2020 Απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Το μέλος κ. Σταύρος Τραυλός συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 6^{ου} Θέματος.

Το μέλος κ. Θεόδωρος Χαλικιάς αποσυνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 20^{ου} Θέματος.

Το μέλος κ. Ιωάννης Ροντογιάννης αποσυνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 20^{ου} Θέματος.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Κωνσταντίνος Ζορμπάς, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση το παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΕΗΔ 12ο Θέμα: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 1^η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Ο.Δ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ»

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 12ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κας Διονυσίας Κακονύκτη, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Πρ/νης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 290.000,00 με ΦΠΑ.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : υπ' αρ. 39075/9805/25-05-2021 Απόφαση Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Κεφ/νίας
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΣΑΕΠ 522 ΚΕ 2018ΕΠ52200008
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ : 24-08-2021
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜΟΠΡ. : ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι : υπ' αρ. 917-41 /01-09-2021 Απόφαση της Ο.Ε. της Π.Ι.Ν. (ΑΔΑ: 6Ψ647ΛΕ-ΝΤΚ)
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ : υπ' αρ. 1126-52/02-11-2021 Απόφαση της Ο.Ε. της Π.Ι.Ν. (ΑΔΑ: 6ΚΥ97ΛΕ - ΟΝΠ)
- ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ : 12,00 %
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 255.200,01 € με Φ.Π.Α.
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 05-04-2022 (αρ. πρωτ. 27731/6099 /05-04-2022, ΑΔΑ: 9ΡΖΘ7ΛΕ-ΣΙΤ) & ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010492799/ 05-04-2022.
- ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : Πανέρης Σταύρος , Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
υπ' αρ. 79518 / 17405 / 30-09-2022 Απόφαση Δ.Τ.Ε./ Τ.Σ.Ε. περί ανάθεσης επίβλεψης ΑΔΑ : Ψ2ΤΣ7ΛΕ-Φ3Β
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : αρχική συνολική συμβατική προθεσμία τριακόσιες (300) μέρες , μέχρι τις 30-01-2023
- ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ : -

B. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**B1. Συνοπτική περιγραφή του τεχνικού αντικειμένου του έργου.**

Το έργο αφορά σε εργασίες συντήρησης και καθαρισμού στους χώρους που βρίσκονται παραπλεύρως του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας, δηλαδή στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Κεφαλληνίας και Ιθάκης, όπως επίσης και στην εθνική οδό Αργοστολίου - Σάμης

Οι χώροι παράπλευρα του ως άνω οδικού δικτύου, που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με αυτό και εν γένει επηρεάζουν τη λειτουργία του, είναι τα ερείσματα των οδών, τα πλευρικά πρηνή (ανάντη ή κατάντη, τεχνικά ή φυσικά) και οι τάφροι.

Οι εργασίες συντήρησης και καθαρισμού των παραπάνω χώρων αφορούν σε δύο ομάδες εργασιών:

ΟΜΑΔΑ Α: ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Στην ομάδα αυτή εμπίπτουν εργασίες που γίνονται κυρίως με χωματουργικά μηχανήματα, αλλά ενίοτε και χειρονακτικά. Τέτοιες εργασίες στο παρόν έργο ιδίως είναι:

- Η καθαίρεση κατασκευών επί των ερεισμάτων, όπως πρόχειρων περιφράξεων, περιτοιχίσεων, πινακίδων κ.α.
- Ο καθαρισμός και η μόρφωση πρηνών και πυθμένα υφιστάμενων τάφρων τριγωνικής διατομής ή τάφρων ερείσματος.
- Η άρση καταπτώσεων ή κατολισθήσεων εδάφους οποιασδήποτε φύσεως από τα πρηνή ορυγμάτων ή επιχωμάτων οδών.
- Ο καθαρισμός και το ξεσχάρωμα επιφανειών πρηνών προϋφισταμένων βραχωδών ορυγμάτων οδών από χαλαρωμένα, αποκολλημένα και ασταθή τεμάχια .
- Καταγραφή και απομάκρυνση διαφημιστικών πινακίδων .

Οι παραπάνω εργασίες θα γίνονται από το επίπεδο των οδών ή γενικά από θέσεις που είναι βατές από μηχανήματα εκσκαφής, με μηχανικά μέσα ή/και χειρονακτική υποβοήθηση κατά περίπτωση, όπου κριθεί ότι απαιτείται και σύμφωνα με τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

ΟΜΑΔΑ Β: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Στην ομάδα αυτή εμπíπτον εργασίες που γίνονται τόσο χειρονακτικά, με τη χρήση απλών ή σύνθετων γεωργικών και χορτοκοπτικών εργαλείων (όπως γεωργικά εργαλεία χειρός, βενζινοκίνητα χορτοκοπτικά πεζού χειριστή, αλυσοπρίονα κ.λπ.), όσο και με μηχανικό εξοπλισμό, είτε αυτοκινούμενο, είτε με τη προσαρμογή του σε άλλα χωματοουργικά μηχανήματα ή και γεωργικούς ελκυστήρες (όπως καταστροφείς βαρέως τύπου, ανυψωτικά μηχανήματα, κομπρεσέρ κ.λπ.), ενίοτε δε και με τα ίδια τα χωματοουργικά μηχανήματα. Τέτοιες εργασίες στο παρόν έργο ιδίως είναι:

- Ανανέωση κόμης (σκελετοκλάδεμα) δέντρων διαφόρων υψών μέχρι 8 m περίπου, παράπλευρα των οδών, σύμφωνα με τις εντολές της υπηρεσίας και την ΕΤΕΠ 10-06-04-01.
- Κλάδεμα ή κοπή μεγάλων δέντρων διαφόρων υψών μέχρι 16 m περίπου ή και παραπάνω εφόσον απαιτηθεί, παράπλευρα των οδών, σύμφωνα με τις εντολές της υπηρεσίας και την ΕΤΕΠ 10-06-04-01.
- Βοτάνισμα, χορτοκοπή και θαμνοκοπή βλάστησης κατά μήκος και παράπλευρα των οδών, σύμφωνα με τις εντολές της υπηρεσίας και την ΕΤΕΠ 10-06-06-00.
- Εκρίζωση με εκσκαφέα δένδρων διαφόρων περιμέτρων, παράπλευρα των οδών, σύμφωνα με τις εντολές της υπηρεσίας και την ΕΤΕΠ 10-07-01-00.

B2. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έχει κατασκευαστεί περίπου το 40% του φυσικού αντικείμενου. Συγκεκριμένα έχουν εκτελεστεί εργασίες της ομάδας Β όσον αφορά το κλάδεμα και την κοπή των μεγάλων δένδρων και υπολείπεται η θαμνοκοπή παραπλεύρως των οδών και η θαμνοκοπή των πρανών. Όσον αφορά την ομάδα Α έχει εκτελεστεί μερικώς η εργασία της καταγραφής των διαφημιστικών πινακίδων και υπολείπονται κυρίως χωματοουργικές εργασίες και αποξηλώσεις καθαιρέσεις πινακίδων όπως περιγράφονται στο τιμολόγιο της μελέτης .

B3. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

255.200,01 € με Φ.Π.Α

B4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Οι πληρωμές του έργου ανέρχονται σε 0.00, 00 € με ΦΠΑ .

Η συνολική δαπάνη του έργου προβλέπεται ότι θα φθάσει τα 255.200,01 € με Φ.Π.Α

B5. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Με την από 30-12-2022 (αρ. πρωτ. υπηρεσίας 107054 / 23363 /30-12-2022) ο ανάδοχος «Σπυρίδων Νικ. Μπίμπος» ο ανάδοχος ζητά παράταση τριών (3) μηνών έως τις 30/04/2022, διότι οι συνθήκες της χειμερινής περιόδου δεν επιτρέπουν την καθημερινή εργασία .

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ' όψη :

- Το γεγονός ότι η χειμερινή περίοδος που διανύουμε δεν επιτρέπει την καθημερινή εργασία προκειμένου να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο του έργου .

- Το γεγονός ότι υπολείπονται εργασίες από την ομάδα Α και την ομάδα Β προκειμένου να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο του έργου και αυτές είναι απαραίτητες για την καλή λειτουργία του Οδικού Δικτύου κατά την θερινή περίοδο του 2023.
- Το γεγονός ότι πρέπει να συνταχθεί ο 1^{ος} Α.Π.Ε. ο οποίος θα συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων σε σχέση με την αρχική σύμβαση

Εισηγούμεθα

την χορήγηση 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Ο.Δ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ**» αναδόχου **ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚ. ΜΠΙΜΠΟΣ (ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΕΔΕ)** από την λήξη της προθεσμίας (30/01/2023) για τέσσερις (4) μήνες (έως 31/05/2023) χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης.

Η Προϊσταμένη Τ.Σ.Ε.

Συνημμένα:

Η υπ' αρ. 107054/23363/30-12-2022 αίτηση του αναδόχ

Διον. Κακονύκτη
Πολ. Μηχανικός

Εσωτ. Διανομή

1. Τ.Σ.Ε.
2. Σ. Πανέρης

ΑΙΤΗΣΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΙΜΠΟΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ Ε.Δ.Ε.
ΛΗΩ ΛΑΨΙΣΤΑ, 45500, ΙΩΑΝΝΙΝΑ
26510 33554 & 6944979749

Ανάδοχος του έργου :
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Ο.Δ.
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ»

ΘΕΜΑ : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Παρακαλώ να μου χορηγήσετε 3μηνη παράταση έως τις 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023, καθώς οι καιρικές συνθήκες του φθινοπώρου – χειμώνα δεν επιτρέπουν καθημερινή και συνεχή εργασία. Το έργο μου έχει εκτελεσθεί στο 40%.

ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

**SPYRIDON
BIMPOS**

Digitally signed by SPYRIDON
BIMPOS
Date: 2022.12.30 08:28:51 +02'00'

Δ12
30-12-2022
Τ.Σ.Ε. (24/12/2022)
Ε. Πανέρης
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Αριθ. Πρωτ. *107054/23363*
Ελήφθη την 30/12/2022
ΠΡΟΣ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ

ΥΠΟΨΗ : Κ. ΣΤ. ΠΑΝΕΡΗ

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία το μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δήλωσε ότι ψηφίζει κατά λόγω καθυστέρησης των εργασιών.

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Κωνσταντίνος Ζορμπάς
3. Ιωάννης Αρμενιάκος
4. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης
5. Σταύρος Τραυλός
6. Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης
7. Νικόλαος Γκισγκίνης

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το ανωτέρω πρακτικό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την χορήγηση 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Ο.Δ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ » αναδόχου ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚ. ΜΠΙΜΠΟΣ (ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΕΔΕ) από την λήξη της προθεσμίας (30/01/2023) για τέσσερις (4) μήνες (έως 31/05/2023) χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 35-02/24-01-2023

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Κωνσταντίνος Ζορμπάς

Ιωάννης Αρμενιάκος

Σταύρος Τραυλός

Εμμανουήλ Ορφανουδάκης

Θεόδωρος Χαλικιάς

Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης

Νικόλαος Γκισγκίνης

Ιωάννης Ροντογιάννης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου