



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το υπ' αριθμ. 2/24-01-2023 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων**

**Αριθμ. απόφασης 42-2/24-01-2023**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισηγήση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου: «ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΝΥΔΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ », προϋπ/σμού 3.070.000,00€ με ΦΠΑ, της Πράξης με Ακρωνύμιο «AI-SMART» στα πλαίσια του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020, ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 5041594, ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: 2019ΕΠ32260005.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 24-01-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την 23-01-2023 Ορθή Επανάληψη της με αριθμ. πρωτ. 4879/1/19-01-2023 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας Αικατερίνης Μοθωναίου, Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ζακύνθου, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

1. Αικατερίνη Μοθωναίου	Πρόεδρος
2. Κωνσταντίνος Ζορμπάς	Τακτικό Μέλος
3. Ιωάννης Αρμενιάκος	Τακτικό Μέλος
4. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης	Τακτικό Μέλος
5. Σταύρος Τραυλός	Τακτικό Μέλος
6. Θεόδωρος Χαλικιάς	Τακτικό Μέλος
7. Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης	Τακτικό Μέλος
8. Ιωάννης Ροντογιάννης	Τακτικό Μέλος
9. Νικόλαος Γκισγκίνης	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 63898/25798/02-09-2020 Απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Το μέλος κ. Σταύρος Τραυλός συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 6<sup>ου</sup> Θέματος.

Το μέλος κ. Θεόδωρος Χαλικιάς αποσυνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 20<sup>ου</sup> Θέματος.

Το μέλος κ. Ιωάννης Ροντογιάννης αποσυνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 20<sup>ου</sup> Θέματος.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Κωνσταντίνος Ζορμπάς, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση το παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

**ΕΗΔ 19ο Θέμα:** Εισηγήση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου: «ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΝΥΔΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ », προϋπ/σμού 3.070.000,00€ με ΦΠΑ, της Πράξης με Ακρωνύμιο «AI-SMART» στα πλαίσια του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020, ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 5041594, ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: 2019ΕΠ32260005.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 19ο θέμα εκτός ημερήσιας και καταθέτει εισήγηση του Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας, κ. Ευάγγελου Μοσχονά, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε εκτέλεση της § 1γ του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να

καταρτίζει τους όρους, να συντάσσει τις διακηρύξεις, να διεξάγει και κατακυρώνει κάθε μορφή δημοπρασιών και διαγωνισμών εφαρμοζομένων των σχετικών διατάξεων του Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την κατασκευή της λιμενικής εγκατάστασης του καταφυγίου και του κτιρίου διοίκησης, με τις απαραίτητες Η/Μ εγκαταστάσεις του περιβάλλοντος χώρου:

### ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπ' όψιν :

#### 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Προϋπολογισμός μελέτης :	3.070.000,00€ με Φ.Π.Α.
Ημερομηνία δημοπράτησης :	31/07/2020
Πηγή Χρηματοδότησης :	της Πράξης με Ακρωνύμιο “ <b>AI-SMART</b> ” στα πλαίσια του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας <b>Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020, ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 5041594, ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: 2019ΕΠ32260005.</b>
Έκπτωση Δημοπρασίας (μέση) :	34,91%
Ημερομηνία Σύμβασης:	5-11-2021
Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία:	2.004.656,561 με Φ.Π.Α.
Συμβατική προθεσμία περαίωσης:	05-02-2023

#### 1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

(Συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικειμένου)

Με την μελέτη αυτή προϋπολογισμού 3.070.000,00 € μαζί με το Φ.Π.Α. θα πραγματοποιηθούν εργασίες κατασκευής καταφυγίου τουριστικών σκαφών .

Το προς κατασκευή έργο περιλαμβάνει την κατασκευή της λιμενικής εγκατάστασης του καταφυγίου και του κτιρίου διοίκησης, με τις απαραίτητες Η/Μ εγκαταστάσεις του περιβάλλοντος χώρου.

#### 1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες κατασκευής πασσάλων, κεφαλόδεσμων, δεξαμενών , καυσίμων και πυρόσβεσης.

#### 2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος με την αρ. πρωτ. 486/81/3-1-2023 αίτησή του αιτείται παράταση έξι μηνών λόγω ότι:

- Λόγω προβλημάτων που προέκυψαν από συνεχόμενες καθιζήσεις του επιχώματος προς κρηπίδωση και οι οποίες επηρέασαν την πορεία των εργασιών του έργου ζητήθηκε τροποποίηση της μεθόδου κατασκευής μελέτης με αποτέλεσμα να καθυστερήσουν οι εργασίες έως ότου να εγκριθεί από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Π.Ε. Λευκάδας ( 4<sup>η</sup> πράξη / 10<sup>η</sup> συνεδρίαση /9-12-2022) η τροποποίηση.
- Λόγω του τεράστιου τουριστικού φορτίου της περιοχής, καθώς ξεκίνησε αρκετά νωρίτερα λόγω της απελευθέρωσης του τουρισμού από τα σκληρά μέτρα της covid εποχής , όλα συνέτειναν στην

δικαιολογημένη καθυστέρηση των περαιτέρω εργασιών με αποτέλεσμα να κατασκευάζουν ύφαλους φρεατοπασσάλους και κεφαλόδεσμους στο – 0,50 μ με αντλήσεις εντός της θερινής περιόδου , σαφώς με χαμηλή και με μεγάλη καθυστέρηση.

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημ. Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας ενέκρινε 1<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας μέχρι 03-08-2023 «με αναθεώρηση» σύμφωνα με την 4η πράξη , 1ης συνεδρίασης /18-01-2023 του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Λευκάδας

**Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπόψη :**

1. Τα προβλεπόμενα του άρθρου 147του Ν.4412/2016 με θέμα «Προθεσμίες» έργων.
2. Απόψεις της Υπηρεσίας: Λαμβάνοντας υπόψη α) την αίτηση του αναδόχου, β) την ανωτέρω 4η/18-01-2023 (θέμα 4ο ) 1ης συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Λευκάδας που γνωμοδότησε για παράταση έως 03-08-2023.

**Εισηγούμεθα**

την χορήγηση 1<sup>ης</sup> παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «**ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΝΥΔΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ** », προϋπ/σμού 3.070.000,00€ με ΦΠΑ, αναδόχου « **SABO S.A.**» **μέχρι την 03-08-2023 με αναθεώρηση.**

**Ο ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΤΟΥ  
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π. Ε. Λ.**

**Παναγιώτης Κομποτιάτης**  
Πολιτικός Μηχ/κός Π.Ε./Α'

**Ευάγγελος Μοσχονάς**  
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε./Α'

**ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:**

ΧΑ, Φ.Ε.

**Συνημμένα:**

1. Την από 18-01-2023 4<sup>η</sup> πράξη της 1ης Συνεδρίαση του Τ. Σ.Δ.Ε της Π.Ε. Λευκάδας
2. Η με από 3-1-2023 αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

**Απόσπασμα Πρακτικού 1ης Συνεδρίασης/18-01-2023**

Στα γραφεία της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας (ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ), συνήλθε σήμερα 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10:00 π.μ., το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας που συγκροτήθηκε με την με αρ. Πρωτ. 12167/1870/21-02-2022 (ΑΔΑ: ΨΓΚΥ7ΛΕ-ΡΣΡ) Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων και κατόπιν της από 11-01-2023 Πρόσκλησης του Προέδρου κ. Ευάγγελου Μοσχονά, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Ευάγγελος Μοσχονάς, Πρόεδρος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας
2. Στέφανος Κακλαμάνης, υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας
3. Δημήτριος Βραχνούλας, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, του ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
4. Αγγελική Γεωργάκη, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ εκπρόσωπος του ΤΕΕ.
5. Παράσχος Φραντζίδης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, εκπρόσωπος της ΠΕΔΜΕΔΕ.
6. Σπυρίδωνας Λύγδας, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, Αντιδήμαρχος ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, εκπρόσωπος ΠΕΔ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. 12167/1870/21-02-20220 (ΑΔΑ:ΨΓΚΥ7ΛΕ-ΡΣΡ) Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Λευκάδας, Ιωάννης Λούβρος.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του νόμου απαρτία ο Πρόεδρος του Τεχνικού Συμβουλίου, κος Ευάγγελος Μοσχονάς, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Τα μέλη του Τεχνικού Συμβουλίου προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 5ο :** Γνωμοδότηση για την χορήγηση 1<sup>ης</sup> Παράτασης εργασιών στο έργο «ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ», προϋπολογισμού 3.070.000,00 € με Φ.Π.Α. και συνολικής δαπάνης 1.616.658,52 € πλέον Φ.Π.Α., αναδόχου εταιρείας SABO ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ.

Εισηγητής κ. Παναγιώτης Κομποτιτιάτης

**ΠΡΑΞΗ 4η (Θέμα 5ο)**

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αποδεχόμενο την Εισήγηση της Υπηρεσίας, γνωμοδοτεί **ΟΜΟΦΩΝΑ** για την χορήγηση 1<sup>ης</sup> Παράτασης εργασιών έως 03/08/2023, με αναθεώρηση, στο έργο «ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ», προϋπολογισμού 3.070.000,00 € με Φ.Π.Α. και συνολικής δαπάνης 1.616.658,52 € πλέον Φ.Π.Α., αναδόχου εταιρείας SABO ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Το Συμβούλιο μη έχοντας άλλα θέματα να συζητήσει λύει τη συνεδρίαση.

Λευκάδα 18-01-2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ευάγγελος Μοσχονάς

ΤΑ ΜΕΛΗ

Στέφανος Κακλαμάνης  
Δημήτριος Βραχνούλας  
Αγγελική Γεωργάκη  
Παράσχος Φραντζίδης  
Σπυρίδωνας Λύγδας

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ιωάννης Λούβρος





14502 Vassilissa, Evros - Greece ☎ +30 27710 41111 ☏ Fax: +30 27710 51075 🌐 www.sabo.gr

Δ/ση Τεχνικών Έργων  
3-1-23

Αρ. Πρωτοκόλλου.....

Βασιλικό, 03/01/2023

**ΠΡΟΣ:**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
Δ/ΝΣΗ: Τζεβελέκη & Υπ. Κατωπόδι  
ΤΗΛ: 2645360771  
FAX: 2645360765  
(Υπόψιν: κας Κότσαλη)

**ΕΡΓΟ:**

«ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ  
ΣΚΑΦΩΝ ΝΥΔΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»  
ΤΣΕ 4-1-23

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡειακή ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Αριθ. πρωτ. 486/Β1  
Ημερομηνία: 3-1-23

9-1-2023

**ΘΕΜΑ:** Αίτημα παράτασης προθεσμίας εργασιών

**Σχετικά**

- (α) - Το υπ. αριθμ. 47249/6696/9-6-2022 Υποβολή πρότασης από τον Ανάδοχο για τροποποίηση της μεθόδου κατασκευής του νότιου κρηπιδώματος λόγω καθιζήσεων του επιχώματος εργασίας.  
(β) - Το υπ. αριθμ. 54784/7839/7-7-2022 Διαβίβαση της πρότασης από την Υπηρεσία προς τα Συμπράττοντα γραφεία Μελετών.  
(γ) - Η υπ. αριθμ. 193/31/3-8-2022 επιστολή της Σύμπραξης Γραφείων Μελετών με την σύμφωνη γνώμη τους και τις προτάσεις τους για την τροποποίηση της μεθόδου κατασκευής νότιου κρηπιδώματος.  
(δ) - Το υπ. αριθμ. 486/Β1/9-1-23 Απόφαση Τεχνικού Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση της μεθόδου κατασκευής.

Με τα (α) σχετικό περί τροποποίησης της μεθόδου κατασκευής λόγω των συνεχών καθιζήσεων που προέκυψαν στο δάπεδο εργασίας, και με το (β) σχετικό όπου διαβίβασε η Δ.Υ. στα Συμπράττοντα Μελετητικά Γραφεία που συνέταξαν την αρχική Μελέτη, έγινε ενημέρωση για το προβληματικό έδαφος που είχαμε να αντιμετωπίσουμε προκειμένου να κατασκευάσουμε το κρηπίδωμα από αλληλοτεμνόμενους πασσάλους.

Με δεδομένο την καθυστέρηση αυτή αλλά και του τεράστιου τουριστικού φορτίου της περιοχής, καθώς ξεκίνησε αρκετά νωρίτερα λόγω της απελευθέρωσης του τουρισμού από τα σκληρά μέτρα της covid εποχής, όλα αυτά συντείνουν στην δικαιολογημένη καθυστέρηση των περαιτέρω εργασιών. Κληθήκαμε έτσι να κατασκευάσουμε ύφαλους φρεατοπασσάλους και κεφαλόδεσμους στο -0,50μ με αντλήσεις εντός της θερινής περιόδου, σαφώς με χαμηλή αιτιόδοση και με μεγάλη καθυστέρηση.

Εν συνεχεία στις ..... εγκρίθηκε η τροποποίηση και έτσι ολοκληρώσαμε εκπρόθεσμα για τους παραπάνω λόγους τους φρεατοπασσάλους και τον κεφαλόδεσμο

Κότσαλη  
μ



34002 Vassiliko Chalkida - Evia - Greece / Tel: +30 22210 51805-9 / Fax: +30 22210 54074 / www.sabo.gr

κρηπίδωσης, με συνέπεια την καθυστέρηση των αλληλοσυνδεμένων εργασιών (δεξαμενές-κτήριο).

Για τους παραπάνω λόγους αιτούμεθα όπως μας χορηγήσετε παράταση προθεσμίας εργασιών έξι (6) μηνών από την λήξη της συμβατικής περάτωσης του έργου, ήτοι μέχρι 3/8/2023 προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες.

Για την Ανάδοχο

Ανδρέας Περίφανος

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Κωνσταντίνος Ζορμπάς
3. Ιωάννης Αρμενιάκος
4. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης
5. Σταύρος Τραυλός
6. Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης
7. Νικόλαος Γκισγκίνης

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το ανωτέρω πρακτικό.

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την χορήγηση 1<sup>ης</sup> παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΝΥΔΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ », προϋπ/σμού 3.070.000,00€ με ΦΠΑ, αναδόχου « SABO S.A.» μέχρι την 03-08-2023 με αναθεώρηση.

Το μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό.

#### **Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 42-02/24-01-2023**

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

#### **Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Αικατερίνη Μοθωναίου**

#### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Κωνσταντίνος Ζορμπάς**

**Ιωάννης Αρμενιάκος**

**Σταύρος Τραυλός**

**Εμμανουήλ Ορφανουδάκης**

**Θεόδωρος Χαλικιάς**

**Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης**

**Νικόλαος Γκισγκίνης**

**Ιωάννης Ροντογιάννης**

#### **Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Νικόλαος Παπανικολάου**