



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 16/11-04-2023 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. Απόφασης: 312-16/11-04-2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 2^η παράταση του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2021-2022» Π/Υ: 1.100.000,00€ (με το Φ.Π.Α.)

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 11-04-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 29808/16/06-04-2023 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας Αικατερίνης Μοθωναίου, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου	Πρόεδρος
2. Κωνσταντίνος Ζορμπάς	Τακτικό Μέλος
3. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης	Τακτικό Μέλος
4. Σταύρος Τραυλός	Τακτικό Μέλος
5. Θεόδωρος Χαλικιάς	Τακτικό Μέλος
6. Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης	Τακτικό Μέλος
7. Νικόλαος Γκισγκίνης	Τακτικό Μέλος
8. Ιωάννης Ροντογιάννης	Τακτικό Μέλος

Χρήη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 63898/25798/02-09-2020 Απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε το τακτικό μέλος κ. Ιωάννης Αρμενιάκος.

Το τακτικό μέλος κ. Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 6^{ου} Θέματος.

Το τακτικό μέλος κ. Ιωάννης Ροντογιάννης αποσυνδέθηκε κατά τη συζήτηση του ΕΗΔ 2^{ου} Θέματος.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

12ο Θέμα: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 2^η παράταση του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2021-2022» Π/Υ: 1.100.000,00€ (με το Φ.Π.Α.)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 12ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Π.Ε. Ζακύνθου, κας Αγγελικής Κακολύρη, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 186/1996 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν χορήγηση προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές

επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1 Στοιχεία έργου

- Προϋπολογισμός: 1.100.000,00 € (με Φ.Π.Α.)
Οικ 32865/5623/17-06-2021
- Απόφαση έγκρισης μελέτης: (ΑΔΑ:6ΣΚ17ΛΕ-ΙΨΜ) Δ/ση Τεχνικών Έργων/Π. Ε. Ζακύνθου
- Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ522, Κ.Ε. 2020ΕΠ52200001
- Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 15-09-2021
- Απόφαση κατακύρωσης 1142-53/10-11-2021 Οικονομική Επιτροπή/Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
- Διαγωνισμού: 23,11 % (είκοσι τρία και έντεκα εκατοστά επί τοις εκατό)
- Έκπτωση: 683.044,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.)
- Ποσό συμφωνητικού: 22-02-2022
- Ημερομηνία σύμβασης: Μιχαήλ Γιατράς
οικ 15502/3079/25-02-2022
- Επιβλέποντες: Αρχικής Σύμβασης 22-11-2022
- Προθεσμίες: 1^{ης} Παράτασης 30-04-2023

1.2 Προβλεπόμενο από τη μελέτη αντικείμενο

Το έργο αφορά στην εκτέλεση των εργασιών που απαιτούνται για την συντήρηση και αναβάθμιση του επαρχιακού οδικού δικτύου της Νότιας Ζακύνθου. Δίνεται ιδιαίτερο βάρος στην 1^η Ε.Ο. Ζακύνθου – Βασιλικού η οποία λόγω του ολοένα και αυξανόμενου αριθμού καλοκαιρινών επισκεπτών του νησιού δέχεται δυσανάλογα μεγάλο κυκλοφοριακό φορτίο σε σχέση με το υπόλοιπο επαρχιακό δίκτυο αλλά και στην 3^η Ε.Ο. Ζακύνθου – Καλαμακίου – Μαυραβόλια, η οποία εξυπηρετεί μεγάλο αριθμό σπουδαστών του τμήματος περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Πιο συγκεκριμένα, η συντήρηση της 1^{ης} Ε.Ο. Ζακύνθου – Βασιλικού αφορά δυο κρίσιμα τμήματά της στα οποία προβλέπεται η αποκατάσταση του οδοστρώματος από φθορές και βλάβες.

Το πρώτο τμήμα ξεκινά από τη γέφυρα του Αγ. Χαραλάμπη έως την περιοχή Βυζαντίδας συνολικού μήκους 800 μέτρων.

Το δεύτερο τμήμα ξεκινά από το εκκλησάκι του Αγ. Σπυρίδωνος και καταλήγει στην 1^η γέφυρα του Βασιλικού συνολικού μήκους 2.800 μέτρων.

Όσον αφορά τις παρεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν επί της 3^{ης} Ε.Ο. Ζακύνθου – Καλαμακίου – Μαυραβόλια, οι εργασίες περιλαμβάνουν την κατασκευή πεζοδρομίου και σωληνωτού από την διασταύρωση της 3^{ης} και 1^{ης} Ε.Ο. έως το μετόχι του Αγ. Διονυσίου συνολικού μήκους 860 μέτρων.

Η κατασκευή του θεωρείται επιβεβλημένη διότι θα εξυπηρετήσει την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και κυρίως των πολλών σπουδαστών οι οποίοι μετακινούνται πεζή από την πόλη της Ζακύνθου προς το τμήμα περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Τέλος θα τοποθετηθούν συνολικά 27 ιστοί ηλεκτροφωτισμού καθ' όλο το μήκος του προαναφερόμενου πεζοδρομίου ούτως ώστε να υπάρχει ασφαλής διέλευση και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

1.3 Εκτελεσμένο αντικείμενο

Μέχρι σήμερα έχουν εκτελεστεί τα εξής:

- Χωματουργικά 100%: Οι εργασίες περιλαμβάνουν εκσκαφές, επιχώσεις, καθαιρέσεις κ.α.
- Τεχνικά Έργα 100%: Οι εργασίες περιλαμβάνουν την κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης Ο/Σ, κατασκευή σωληνωτών και πεζοδρομίων.
- Οδοστρωσία - Ασφαλτικά 0 %
- Σήμανση – Ασφάλιση 20 %

1.4 Διαμορφωθείσα σύμβαση

Η σύμβαση του έργου ανέρχεται στο ποσό των 846.974,56,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

1.5 Πληρωμές

Μέχρι σήμερα έχει πληρωθεί ο 1^{ος} λογαριασμός συνολικού ποσού 41.779,16 ευρώ (με το Φ.Π.Α.), ενώ εκκρεμεί ο 2^{ος} που περιλαμβάνει το σύνολο των τεχνικών έργων.

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Έχει κατατεθεί η υπ' αριθμ. πρωτ. 25673/4934/27-03-2023 αίτηση του αναδόχου, με την οποία αιτείται παράταση 6 μηνών της προθεσμίας του έργου λόγω επικείμενης έγκρισης του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και επικείμενων εργασιών από άλλους φορείς που περιλαμβάνουν την ανακατασκευή φρεατίων της ΔΕΥΑΖ και τη διέλευση δικτύων ηλεκτροδότησης ΔΕΔΔΗΕ.

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ' όψη

- Ότι έχει ολοκληρωθεί το σύνολο των τεχνικών έργων
- Ότι βρισκόμαστε εν αναμονή της σύνταξης και έγκρισης του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών
- Οι εργασίες διάστρωσης ασφαλτικού που απομένουν θα πραγματοποιηθούν στο μεγαλύτερο μέρος τους έως την 12^η-04-2023, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 27319/5273/30-03-2023 αίτηση – ενημέρωση εκτέλεση εργασιών που υπέβαλε ο ανάδοχος

Εισηγούμαστε

Την χορήγηση της 2^{ης} παράτασης 2 μηνών επι της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2021-2022» **μέχρι την 30^η Ιουνίου 2023**, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες της σύμβασης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΚΟΛΥΡΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



ΠΡΟΣ: ΑΙΓΙΟ, 30/03/23
Δ/νση Τεχνικών Έργων
Π.Ε. Ζακύνθου

ΚΟΙΝ: **1. ΤΡΟΧΑΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ**
2. Μ.Μ.Ε.

ΕΡΓΟ: «Εργασίες συντήρησης-αναβάθμισης επαρχιακού οδικού δικτύου Νότιας Ζακύνθου 2021-2022»

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για την εκκίνηση των εργασιών επι της 1ης Ε.Ο. Ζακύνθου-Βασιλικού.

Στα πλαίσια του ως άνω έργου σας ενημερώνουμε ότι πρόκειται να εκτελεστούν εργασίες ασφαλτόστρωσης επι της 1ης Ε.Ο. Ζακύνθου-Βασιλικού, στο τμήμα μεταξύ του Υποσταθμού της ΔΕΗ εως την θέση Δομενεγίνη. Η έναρξη των εργασιών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 31-03-23 και θα διαρκέσουν έως την Μ. Τετάρτη 12-04-23.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
 Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
 Αρ. Πρωτ. 20.51.9/5273.
 Ημερ/νια : 30/3/2023

Τρίτη Συγκοινωνιακή Έργα
 30/03/2023 - κ. Μ. Γιάτρης
 ————
 ————

Με τιμή,
 Για τον ανάδοχο

ΑΝΤΑΙΟΣ
 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.
 ΧΙΛΙΑΡΧΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ 4 - ΑΙΓΙΟ, 251 00
 Δ.Ο.Μ. 99/393049 - Δ.Ο.Υ. ΑΙΓΙΟΥ
 ΤΗΛ: 26910 61859 - FAX: 26910 62220
 e-mail: info@antaios.gr

Σιαβελής Δημήτριος
 Πολιτικός Μηχανικός MSc





ΠΡΟΣ: ΑΙΓΙΟ, 27/03/23
Δ/νση Τεχνικών Έργων
Π.Ε. Ζακύνθου

ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2021-2022»

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Παρακαλούμε όπως χορηγήσετε παράταση εκτέλεσης εργασιών για διάστημα 6 μηνών, ήτοι έως 31/10/23 καθώς βρισκόμαστε εν αναμονή σύνταξης και έγκρισης του 1ου ΑΠΕ, ενώ εκκρεμεί και η εκτέλεση εργασιών από άλλους φορείς στην περιοχή Αργάσι που περιλαμβάνουν την ανακατασκευή φρεατίων της ΔΕΥΑΖ και τη διέλευση δικτύων ηλεκτροδότησης ΔΕΔΔΗΕ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Αρ. Πρωτ. 25073/4934
Ημερ/νια : 27/3/2023

Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων

27/03/2023 - κ. Η. Γιατρά

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Με τιμή,
Για τον ανάδοχο



ΑΝΤΑΙΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.
ΧΙΛΙΑΡΧΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ 4 - ΑΙΓΙΟ, 251 00
ΑΦΜ: 99933049 - ΔΟΥ ΑΙΓΙΟΥ
ΤΗΛ: 26910 61859 FAX: 26910 62220
e-mail: info@antaios.gr

Σιαβελής Δημήτριος
Πολιτικός Μηχανικός MSc



ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. • ΧΙΛΙΑΡΧΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ 4 • ΑΙΓΙΟ 251 00
Τ : 26910-61859 • φ : 26910-62220 • www.antaios.gr • e-mail : info@antaios.gr

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

Αικατερίνη Μοθωναίου
Κωνσταντίνος Ζορμπάς
Εμμανουήλ Ορφανουδάκης
Σταύρος Τραυλός
Θεόδωρος Χαλικιάς
Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης
Νικόλαος Γκισγκίνης
Ιωάννης Ροντογιάννης

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το ανωτέρω πρακτικό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση της 2^{ης} παράτασης 2 μηνών επι της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2021-2022» μέχρι την 30^η Ιουνίου 2023, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες της σύμβασης.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 312-16/11-04-2023

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**Αικατερίνη Μοθωναίου****ΤΑ ΜΕΛΗ****Κωνσταντίνος Ζορμπάς****Εμμανουήλ Ορφανουδάκης****Σταύρος Τραυλός****Θεόδωρος Χαλικιάς****Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης****Νικόλαος Γκισγκίνης****Ιωάννης Ροντογιάννης****Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ****Νικόλαος Παπανικολάου**