



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το υπ' αριθμ. 18/25-04-2023 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων**

**Αριθμ. Απόφασης: 356-18/25-04-2023**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση του έργου: « Αναβάθμιση Υποδομών για την Λειτουργία Μικρού Πράσινου Σημείου στην Δ.Κ. Αμπελοκήπων, Δήμου Ζακύνθου» Π/Υ 19.116,00 € με Φ.Π.Α.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 25-04-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 32850/18/20-04-2023 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας Αικατερίνης Μοθωναίου, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

1. Αικατερίνη Μοθωναίου	Πρόεδρος
2. Κωνσταντίνος Ζορμπάς	Τακτικό Μέλος
3. Γεώργιος Στασινόπουλος	Αναπληρωματικό Μέλος
4. Θεόδωρος Χαλικιάς	Τακτικό Μέλος
5. Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης	Τακτικό Μέλος
6. Νικόλαος Γκισγκίνης	Τακτικό Μέλος
7. Ιωάννης Ροντογιάννης	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 63898/25798/02-09-2020 Απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε το τακτικό μέλος κα Εμμανουήλ Ορφανουδάκης.

Απουσίαζε το τακτικό μέλος κ. Σταύρος Τραυλός.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Στη συνέχεια η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

**1ο Θέμα:** Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση του έργου: « Αναβάθμιση Υποδομών για την Λειτουργία Μικρού Πράσινου Σημείου στην Δ.Κ. Αμπελοκήπων, Δήμου Ζακύνθου» Π/Υ 19.116,00 € με Φ.Π.Α.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Δημητρίου Γιαννούλη, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 186/1996 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν χορήγηση προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές

επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

## **1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

### **1.1 Στοιχεία έργου**

- Προϋπολογισμός: 19.116,00 € (με Φ.Π.Α.)
- Απόφαση έγκρισης μελέτης: Οικ 8528/1701/02-02-2020 Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ζ. *INTERREG IPA CBS ``GREECE – ALBANIA 2014-2020`` ΣΑΕΠ 5226 με Κ.Ε. 2018ΕΠ52260020*
- Χρηματοδότηση:
- Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης : 6616/1202/25-01-2023211-08/23-02-2021 της Περιφερειάρχου Ιονίων Νήσων
- Ποσό συμφωνητικού: 18.927,65 € (με Φ.Π.Α.)
- Ημερομηνία σύμβασης: 03-02-2023  
Δημήτρης Βαρδακαστάνης
- Επιβλέποντες: Απόφαση Δ.Τ.Ε. (οικ /11779 / 2250 10-02-2023)
- Προθεσμίες: Αρχικής Σύμβασης 04 – 05 – 2023

### **1.2 Προβλεπόμενο από τη μελέτη αντικείμενο**

Αντικείμενο της Μελέτης αποτελεί η κατασκευή των απαραίτητων υποδομών για την λειτουργία « Πράσινου Σημείου» με σκοπό την χωριστή συλλογή και αποθήκευση σε διακριτά ρεύματα των αστικών αποβλήτων και στην συνέχεια την προώθηση τους προς προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση ή και ανακύκλωση. Αναλυτικότερα προβλέπεται:

- περίφραξη με σιδηροσωλήνες και πλέγμα καθώς και πύλη εισόδου με πλέγμα και μεταλλικό σκελετό
- Δίκτυα υποδομής
- Ειδική σήμανση του έργου: (Πινακίδες και σήμανση οδοποιίας).
- Στέγαστρο αναμονής των πολιτών, για πληροφόρηση του κοινού και φύλαξης-προστασίας του εξοπλισμού
- Ράμπα πρόσβασης από σκυρόδεμα.
- Βάση από σκυρόδεμα για την έδραση οικίσκου ISOBOX διαστάσεων 3m x 5m

### **1.3 Εκτελεσμένο αντικείμενο**

Έχει πραγματοποιηθεί η περίφραξη, το στέγαστρο, η ράμπα πρόσβασης και η βάση από σκυρόδεμα.

### **1.4 Διαμορφωθείσα σύμβαση**

Η σύμβαση του έργου ανέχεται στο ποσό των 18.927,65 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

### **1.5 Πληρωμές**

Δεν έχει γίνει καμιά πληρωμή.

## **2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

Έχει κατατεθεί η από 24 / 04 / 2023 αίτηση του αναδόχου , με την οποία αιτείται παράταση της προθεσμίας περαίωσης εργασιών στο έργο μέχρι 04 – 07 - 2023 λόγω της ανάγκης σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών .

### **Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ' όψη ότι :**

- Πρέπει να συνταχθεί Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών προκειμένου να συμπεριλάβει και τις απρόβλεπτες εργασίες που προέκυψαν.
- Εκκρεμεί και η κατασκευή των πινακίδων σήμανσης από το εργοστάσιο.

- Τα προβλεπόμενα του άρθρου 147, του Ν.4412/2016 σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊσταμένη αρχή παράταση των εργασιών του έργου.

Εισηγούμαστε

Την χορήγηση της 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου « Αναβαθμιση Υποδομών για την Λειτουργία Μικρού Πράσινου Σημείου στην Δ.Κ. Αμπελοκήπων, Δήμου Ζακύνθου» , διάρκειας 2 μηνών δηλαδή μέχρι τις 04 Ιουλίου 2023, προκειμένου να συνταχθεί Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και να ολοκληρωθούν οι εργασίες της σύμβασης.

Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε.

**Εσωτ. Διανομή**

1. Φ.Ε.
2. Χ.Α.

Γιαννούλης Δημήτριος  
Μηχανολόγος Μηχανικός

## Α Ι Τ Η Σ Η

Επώνυμο: ΔΡΑΓΩΝΑΣ  
Όνομα: ΙΩΑΝΝΗΣ  
Δ/ΣΗ: ΚΑΛΛΙΠΑΔΟ 29100  
ΖΑΚΥΝΘΟΣ  
ΑΦΜ: 057352409  
Δ.Ο.Υ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ  
ΤΗΛ. 6946956528  
Email.: dragonas.ioannis@gmail.com

ΠΡΟΣ :  
Δ/ση Τεχνικών Εργων Π.Ε.  
Ζακύνθου

ΘΕΜΑ : Παράταση προθεσμίας  
περάτωσης έργου.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ  
Αρ. Πρωτ. 3.3.3.8.61.64.82..  
Ημερ/νια 24-4-2023

Παρακαλώ όπως μου χορηγηθεί  
παράταση προθεσμίας περάτωσης,  
μηνών, του έργου « Αναβάθμιση  
Υποδομών για την Λειτουργία Μικρού  
Πράσινου Σημείου στην Δ.Κ.  
Αμπελοκήπων, Δήμου Ζακύνθου»  
Προκειμένου να συνταχθεί  
Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών  
(τακτοποιητικός) που να περιλαμβάνει  
και τις απρόβλεπτες εργασίες που  
προέκυψαν κατά την εκτέλεση του  
έργου.

Ζάκυνθος 24/04/2023

Ο Αιτών

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Κωνσταντίνος Ζορμπάς
3. Γεώργιος Στασινόπουλος
4. Θεόδωρος Χαλικιάς
5. Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης
6. Νικόλαος Γκισγκίνης
7. Ιωάννης Ροντογιάννης

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το ανωτέρω πρακτικό.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την χορήγηση της 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου « Αναβαθμιση Υποδομών για την Λειτουργία Μικρού Πράσινου Σημείου στην Δ.Κ. Αμπελοκήπων, Δήμου Ζακύνθου» , διάρκειας 2 μηνών δηλαδή μέχρι τις 04 Ιουλίου 2023, προκειμένου να συνταχθεί Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και να ολοκληρωθούν οι εργασίες της σύμβασης.

### **Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 356-18/25-04-2023**

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

#### **Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Αικατερίνη Μοθωναίου**

#### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Κωνσταντίνος Ζορμπάς**

**Γεώργιος Στασινόπουλος**

**Θεόδωρος Χαλικιάς**

**Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης**

**Νικόλαος Γκισγκίνης**

**Ιωάννης Ροντογιάννης**

#### **Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Νικόλαος Παπανικολάου**