



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το υπ' αριθμ. 20/03-05-2023 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων**

**Αριθμ. Απόφασης: 372-20/03-05-2023**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 2<sup>η</sup> παράταση της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ & ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΙΜΩΤΑΤΩΝ»

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 03-05-2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την 03-05-2023 Ορθή Επανάληψη της με αριθμ. πρωτ. 35197/20/27-04-2023 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας Αικατερίνης Μοθωναίου, Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ζακύνθου, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

- |                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| 1. Αικατερίνη Μοθωναίου     | Πρόεδρος      |
| 2. Κωνσταντίνος Ζορμπάς     | Τακτικό Μέλος |
| 3. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης   | Τακτικό Μέλος |
| 4. Θεόδωρος Χαλικιάς        | Τακτικό Μέλος |
| 5. Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης | Τακτικό Μέλος |
| 6. Νικόλαος Γκισγκίνης      | Τακτικό Μέλος |
| 7. Ιωάννης Ροντογιάννης     | Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 63898/25798/02-09-2020 Απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε το τακτικό μέλος κ. Ιωάννης Αρμενιάκος

Απουσίαζε το τακτικό μέλος κ. Σταύρος Τραυλός.

Το μέλος κ. Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης αποσυνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 11<sup>ου</sup> Θέματος

Το μέλος κ. Ιωάννης Ροντογιάννης αποσυνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 14<sup>ου</sup> Θέματος

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

**14ο Θέμα:** Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 2<sup>η</sup> παράταση της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ & ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΙΜΩΤΑΤΩΝ»

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 14ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Κτιριακών και Υδραυλικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας, κας . Ανθής Μαρίας Βαγγελάτου, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ι.Ν.) ως το αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση παρατάσεων σε μελέτες του Ν. 4412/16 της Π.Ι.Ν., όπως προκύπτει από τη συνδυασμένη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε πρόσφατα με το άρθρο 33 του Ν. 5013/23 (ΦΕΚ 12Α'/19.01.2023)) και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013

(όπως ισχύει), για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή, που αφορούν **χορηγήσεις παράτασης προθεσμιών**.

## 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

### 1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

▪ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	267.520,33 χωρίς Φ.Π.Α., 331.725,21 € με ΦΠΑ
▪ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ & Φ.Δ.Σ., ΟΡΩΝ & ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ	Η υπ' αρ. 798-40/5-9-2018 (ΑΔΑ: Ψ2ΤΣ7ΛΕ-ΩΒΗ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
▪ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	Π.Δ.Ε. ΣΑΜΠ 522 Κ.Ε. 2017ΜΠ02200006
▪ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	3-12-2018 υποβολή προσφορών / 7-12-2018 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση προσφορών
▪ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜΟΠΡ. ΤΗΣ Ο.Ε. ΤΗΣ Π.Ι.Ν.	α. Η υπ' αρ. 66-03/20-01-2021 (ΑΔΑ:ΩΜ1Φ7ΛΕ-04Ν)- Έγκριση Πρακτικού Ι β. Η υπ' αρ. 182-07/17-02-2021 (ΑΔΑ: 971Σ7ΛΕ-ΕΣΝ)- Έγκριση Πρακτικού ΙΙ γ. Η υπ' αρ. 479-20/7-5-2021 (ΑΔΑ:9ΒΨ57ΛΕ-ΒΙ7 & ΑΔΑΜ: 21ΑWRD008916337- Έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ και κατακύρωσης της Σύμβασης.
▪ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ	Η υπ'αρ.πρωτ.91284/23-6-2021 (ΑΔΑ: 6ΜΡΛΟΡ1Φ-ΩΨΕ) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
▪ ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ	77,36 %
▪ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	6-8-2021 (αρ. πρωτ. 59566/14637, ΑΔΑ 6ΧΞΒ7ΛΕ-ΨΜΞ, ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009055591)
▪ ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ	60.572,58 χωρίς Φ.Π.Α., 75.110,00 € με Φ.Π.Α.
▪ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ	1. Από 20-8-2021 έως 8-2-2023: α) Α.-Μ. Βαγγελάτου, Πολ. Μηχ. Π.Ε. και β) Γ. Ρηγόπουλος, Τοπ. Μηχ. Τ.Ε. (υπ' αρ. οικ. 65602/16111/20-8-2021 Απόφαση Ορισμού επίβλεψης Τ.Κ.Υ.Ε. (ΑΔΑ: ΩΥΔ57ΛΕ-5Τ3) 2. Από 9-2-2023 έως σήμερα: α) Αλ. Παντελειός, Πολ. Μηχ. Π.Ε., β) Λάμπρος Νικολάου, Γεωλόγος Π.Ε. (κατ. 20 και 21) και γ) Γ. Ρηγόπουλος, Τοπ. Μηχ. Τ.Ε. (τεχνική συνδρομή στην κατ. 16) (υπ' αρ. οικ. 10967/2490/8-2-2023 Απόφαση Ορισμού επίβλεψης Τ.Κ.Υ.Ε. (ΑΔΑ: 9ΤΕ57ΛΕ-6ΝΕ)).
▪ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ	Αρχική συνολική συμβατική προθεσμία τριακόσιες ενενήντα ημέρες (390) ημέρες, μέχρι τις 16-8-2022 (μαζί με χρόνους εγκρίσεων)
▪ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ	Με την υπ' αρ. 639-35/27-7-2002 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, χορηγήθηκε 1 <sup>η</sup> παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης κατά 270 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως και τις 13-5-2023 (μαζί με χρόνους εγκρίσεων).

## 1.2 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΙΜΩΤΑΤΩΝ», αφορά στην πλήρη μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης κλάδων του υδατορέματος της περιοχής Σιμωτάτων του Δ.Δ. Λειβαθούς του Δήμου Κεφαλλονιάς.

Προβλέπεται η τμηματική οριοθέτηση του κεντρικού και βασικού κλάδου 1 του υδατορέματος "Κόκκινος Βράχος" καθώς και των άλλων δύο κλάδων 2 και 3. Επίσης, στα οριοθετημένα τμήματα του υδατορέματος θα γίνουν και τμηματικές διευθετήσεις, όπου κριθεί ότι απαιτείται περισσότερο.

Οι επιμέρους μελέτες είναι:

- α. Μελέτη υδραυλικών έργων
- β. Μελέτη στατικών
- γ. Γεωλογική μελέτη
- δ. Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη
- ε. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
- στ. Τοπογραφική μελέτη
- ζ. Γενικές Μελέτες (Μελέτη ΣΑΥ - ΦΑΥ και Τεύχη Δημοπράτησης).

## 1.2 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

A. Δεν έχουν γίνει τροποποιήσεις της σύμβασης ως προς το οικονομικό αντικείμενο

B. Με την 84-9/23-03-2023 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων (ΑΔΑ: 6ΝΣ67ΛΕ-071) εγκρίθηκε η τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος ώστε μετά το στάδιο έγκρισης των μελετών: «Υδρολογική Μελέτη» (3α), «Υδραυλικός Έλεγχος ανομοιόμορφης ροής – Πρόταση Οριοθέτησης» (3β) και «Προμελέτη διευθέτησης ρέματος» (3γ), να δοθεί εντολή από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία για έναρξη σύνταξης της Μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων (αντί της στατικής προμελέτης και των δύο εναλλακτικών λύσεων), προκειμένου να οριστικοποιηθεί η επιλεχθείσα εναλλακτική λύση και βάσει αυτής να δοθεί μεταγενέστερα εντολή για τα επόμενα στάδια μελέτης.

## 1.4 ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

- Έχει ολοκληρωθεί η Τοπογραφική Μελέτη, η οποία εγκρίθηκε με την υπ'αρ. 1091-51/27-10-2021 Απόφαση Οικ. Επιτροπής (ΑΔΑ: 6Π7Ω7ΛΕ-ΠΛΚ).
- Έχουν ολοκληρωθεί και εγκριθεί η Γεωλογική, η Υδρολογική και η Υδραυλική Μελέτη, η Προμελέτη Διευθέτησης του ρέματος και η Πρόταση Οριοθέτησης με την 84-9/23-03-2023 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων (ΑΔΑ: 6ΝΣ67ΛΕ-071).

## 1.5 ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Έχει αποσταλεί η 1η εντολή πληρωμής και η 1η πιστοποίηση της μελέτης με το υπ' αριθμ. 18370/4128/5-5-2022) διαβιβαστικό έγγραφό μας (ΑΔΑ: Ψ3ΞΓ7ΛΕ-Υ6Γ).

## 1.6 ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΑΔΙΩΝ

Η Τοπογραφική μελέτη κατατέθηκε εμπρόθεσμα στις 20-9-2021, εγκρίθηκε στις 27-10-2021 με την υπ'αρ. 1091-51/27-10-2021 Απόφαση Οικ. Επιτροπής (ΑΔΑ: 6Π7Ω7ΛΕ-ΠΛΚ) και κοινοποιήθηκε στον ανάδοχο με εντολή έναρξης του επόμενου σταδίου.

Στις 2-11-2021 υποβλήθηκε εμπρόθεσμα από τον ανάδοχο το δεύτερο επιμέρους στάδιο της μελέτης ήτοι η «Γεωλογική Μελέτη», σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του εγκεκριμένου Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης.

Στις 22/12/21 κατόπιν ελέγχου της γεωλογικής μελέτης ζητήθηκε η υποβολή των σχεδίων της Γεωλογικής

μελέτης και σε εναλλακτικό υπόβαθρο και δόθηκε εντολή στον ανάδοχο –προκειμένου να συντημηθεί κατά το δυνατό ο χρόνος εκπόνησης της μελέτης- να προχωρήσει στην έναρξη σύνταξης των μελετών 3α (Υδρολογική), 3β (Υδραυλικός Έλεγχος ανομοιόμορφης ροής – Πρόταση Οριοθέτησης) και 3γ (Προμελέτη διευθέτησης ρέματος), με τη σημείωση ότι όλες οι προαναφερθείσες μελέτες θα εγκριθούν ενιαία.

Στις 28-12-2021 υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα οι μελέτες 3α (Υδρολογική), 3β (Υδραυλικός Έλεγχος ανομοιόμορφης ροής – Πρόταση Οριοθέτησης) και 3γ (Προμελέτη διευθέτησης ρέματος, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του εγκεκριμένου Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης.

Στις 17-6-2022 κατόπιν ελέγχου των υποβληθέντων, ζητήθηκε από την Υπηρεσία η διερεύνηση εναλλακτική πρότασης, στα πλαίσια διερεύνησης της πορείας του βασικού κλάδου του υδρογραφικού δικτύου και την αναζήτηση της βέλτιστης τεχνικο-οικονομικά λύσης.

Στις 11-7-2022 ο ανάδοχος προχώρησε στην «Υποβολή Εναλλακτικής Πρότασης» για την Υδραυλική Προμελέτη Διευθέτησης και την Πρόταση Οριοθέτησης, κατόπιν υπόδειξης της υπηρεσίας μας.

Η Υπηρεσία κατόπιν ολοκλήρωσης του ελέγχου και της εναλλακτικής πρότασης (και λόγω αλλαγών στη σύνθεση της Υπηρεσίας και στη νομοθεσία), εισηγήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο στις 10-3-2023

- την έγκριση της Γεωλογικής και Υδρολογικής, Υδραυλικού Ελέγχου ανομοιόμορφης ροής – Πρότασης Οριοθέτησης και Προμελέτη διευθέτησης ρέματος και εισηγήθηκε
- την πρόκριση μίας εκ των δύο εναλλακτικών λύσεων (Λύση Α') και
- την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος ώστε μετά το παρόν στάδιο να δοθεί εντολή από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία για έναρξη σύνταξης της Μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων (αντί της στατικής προμελέτης και των δύο εναλλακτικών λύσεων), προκειμένου να οριστικοποιηθεί η επιλεγείσα εναλλακτική λύση και βάσει αυτής να δοθεί μεταγενέστερα εντολή για τα επόμενα στάδια μελέτης.

Τα ανωτέρω εγκρίθηκαν με την 84-9/23-03-2023 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων (ΑΔΑ: 6ΝΣ67ΛΕ-071).

Η Υπηρεσία κοινοποίησε την ανωτέρω απόφαση με το υπ'αρ. πρωτ. 28660/6202/5-4-2023 έγγραφό της, με το οποίο δόθηκε εντολή για την έναρξη εκπόνησης της Μ.Π.Ε.

Μέχρι σήμερα ο καθарός χρόνος εκπόνησης της μελέτης παραμένει εντός των προθεσμιών του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, όλες δε οι μελέτες παραδόθηκαν αρχικά εμπρόθεσμα.

## 2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος, με την από 12-4-2023 αίτησή του (υπ' αριθ. ημετ. πρωτ. 31291/6762/12-4-2023), η οποία είναι εμπρόθεσμη και επισυνάπτεται, ζητά παράταση της συνολικής προθεσμίας ολοκλήρωσης της σύμβασης (μαζί με απαιτούμενους χρόνους εγκρίσεων) κατά ένα (1) έτος, ήτοι μέχρι 13-5-2024, λόγω του γεγονότος ότι μόνο ο υπόλοιπος προβλεπόμενος συνολικός καθарός χρόνος εκπόνησης μελετών είναι 150 ημέρες και δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση της μελέτης στην προβλεπόμενη ημερομηνία.

### Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τα προβλεπόμενα στο Ν. 4412/2016 και ειδικότερα στο άρθρο 184, σύμφωνα με το οποίο εγκρίνονται από την Προϊσταμένη Αρχή οι παρατάσεις προθεσμίας μελέτης.
2. Το γεγονός ότι η αίτηση του αναδόχου είναι χρονικά εμπρόθεσμη
3. Το γεγονός ότι οι καθυστερήσεις περί την εκτέλεση της σύμβασης δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου
4. Το γεγονός ότι από τις 5-4-2023 -όταν δόθηκε η εντολή έναρξης Μ.Π.Ε.-ο υπολειπόμενος καθарός χρόνος εκπόνησης μελετών είναι 150 ημέρες και εκτιμάται ότι ο απαιτηθησόμενος συνολικός χρόνος εγκρίσεων θα ανέλθει σε 255 ημέρες (βάσει εμπειρίας από ανάλογες μελέτες και κυρίως λόγω του χρόνου που εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί για την έγκριση της Μ.Π.Ε.), ήτοι συνολικά 405 ημέρες, άρα έως 13-5-2024

### Εισηγούμαστε

**Θετικά** στη χορήγηση 2<sup>ης</sup> παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης: **«ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΙΜΩΤΑΤΩΝ»**, αναδόχου «ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΜΕΔΕ) ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε- ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ» (με κοινό εκπρόσωπο τον κο Ανδρέα Αλεβίζο), **από τη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας (13-5-2023) κατά ένα (1) έτος, ήτοι έως και τις 13-5-2024**, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες της μελέτης με τις σχετικές εγκρίσεις.

**Συνημμένα:** Η υπ' αρ. ημερ. πρωτ. 31291/6762/12-4-2023 αίτηση του αναδόχου.

Η αναπλ. Πρ/νη Τ.Κ.Υ.Ε.

Ανθή-Μαρία Βαγγελάτου  
Πολ. Μηχανικός Π.Ε.

**Εσωτερική διανομή:**

1. Δ.Τ.Ε. (υ.τ.α.)
2. Τ.Κ.Υ.Ε.
3. Α.-Μ. Βαγγελάτου
4. Αλ. Παντελειός

5/2  
12-04-2023

7.4.Υ.Ε. (13/4/2023)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Α. Τραυτζίδης 13/4/23  
Ο.Υ.Β

Αριθ. Πρωτ. 31291/6762  
Ελήφθη την 12-04-2023

**ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ:**  
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΜΕΔΕ) ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ και ΣΙΑ Ε.Ε. –  
ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΞΕΝΟΦΩΝ  
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΤΕΣ Ε.Ε. Δ.Τ. «ΓΕΟΕΝVIRO» - ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Κοινός Εκπρόσωπος: **Ανδρέας Α. Αλεβίζος**  
Ταχ. Δ/ση: ΠΑΤΡΑ, οδός Βύρωνος 6, Τ.Κ. 26224,  
τηλ. 2610 323466 fax. 2610 342550, e-mail: MELETITIKI@TEE.GR.

Πάτρα 11-4-2023

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΘΕΜΑ: «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΙΜΩΤΑΤΩΝ»  
- ΕΚ ΝΕΟΥ ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ.  
- ΥΠΟΒΟΛΗ ΝΕΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σε συνέχεια της από 6ης Αυγούστου 2021 Σύμβασης εκπόνησης της μελέτης του θέματος, της 639-35/27-7-2022 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής περί παράτασης προθεσμίας έως 13-5-2023 και της 28660/6202/5-4-2023 εντολής εκπόνησης των επομένων σταδίων της μελέτης, υποβάλλουμε εκ νέου αίτημα παράτασης ολοκλήρωσης της σύμβασης κατά ένα (1) έτος, δηλαδή έως την 13<sup>η</sup> Μαΐου 2024, για τους κατωτέρω λόγους:

- Η Σύμβαση εκπόνησης της μελέτης υπογράφηκε την 6<sup>η</sup> Αυγούστου 2021 και το σχετικό χρονοδιάγραμμα εγκρίθηκε την 30<sup>η</sup> Αυγούστου 2021
- Σύμφωνα με το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα και προθεσμία υποβολής 45 ημέρες (20-9-2021) υπεβλήθη εμπρόθεσμα η Τοπογραφική Μελέτη την 20<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2021.
- Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και προθεσμία υποβολής 90 ημέρες (4-11-2021) υπεβλήθη εμπρόθεσμα η Γεωλογική Μελέτη την 2<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2021.
- Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και προθεσμία υποβολής 135 ημέρες (3-1-2022) υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα η Υδρολογική Μελέτη, η Υδραυλική, η Προμελέτη Διευθέτησης του ρέματος και η Πρόταση Οριοθέτησης την 28<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2021.
- Μετά από έλεγχο της Υδραυλικής Μελέτης, επιτόπιες αυτοψίες, συζήτηση με την επιβλέπουσα Υπηρεσία σχετικά με την προτεινόμενη λύση, με το έγγραφο δόθηκε εντολή στους μελετητές για εξέταση εναλλακτικής λύσης διόδευσης των υδάτων του ρέματος.
- Η Δεύτερη εναλλακτική λύση υποβλήθηκε από τους μελετητές την 11<sup>η</sup> Ιουλίου 2022 με αντίστοιχη υποβολή της υδραυλικής Προμελέτης στην τελική της μορφή.
- Ο έλεγχος της Προμελέτης ολοκληρώθηκε με την σύνταξη από την Υπηρεσία της εισήγησης προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Π.Ι.Ν. περί έγκρισης των σταδίων Γεωλογικής, Υδρολογικής και Υδραυλικής Προμελέτης.
- Μετά την έγκριση από το Περ. Συμβούλιο, με το υπ' αρ. 28660/6202/5-4-2023 έγγραφο της Υπηρεσίας, δόθηκε εντολή στους μελετητές για την εκπόνηση των επομένων

- σταδίων, με τροποποίηση της σειράς εκπόνησης των μελετών που απομένουν, δηλαδή κατά σειρά: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Στατική Προμελέτη, Γεωτεχνική Μελέτη, Οριστική υδραυλική Μελέτη και Τευχή Δημοπράτησης.
- Σύμφωνα με την ανωτέρω εντολή καταρτίστηκε το προτεινόμενο αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα με καθαρό χρόνο εκπόνησης της μελέτης εντός των προθεσμιών του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος. Ο υπόλοιπος προβλεπόμενος συνολικός καθαρός χρόνος εκπόνησης μελετών είναι 150 ημέρες.
  - Σύμφωνα με την ισχύουσα πρώτη (1<sup>η</sup>) αναθεώρηση του χρονοδιαγράμματος, η προβλεπόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης της σύμβασης είναι η 12<sup>η</sup> Μαΐου 2023. Είναι προφανές ότι η ολοκλήρωση της μελέτης στην ανωτέρω προβλεπόμενη ημερομηνία δεν είναι δυνατή.
  - Επειδή μόνο ο χρόνος εκπόνησης μελετών είναι 150 ημέρες και η διαδικασία διαβούλευσης και γνωμοδοτήσεων, πριν από την έκδοση της ΑΕΠΟ, είναι χρονοβόρα, παρακαλούμε για την παράταση ολοκλήρωσης της σύμβασης κατά ένα (1) έτος, δηλαδή έως την **13<sup>η</sup> Μαΐου του 2024**.

Συνημμένα υποβάλλουμε σχετικό αναθεωρημένο Χρονοδιάγραμμα και παρακαλούμε, μαζί με την έγκριση της αιτούμενης 2<sup>ης</sup> παράτασης, για την έγκρισή του.

Ο κοινός εκπρόσωπος

Ανδρέας Α. Αλεβίζος  
Πολιτικός Μηχανικός

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

Αικατερίνη Μοθωναίου  
Κωνσταντίνος Ζορμπάς  
Εμμανουήλ Ορφανουδάκης  
Θεόδωρος Χαλικιάς  
Νικόλαος Γκισγκίνης

Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το ανωτέρω πρακτικό.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την χορήγηση 2<sup>ης</sup> παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΙΜΩΤΑΤΩΝ», αναδόχου «ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΜΕΔΕ) ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε- ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ» (με κοινό εκπρόσωπο τον κο Ανδρέα Αλεβίζο), από τη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας (13-5-2023) κατά ένα (1) έτος, ήτοι έως και τις 13-5-2024, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες της μελέτης με τις σχετικές εγκρίσεις.

**Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 372-20/03-05-2023**

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Αικατερίνη Μοθωναίου**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Κωνσταντίνος Ζορμπάς**

**Εμμανουήλ Ορφανουδάκης**

**Θεόδωρος Χαλικιάς**

**Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης**

**Νικόλαος Γκισγκίνης**

**Ιωάννης Ροντογιάννης**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Νικόλαος Παπανικολάου**