



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 20/03-05-2023 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. Απόφασης: 376-20/03-05-2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για συνολική παράταση της μελέτης: «Αποκατάσταση βατότητας οδοστρωμάτων οδικού δικτύου της ΠΙΝ αρμοδιότητας Π.Ε. Ζακύνθου – Τεχνική βοήθεια», Αναδόχου: «ΕΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ: ΤΟΜΗ Α.Ε.Μ.Ε.Υ. – ΝΤΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ».

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 03-05-2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την 03-05-2023 Ορθή Επανάληψη της με αριθμ. πρωτ. 35197/20/27-04-2023 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας Αικατερίνης Μοθωναίου, Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ζακύνθου, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου	Πρόεδρος
2. Κωνσταντίνος Ζορμπάς	Τακτικό Μέλος
3. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης	Τακτικό Μέλος
4. Θεόδωρος Χαλικιάς	Τακτικό Μέλος
5. Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης	Τακτικό Μέλος
6. Νικόλαος Γκισγκίνης	Τακτικό Μέλος
7. Ιωάννης Ροντογιάννης	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 63898/25798/02-09-2020 Απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε το τακτικό μέλος κ. Ιωάννης Αρμενιάκος

Απουσίαζε το τακτικό μέλος κ. Σταύρος Τραυλός.

Το μέλος κ. Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης αποσυνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 11^{ου} Θέματος

Το μέλος κ. Ιωάννης Ροντογιάννης αποσυνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 14^{ου} Θέματος

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΕΗΔ 4ο Θέμα: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για συνολική παράταση της μελέτης: «Αποκατάσταση βατότητας οδοστρωμάτων οδικού δικτύου της ΠΙΝ αρμοδιότητας Π.Ε. Ζακύνθου – Τεχνική βοήθεια», Αναδόχου: «ΕΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ: ΤΟΜΗ Α.Ε.Μ.Ε.Υ. – ΝΤΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ».

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 4ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Π.Ε. Ζακύνθου, κας Αγγελικής Κακολύρη, η οποία έχει ως εξής:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ**1.1 Στοιχεία μελέτης**

- Εκτιμώμενη αμοιβή: 73.186,96 € (με Φ.Π.Α.)
- Απόφαση έγκρισης Φακέλου Δημοσίας Σύμβασης Μελέτης : Απ.525-22/19-05-2021 Οικονομικής Επιτροπής/Π.Ι.Ν.(ΑΔΑ 6ΘΛ87ΛΕ-7ΞΟ)
- Χρηματοδότηση: Π.Δ.Ε. ΣΑΕΠ 522 με Κ.Ε. 2018ΕΠ52200008
- Ημερομηνία δημοπράτησης 08-06-2021 (Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών)
- Απόφαση έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας: Απ. 815-35/28-07-2021 Οικονομικής Επιτροπής/Π.Ι.Ν.(ΑΔΑ ΨΦ8Β7ΛΕ-Α96)
- Έκπτωση: 8,33 % (μέση τεκμαρτή έκπτωση)
- Ποσό συμφωνητικού: 67.088,70€ (με Φ.Π.Α.)
- Ημερομηνία σύμβασης: 73478/12782/21-10-2021(ΑΔΑ: ΩΤΧΓ7ΛΕ-Ψ7Ρ)
Ελένη Λαζαρίδου 85612/14899/27-10-2021
- Επιβλέποντες: Απόφαση Τ.Σ.Ε./Π.Ε.Ζ. ΑΔΑ ΨΥΥΚ7ΛΕ-8Ι5)
- Συνολική προθεσμία: Αρχικής Σύμβασης 17-08-2022
- Παρατάσεις: 1^η παράταση(1039-57/22-11-2022, ΑΔΑ: ΨΜΩΥ7ΛΕ-Ε2Ο Απ. Οικ. Επ.) 15-02-2023
2^η παράταση(οικ.13157/2513/15-02-2023, ΑΔΑ: ΨΠΨΦ7ΛΕ-1ΧΛ Απ. Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ζακύνθου) 15-05-2023

1.2. Προβλεπόμενο από τη μελέτη αντικείμενο

Η μελέτη αφορά στην εκπόνηση συγκοινωνιακών μελετών σε στάδιο προωθημένης αναγνωριστικής μελέτης (ΠΑΜ) για την οδοποιία και προκαταρκτική μελέτη ισόπεδων κόμβων των προαναφερόμενων μελετών.

Α. Βελτίωση του Οδικού Τμήματος της Περιφερειακής Οδού Νότιου Τμήματος Πόλεως Ζακύνθου με διαμόρφωση των Συγκοινωνιακών κόμβων "Αγίου Χαραλάμπη", "Ε.Ο. Ζακύνθου - Κερίου", "Λούμπας " και απευθείας σύνδεση τους.

Στην παρούσα μελέτη προβλέπεται προωθημένη αναγνωριστική μελέτη της Περιφερειακής οδού στο νότιο τμήμα της πόλεως της Ζακύνθου, (όπως αυτό οριοθετείται κυρίως από τον χείμαρρο του Αγίου Χαραλάμπη και έτερο παρακλάδι του), επί των Δημοτικών οδών Αρτέμιδος, Νερούλη και Τεμπονέρα - Μουσουργού Καψάσκη, μήκους περίπου 1.6 χλμ. Η Περιφερειακή οδός θα είναι αστικού τύπου, θα αποτελεί βελτίωση των υφιστάμενων Δημοτικών οδών και η διατομή της θα καθοριστεί από τον μελετητή. Παράλληλα προβλέπεται η προκαταρκτική μελέτη των απαιτούμενων ισόπεδων κόμβων και συγκεκριμένα :

- του Ισόπεδου Κόμβου Αγίου Χαραλάμπη Ζακύνθου (αρχή χάραξης)
- του Ισόπεδου Κόμβου Ε.Ο. Ζακύνθου - Κερίου με την προτεινόμενη Περιφερειακή οδό
- του Ισόπεδου Κόμβου Λούμπας (πέρας χάραξης)

Β. Νέα χάραξη σύνδεσης Τοπικής Κοινότητας Πλάνου με την 6^η Επαρχιακή Οδό Ζακύνθου-Βολιμίν.

Στην παρούσα μελέτη προβλέπεται προωθημένη αναγνωριστική μελέτη νέας χάραξης οδού με μήκος περί τα 3,4 χλμ ενιαίας κυκλοφορίας, με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση και με τους απαιτούμενους κόμβους σε επίπεδο προκαταρκτικής μελέτης. Θα χαραχθεί δυτικά και εκτός της πόλης Ζακύνθου και στα ανατολικά του Οικισμού Γαϊτάνι. Η διατομή της θα καθοριστεί από τον μελετητή.

Στις μελέτες **A** και **B** θα δοθούν εναλλακτικές λύσεις.

Γ. Στο πλαίσιο της παρούσας θα υλοποιηθούν όλες οι εργασίες που είναι απαραίτητες για τη σύνταξη φακέλου και την Διακήρυξη Διαγωνισμού της μελέτης με τίτλο «Μελέτη παράκαμψης οικισμού Αγίου Δημητρίου νήσου Ζακύνθου».

Οι Υπηρεσίες Παροχής Συμβουλών για την σύνταξη φακέλου Δημόσιας Σύμβασης θα περιλαμβάνουν τις ακόλουθες εργασίες :

1. Συλλογή στοιχείων για τις ισχύουσες θεσμοθετημένες χωρικές και πολεοδομικές δεσμεύσεις της περιοχής μελέτης.
2. Συλλογή στοιχείων για τη σύνταξη των εγγράφων της Σύμβασης.

1.3 Εκτελεσμένο αντικείμενο

Έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας και βρίσκονται σε διαδικασία ελέγχου οι εξής μελέτες:

- Οι μελέτες Τοπογραφίας στο σύνολο τους.
- Οι Συγκοινωνιακές μελέτες στο σύνολο τους .
- Υπηρεσίες Παροχής Συμβουλών για την σύνταξη Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης για την διακήρυξη διαγωνισμού της μελέτης με τίτλο «Μελέτη παράκαμψης οικισμού Αγίου Δημητρίου νήσου Ζακύνθου»

1.4 . Υπολείπονται προς εκπόνηση

Εκκρεμεί η επανυποβολή του ΦΔΣ της μελέτης «Μελέτη παράκαμψης οικισμού Αγίου Δημητρίου νήσου Ζακύνθου», μετά τις διορθώσεις που έχουν υποδειχθεί.

1.5. Διαμορφωθείσα σύμβαση

Η σύμβαση της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 67.088,70€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

1.6 Πληρωμές

- 1^{ος} λογαριασμός του έργου 15/06/2022 ποσό 14.114,37€(με Φ.Π.Α.)
- 2^{ος} λογαριασμός του έργου 15/12/2022 ποσό 32.556,03€(με Φ.Π.Α.)

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Στα πλαίσια του ελέγχου των μελετών προέκυψε η ανάγκη επέκτασης του αντικείμενου των Υπηρεσιών Παροχής Συμβουλών για τη σύνταξη φακέλου Δημόσιας Σύμβασης(προεκτίμηση αμοιβών, τεύχος τεχνικών δεδομένων, πρόγραμμα απαιτούμενων μελετών) προκειμένου να δημοπρατήσουμε τις παρακάτω μελέτες:

- α. «Μελέτη Περιφερειακής οδού Νότιου τμήματος Πόλεως Ζακύνθου με διαμόρφωση των Συγκοινωνιακών κόμβων "Αγίου Χαραλάμπη", "Ε.Ο. Ζακύνθου-Κερίου", "Λούμπας " και απευθείας σύνδεσή τους» και
 - β. «Σύνδεση Τοπικής Κοινότητας Πλάνου με την 6Η Επαρχιακή οδό Ζακύνθου – Βολιμών»
- λόγω των χαρακτηριστικών και απαιτήσεων των παραπάνω έργων και των απαιτούμενων κύριων και υποστηρικτικών μελετών και ερευνών.

Προκειμένου να συμπεριληφθούν οι συμπληρωματικές αυτές εργασίες στα πλαίσια της παρούσης σύμβασης, συντάχθηκε σχέδιο Συγκριτικού Πίνακα .

Ο ανάδοχος υπέβαλε την 28/04/2023 αίτηση, με την οποία αιτείται παράταση της συνολικής προθεσμίας προκειμένου να συνταχθούν οι συμπληρωματικές εργασίες που προβλέπονται από το σχέδιο του Συγκριτικού Πίνακα, μετά και την θετική γνωμοδότηση από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων, και για την ολοκλήρωση του συνόλου των σταδίων της μελέτης.

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ' όψη:

1. Τα προβλεπόμενα του άρθρου 184 του Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊσταμένη αρχή παράταση περαίωσης του αντικείμενου της σύμβασης.
2. Το γεγονός ότι δεν υφίσταται υπαιτιότητα του αναδόχου και η παράταση της προθεσμίας της περαίωσης του αντικείμενου της σύμβασης δεν επιφέρει οικονομική επιβάρυνση.

Εισηγούμαστε

Την χορήγηση της 3^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του αντικειμένου της σύμβασης «**Αποκατάσταση βατότητας οδοστρωμάτων οδικού δικτύου της ΠΙΝ αρμοδιότητας Π.Ε. Ζακύνθου – Τεχνική βοήθεια**», μέχρι τις 30 Ιουνίου 2023 (45 ημέρες), προκειμένου να εκπονηθούν οι συμπληρωματικές εργασίες και να ολοκληρωθεί το σύνολο των σταδίων της μελέτης.

Εσωτ. Διανομή

1. Φ.Ε.
2. Χ.Α.

Η προϊσταμένη Τμήματος
Συγκοινωνιακών έργων

Αγγελική Κακολύρη
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ:
“ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ” (ΤΟΜΗ Α.Ε.Μ.Ε.Υ.) –
ΝΤΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ

Μαιανδρουπόλεως 11, Τ.Κ. 11524, Αθήνα, Τηλ. 2106980680, Fax. 2106980686, e-mail: mail@tomh-ae.gr

Αθήνα, 28-04-2023

Αρ. Πρωτ.: Τ23037


Προς:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διοικητήριο

Τ.Κ. 291 00 Ζάκυνθος

Υπόψη κας Ε. Λαζαρίδου



Θέμα: «Αποκατάσταση βατότητας οδοστρωμάτων οδικού δικτύου της ΠΙΝ αρμοδιότητας Π.Ε. Ζακύνθου – Τεχνική βοήθεια»

Αίτημα παράτασης συνολικού χρόνου

- Σχετ:**
- α) Η με αρ. πρωτ. 73478/12782/21-10 -2021 υπογραφέισα σύμβαση
 - β) Η με αρ. πρωτ. οικ 85612/14899 /27-10-2021 απόφαση ορισμού επιβλέποντα
 - γ) Η με αρ.1039-57/22-11-2022 (ΑΔΑ: ΨΜΩΥ7ΛΕ-Ε20) απόφαση 1^{ης} παράτασης
 - δ) Η με αρ. 13157/2513 (ΑΔΑ: ΨΠΨΦ7ΛΕ-1ΧΛ) απόφαση 2^{ης} παράτασης
 - ε) Η με αρ. πρωτ. Τ23036/28-04-2023 υποβολή σχεδίου 1^{ου} Συγκριτικού πίνακα

Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών και προκειμένου να συνταχθούν οι συμπληρωματικές εργασίες που προβλέπονται στο σχέδιο 1^{ου} Συγκριτικού Πίνακα που σας υποβάλλαμε με το (ε) σχετικό, αιτούμαστε παράταση συνολικής προθεσμίας για την ολοκλήρωση του συνόλου των σταδίων της μελέτης του θέματος, κατά δύο (2) μήνες, ήτοι μέχρι 15-07-2023, για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά μας και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Με τιμή

Ο Εκπρόσωπος

της Ένωσης των Γραφείων Μελετών

Digitally signed
 by CHRISTOS
 NTALAS
 Date: 2023.04.28
 14:30:15 +03'00'

CHRISTO
 S NTALAS

Χρήστος Ντάλας

Πολιτικός & Τοπογράφος Μηχανικός

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

Αικατερίνη Μοθωναίου
Κωνσταντίνος Ζορμπάς
Εμμανουήλ Ορφανουδάκης
Θεόδωρος Χαλικιάς
Νικόλαος Γκισγκίνης

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το ανωτέρω πρακτικό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση της 3^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του αντικειμένου της σύμβασης «Αποκατάσταση βατότητας οδοστρωμάτων οδικού δικτύου της Π.Ι.Ν αρμοδιότητας Π.Ε. Ζακύνθου – Τεχνική βοήθεια», μέχρι τις 30 Ιουνίου 2023 (45 ημέρες), προκειμένου να εκπονηθούν οι συμπληρωματικές εργασίες και να ολοκληρωθεί το σύνολο των σταδίων της μελέτης.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 376-20/03-05-2023

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Κωνσταντίνος Ζορμπάς

Εμμανουήλ Ορφανουδάκης

Θεόδωρος Χαλικιάς

Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης

Νικόλαος Γκισγκίνης

Ιωάννης Ροντογιάννης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου