



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 21/09-05-2023 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. Απόφασης: 397-21/09-05-2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΑ ΚΡΗΤΙΚΑ»

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 09-05-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 37500/21 /04-05-2023 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας Αικατερίνης Μοθωναίου, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Κωνσταντίνος Ζορμπάς	Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει την Πρόεδρο, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, η οποία απουσιάζει
Εμμανουήλ Ορφανουδάκης	Τακτικό Μέλος
Γεώργιος Στασινόπουλος	Αναπληρωματικό Μέλος
Θεόδωρος Χαλικιάς	Τακτικό Μέλος
Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης	Τακτικό Μέλος
Νικόλαος Γκισγκίνης	Τακτικό Μέλος
Ιωάννης Ροντογιάννης	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 63898/25798/02-09-2020 Απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε το τακτικό μέλος κα Αικατερίνη Μοθωναίου.

Απουσίαζε το τακτικό μέλος κ. Ιωάννης Αρμενιάκος.

Απουσίαζε το τακτικό μέλος κ. Σταύρος Τραυλός.

Το μέλος κ. Ιωάννης Ροντογιάννης αποσυνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 5^{ου} Θέματος

Το μέλος κ. Γεώργιος Στασινόπουλος αποσυνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 6^{ου} Θέματος

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Κωνσταντίνος Ζορμπάς, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΕΗΔ 1ο Θέμα: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΑ ΚΡΗΤΙΚΑ»

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας, κ. Κωνσταντίνου Γαστεράτου, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στη Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 186/1996 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή, που αφορούν σε χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 100.000,00 € με Φ.Π.Α.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚ. ΜΕΛ. : ΟΙΚ 77088/32353/06-09-2019
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Π.Δ.Ε – Π.Ε. Κέρκυρας
- ΗΜΕΡ. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
- ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 20/04/2021
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜ. : 865-38/10-08-2021 απόφαση της Ο.Ε. της Π.Ι.Ν.
- ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ : 14,00%
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 86.531,56 € μαζί με Φ.Π.Α.
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 29-11-2021
- ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ : ΓΡΑΝΑ ΙΩΑΝΝΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΟΙΚ 39533/97326/30-11-2021
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 28-02-2021
: 1^{ης} ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 29-05-2022
: 2^{ης} ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 15-07-2022
ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 28-12-2022
: 3^{ης} ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 28-03-2023

Στο έργο έγινε διακοπή εργασιών από 13-03-2023 έως 05-04-2023, δηλαδή 23 ημερολογιακές ημέρες. **Επομένως, η ημερομηνία λήξης του έργου, μετά την 3^η παράταση, είναι η 20^η-04-2023.**

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η παρούσα εργολαβία αφορά εργασίες διαμόρφωσης του υπάρχοντος γηπέδου 5Χ5 στα Κρητικά. Συγκεκριμένα προβλέπονταν να γίνουν οι κάτωθι εργασίες:

- I. Αντικατάσταση της υπάρχουσας περίφραξης με νέα, σύμφωνη με τις προδιαγραφές
- II. Διάστρωση του χώρου με υλικό ΠΤΠ 0180 του ΥΔΕ
- III. Διάστρωση με άμμο λατομείου
- IV. Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα
- V. Κατασκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού του γηπέδου

1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έχουν ολοκληρωθεί οι εκσκαφές και έχουν κατασκευαστεί τα περιμετρικά τοιχεία.

1.4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Η Σύμβαση του έργου ανέρχεται στο ποσό των 86.531,56 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος με την από 07-04-2023 αίτησή του, αιτείται παράταση προθεσμίας επειδή έχει δημιουργηθεί η ανάγκη σύνταξης ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών, αφού κατά την υλοποίηση του έργου απαιτήθηκε να κατασκευαστούν μεγάλα τοιχεία και κατά συνέπεια αυξήθηκαν οι ποσότητες των αντίστοιχων εργασιών πέραν των ποσοτήτων που υπάρχουν στον προϋπολογισμό του έργου. Επίσης, λόγω της χωροταξίας του έργου απαιτείται εκφόρτωση σε άλλο χώρο, μεταφόρτωση και απόθεση στο χώρο

του έργου όλων των υλικών πλήρωσης του έργου, γεγονός που επιφέρει σημαντικές καθυστερήσεις στην πρόοδο των εργασιών.

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ' όψη:

1. Τα προβλεπόμενα του άρθρου 147 Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊσταμένη αρχή παράταση προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου.
2. Το γεγονός ότι λόγω της αύξησης των ποσοτήτων κατασκευής των τοιχίων έχει δημιουργηθεί η ανάγκη σύνταξης ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών
3. Το γεγονός ότι λόγω της χωροταξίας του έργου, απαιτείται η μεταφόρτωση όλων των υλικών πλήρωσης του έργου
4. Το γεγονός ότι οι καθυστερήσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α

την χορήγηση 4ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: **«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΑ ΚΡΗΤΙΚΑ»** αναδόχου **Κ/Ξ 2 ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ – ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.** κατά 3 μήνες, ήτοι μέχρι την 20-07-2023.

Συν/να

Αίτημα αναδόχου για παράταση

Ε.Δ.

Χρονολογικό αρχείο

**Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡ/ΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ**

**ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Η/Μ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α´**

D.T.F. AX

Κ/ΣΙΑ ΖΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ- ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ 17, ΑΘΗΝΑ 115 22
ΤΗΛ. 210 6411090
Α.Φ.Μ. 996746413 – Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ
e-mail: fanisgennatos@gmail.com

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5
 50253/12886
 03/04/2023

ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ – Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΑ ΚΡΗΤΙΚΑ

ΘΕΜΑ: « ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ »

Με την υπ' αριθ. πρωτ. 56772/22766/ 29 - 11- 2021 Σύμβαση, δαπάνης 86.531,56 € (με Φ.Π.Α. 24%), μου ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΑ ΚΡΗΤΙΚΑ» Προϋπολογισμού 100.000,00 €(με Φ.Π.Α. 24%). Ως καταληκτική ημερομηνία περαίωσης των εργασιών ορίστηκε η 29/3/2022, με την υπαρ. 175-10/02-03-2022 (ΑΔΑ: 60ΡΛ7ΛΕ-8ΓΓ) απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων εγκρίθηκε παράταση μέχρι 29/05/2022, με την υπαρ. 114-22/17-05-2022 (ΑΔΑ: ΨΤΥΓ7ΛΕ-ΣΘΞ) απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων εγκρίθηκε παράταση μέχρι 15/07/2022, έπειτα μετά από αίτησή μας στις 22-6-22 δόθηκε επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος μέχρι 05-12-22 με τον Αρ. Πρωτ.:51203/21536/26-7-22 της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ /ΠΕΡΙΦΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ/ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Λόγω του γεγονότος ότι η αίτηση επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος εκ μέρους μας έγινε στις 22-6-22 απέμειναν και 23 ημέρες μέχρι την λήξη του έργου. Οπότε η λήξη ήταν στις 28/12/22, τέλος με την με την υπαρ. 1201-65/29-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΡ6Ο7ΛΕ-ΥΨΑ) απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων εγκρίθηκε παράταση μέχρι 28/03/2023.

Στις 13-03-2023 καταθέσαμε ειδική δήλωση διακοπής εργασιών – όχληση με αρ.πρωτ.20902/8806/13.03.23, με την υπαρ. 20902/8806/28-03-2023 απόφασης Τμήματος Κτιριακών & Υδραυλικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας περί διακοπής εργασιών του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΑ ΚΡΗΤΙΚΑ» και τέλος της υπ' αρ. πρωτ. ΟΙΚ 28880/12228/05-04-2023 απόφασης Τμήματος Κτιριακών & Υδραυλικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας, περί ανάκλησης της υπ' αρ. πρωτ. 20902/8806/28-03-2023 απόφασης Τμήματος Κτιριακών & Υδραυλικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας περί διακοπής εργασιών του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΑ ΚΡΗΤΙΚΑ»

Επιπλέον,

λόγω αφενός της αύξησης ποσοτήτων σκυροδεμάτων, σπλισμών κ.λπ και αφετέρου λόγω της χωροταξίας του έργου η οποία δεν επιτρέπει την άμεση και απρόσκοπτη εκφόρτωση των υλικών κατασκευής της υπόβασης, αλλά ανθθέτως απαιτεί εκφόρτωση σε άλλο χώρο και εν συνεχεία μεταφόρτωση και απόθεση στον τόπο του έργου όλων υλικών πλήρωσης, παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις

Κ/ΣΙΑ ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ- ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ 17, ΑΘΗΝΑ 115 22
ΤΗΛ. 210 6411090
Α.Φ.Μ. 996746413 - Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ
e-mail: fanisgennatos@gmail.com

στην πρόοδο των εργασιών. Για τους παραπάνω λόγους και με την επιφύλαξη για την νομιμότητα της υπ' αρ. πρωτ. ΟΙΚ 28880/12228/05-04-2023 απόφασης Τμήματος Κτιριακών & Υδραυλικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας, περί ανάκλησης της υπ' αρ. πρωτ. 20902/8806/28-03-2023 απόφασης Τμήματος Κτιριακών & Υδραυλικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας περί διακοπής εργασιών του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΑ ΚΡΗΤΙΚΑ», και την άσκηση παντός νόμιμου δικαιώματός μας επ' αυτής.

αιτούμαστε

παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης για τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι 28/06/2023 προκειμένου να ολοκληρωθεί το εργολαβικό αντικείμενο.

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

Για την εταιρία

07/04 /2023

**Κ/Σ ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ-
 ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.**
ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ 17, ΑΘΗΝΑ 115 22
Α.Φ.Μ. 996746413 - Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ
ΤΗΛ. 210 6411090
ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία το μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δήλωσε ότι καταψηφίζει διότι το έργο έπρεπε να είχε τελειώσει.

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Κωνσταντίνος Ζορμπάς
2. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης
3. Θεόδωρος Χαλικιάς
4. Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης
5. Νικόλαος Γκισγκίνης

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το ανωτέρω πρακτικό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την χορήγηση 4ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΑ ΚΡΗΤΙΚΑ» αναδόχου Κ/Σ ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ – ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. κατά 3 μήνες, ήτοι μέχρι την 20-07-2023.

Το μέλος κ. Θεόδωρος Χαλικιάς δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό.
 Το μέλος κ. Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης δήλωσε ότι απέχει.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 397-21/09-05-2023

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κωνσταντίνος Ζορμπάς

ΤΑ ΜΕΛΗ

Εμμανουήλ Ορφανουδάκης

Γεώργιος Στασινόπουλος

Θεόδωρος Χαλικιάς

Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης

Νικόλαος Γκισγκίνης

Ιωάννης Ροντογιάννης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου