



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 23/16-05-2023 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. Απόφασης: 427-23/16-05-2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου «ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για παράταση προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε ΛΕΥΚΑΔΑΣ» πρ/σμού 1.060.000,00 ΕΥΡΩ μαζί με το Φ.Π.Α., της ΣΑΕΠ 522 του Π.Δ.Ε.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 16-05-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 40054/23/11-05-2023 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας Αικατερίνης Μοθωναίου, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1.	Αικατερίνη Μοθωναίου	Πρόεδρος
2.	Κωνσταντίνος Ζορμπάς	Τακτικό Μέλος
3.	Εμμανουήλ Ορφανουδάκης	Τακτικό Μέλος
4.	Σταύρος Τραυλός	Τακτικό Μέλος
5.	Θεόδωρος Χαλικιάς	Τακτικό Μέλος
6.	Χρήστος-Ηρακλής Σκούρητης	Τακτικό Μέλος
7.	Νικόλαος Γκισγκίνης	Τακτικό Μέλος
8.	Ιωάννης Ροντογιάννης	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 63898/25798/02-09-2020 Απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε το τακτικό μέλος κ. Ιωάννης Αρμενιάκος

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΕΗΔ 2ο Θέμα: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου «ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για παράταση προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε ΛΕΥΚΑΔΑΣ» πρ/σμού 1.060.000,00 ΕΥΡΩ μαζί με το Φ.Π.Α., της ΣΑΕΠ 522 του Π.Δ.Ε.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας, κ. Ευάγγελου Μοσχονά, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε εκτέλεση της § 1γ του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να καταρτίζει τους όρους, να συντάσσει τις διακηρύξεις, να διεξάγει και κατακυρώνει κάθε μορφή δημοπρασιών και διαγωνισμών εφαρμοζομένων των σχετικών διατάξεων του Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει εργασίες αποκατάστασης βλαβών των ασφαλικών ταπήτων του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε Λευκάδας, κατασκευής τεχνικών έργων απορροής ομβρίων υδάτων και αντιστήριξης πρανών καθώς επίσης και τοποθέτησης στηθαίων για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας .

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπ' όψιν :

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Προϋπολογισμός μελέτης :	1.060.000,00€ με Φ.Π.Α.
Ημερομηνία δημοπράτησης :	23-03-2021
Πηγή Χρηματοδότησης :	ΣΑΕΠ 522 με Κ.Ε.2018ΕΠ52200008
Έκπτωση Δημοπρασίας (μέση) :	52,66%.
Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία:	501.839,11 € με Φ.Π.Α. / 10-11-2021
Συμβατική προθεσμία περαίωσης:	10-11-2022
Παράταση με αίτηση επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος	10/05/2023

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

(Συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικειμένου)

Με την μελέτη αυτή προϋπολογισμού 1.060.000,00 € με Φ.Π.Α. θα εκτελεσθούν εργασίες αποκατάστασης βλαβών των ασφαλικών ταπήτων του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε Λευκάδας, κατασκευής τεχνικών έργων απορροής ομβρίων υδάτων και αντιστήριξης πρανών καθώς επίσης και τοποθέτησης στηθαίων για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί εκατό τοις εκατό (100%) οι εργασίες αποκατάστασης βλαβών των ασφαλικών ταπήτων του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε Λευκάδας, και εξήντα τις εκατό περίπου (60%) οι εργασίες κατασκευής τεχνικών έργων απορροής ομβρίων υδάτων και αντιστήριξης πρανών .

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος με την:

- αρ. πρωτ. 31007 / 4769 /11-04-2023 αίτησή του αιτείται παράταση μέχρι 10-08-2023 λόγω ότι
 - Των άσχημων καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή κατά τους χειμερινούς μήνες.
 - Του κλεισίματος της εθνικής οδού Άγιος Νικόλαος – Λευκάδα επί του διμήνου που είχε σαν αποτέλεσμα την συνέπεια τη δυσχέρεια στην προμήθεια επί τόπου του έργου αδρανών υλικών και σκυροδέματος.

- Ο ανάδοχος μας κατέθεσε στις 11-04-2023 ενημέρωση στην οποία αναφέρει ότι:
- Η υποβληθείσα 2η πιστοποίηση του έργου παραμένει ανεξόφλητη για περίοδο που υπερβαίνει τους δύο μήνες με δικαίωμα να προβούν στην διακοπή εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4412/16.
- Δεν έχει διακόψει την εκτέλεση εργασιών του έργου και προχωρά με αμείωτο ρυθμό αποπεράτωση του έργου.

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημ. Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας ενέκρινε 1^η παράταση προθεσμίας μέχρι 10-08-2023 «με αναθεώρηση» σύμφωνα με την 4η πράξη, 4ης συνεδρίασης /05-05-2023 του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Λευκάδας

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπόψη :

1. Τα προβλεπόμενα του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 με θέμα «Προθεσμίες» έργων.
2. Απόψεις της Υπηρεσίας: Λαμβάνοντας υπόψη α) την αίτηση του αναδόχου, β) την ανωτέρω 4η/05-05-2023 (θέμα 4ο) 4ης συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Λευκάδας που γνωμοδότησε για παράταση έως 10-08-2023.

Εισηγούμεθα

την χορήγηση 1^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπ/σμού 1.060.000,00€ με ΦΠΑ, αναδόχου «ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» μέχρι την 10-08-2023 με αναθεώρηση.

**Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π. Ε. Λ.

Παναγιώτης Κομποτιάτης
Πολιτικός Μηχ/κός Π.Ε./Α'

Ευάγγελος Μοσχονάς
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε./Α'

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

ΧΑ, Φ.Ε.

Συνημμένα:

1. Την από 05-05-2023 4^η πράξη της 1ης Συνεδρίαση του Τ. Σ.Δ.Ε της Π.Ε. Λευκάδας
2. Η με από 11-04-2023 αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου

α-α-23

Τυλίξι φύλλο
α κτλ η περιεχόμενα

ΑΙΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Δ. ΜΑΚΡΗ 4,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ • Τηλεφωνογραφική Υπηρεσία
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΛΕΥΚΑΔΑ, Τ.Κ. 31100
Τηλ.: 2645022684
Fax: 2645025622
Αριθ. πρωτ.: 98341/4323
Ημερομηνία: 4-4-2023

Έργο: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**
ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ»,

Προϋπ.: 1.060.000,00 €

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 3 / 4 / 2023

ΘΕΜΑ: Παράταση εργασιών

Με την παρούσα ως ανάδοχοι του έργου «Αποκατάσταση ασφαλτοταπίτων επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Λευκάδας και έχοντας υπ' όψη:

• Τις άσχημες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στη περιοχή κατά τους χειμερινούς μήνες
• Το κλείσιμο του δρόμου Αγ. Νικόλαος - Λευκάδα επί διμήνου για πολλές ώρες ημερησίως που είχε σαν συνέπεια τη δυσχέρεια στην προμήθεια επί τόπου του έργου τόσο των αδρανών υλικών αλλά κυρίως του σκυροδέματος (η πλησιέστερη μονάδα παραγωγής σκυροδέματος είχε διακόψει τη λειτουργία της),
Αιτούμαστε παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου για τρεις μήνες, ήτοι μέχρι τις 10-08-2023.

Ο αιτών
ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ
Δ. ΜΑΚΡΗ 4 • ΛΕΥΚΑΔΑ • Τ.Κ. 31100
Α.Π.Μ. 2645022684 • Δ.Ο.Υ.: ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΗΛ.: 26450 22684 • FAX: 26450 25622

ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.

Δ-Τ-6
11-4-2023

ΑΙΤΗΣΗ

ΤΣΕ 11-4-23
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αριθ. πρωτ. 31007/4769
Ημερομηνία: 11-4-2023

ΠΡΟΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΑΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Δ. ΜΑΚΡΗ 4, ΛΕΥΚΑΔΑ
Τηλ. 26450 22684, FAX 2645025622
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 11/4/2022

Έργο: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**
ΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

Προϋπ.: 1.060.000,00 €

17-4-23
ΣΤΑΘΟΥ
11

Με την παρούσα στα πλαίσια του έργου «Αποκατάσταση ασφαλτοταπήτων Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Λευκάδας» που η εταιρεία μας είναι ανάδοχος, σας ενημερώνουμε για το γεγονός ότι η με αρ. πρωτ. 11555/1823/10-02-2023 υποβληθείσα 2^η Πιστοποίηση του έργου, παραμένει ανεξόφλητη για περίοδο που υπερβαίνει τους δύο μήνες και σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4412/16 έχουμε το δικαίωμα να προβούμε σε διακοπή εργασιών.

Οι εργασίες δε που περιλαμβάνονται στην 2^η Πιστοποίηση, είχαν ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο του 2022, ήτοι πέντε μήνες πριν.

Η εταιρεία μας μέχρι και σήμερα δεν έχει διακόψει την εκτέλεση των εργασιών του έργου, και προχωρά με αμείωτο ρυθμό στην αποπεράτωση της εργολαβίας.

ΜΕΤΑ ΤΙΜΗΣ
ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Δ. ΜΑΚΡΗ 4 ΛΕΥΚΑΔΑ • Τ.Κ.: 31100
ΤΗΛ.: 26450 22684, 26450 25622
Α.Φ.Μ.: 99008631 • Δ.Ο.Υ.: ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Απόσπασμα Πρακτικού 4ης Συνεδρίασης/05-05-2023

Στα γραφεία της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας (ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ), συνήλθε σήμερα **05 ΜΑΙΟΥ 2023** ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα 10:00 π.μ., το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας που συγκροτήθηκε με την με αρ. Πρωτ. 12167/1870/21-02-2022 (ΑΔΑ: ΨΓΚΥ7ΛΕ-ΡΣΡ) Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων και κατόπιν της από 28-04-2023 Πρόσκλησης του Προέδρου κ. Ευάγγελου Μοσχονά, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. **Ευάγγελος Μοσχονάς**, Πρόεδρος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας
2. **Στέφανος Κακλαμάνης**, υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας
3. **Δημήτριος Βραχνούλας**, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, του ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
4. **Σπυρίδων Λάζαρης**, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ, εκπρόσωπος ΤΕΕ.
5. **Αναστασία Βούλγαρη**, Πολιτικό Μηχανικό - Ε.Δ.Ε, εκπρόσωπος της ΠΕΔΜΕΔΕ.
6. **Δημήτριος Ζαβιτσάνος**, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος του ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ, εκπρόσωπος ΠΕΔ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. 12167/1870/21-02-20220 (ΑΔΑ: ΨΓΚΥ7ΛΕ-ΡΣΡ) Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Λευκάδας, Ιωάννης Λούβρος.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του νόμου απαρτία ο Πρόεδρος του Τεχνικού Συμβουλίου, κος **Ευάγγελος Μοσχονάς**, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Τα μέλη του Τεχνικού Συμβουλίου προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 4ο : Γνωμοδότηση για την έγκριση της **1ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ** του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ**», προϋπολογισμού 1.060.000,00€ με Φ.Π.Α. και συνολικής δαπάνης 501.839,11 € με Φ.Π.Α. , αναδόχου εταιρείας ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε..

Εισηγητής κ. Παναγιώτης Κομποτιάτης.

ΠΡΑΞΗ 4η (Θέμα 4ο)

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αποδεχόμενο την Εισήγηση της Υπηρεσίας, γνωμοδοτεί **ΟΜΟΦΩΝΑ** για την έγκριση της **1ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ** του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ**», προϋπολογισμού 1.060.000,00€ με Φ.Π.Α. και συνολικής δαπάνης 501.839,11 € με Φ.Π.Α. , αναδόχου εταιρείας ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε..

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Το Συμβούλιο μη έχοντας άλλα θέματα να συζητήσει λύει τη συνεδρίαση.

Λευκάδα 05-05-2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ευάγγελος Μοσχονάς

ΤΑ ΜΕΛΗ

Στέφανος Κακλαμάνης
Συμμετοχή στην ψηφοφορία σε όλες τις πράξεις
Δημήτριος Βραχνούλας
Συμμετοχή στην ψηφοφορία σε όλες πλην 6^{ης} & 7^{ης}
Σπυρίδων Λάζαρης
Συμμετοχή στην ψηφοφορία σε όλες πλην 6^{ης} & 7^{ης}
Αναστασία Βούλγαρη
Συμμετοχή στην ψηφοφορία σε όλες τις πράξεις
Δημήτριος Ζαβιτσάνος
Συμμετοχή στην ψηφοφορία σε όλες τις πράξεις

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ιωάννης Λούβρος

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

Αικατερίνη Μοθωναίου
Κωνσταντίνος Ζορμπάς
Εμμανουήλ Ορφανουδάκης
Σταύρος Τραυλός
Θεόδωρος Χαλικιάς
Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης
Νικόλαος Γκισγκίνης

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το ανωτέρω πρακτικό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση 1^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπ/σμού 1.060.000,00€ με ΦΠΑ, αναδόχου «ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» μέχρι την 10-08-2023 με αναθεώρηση.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 427-23/16-05-2023

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Κωνσταντίνος Ζορμπάς

Εμμανουήλ Ορφανουδάκης

Σταύρος Τραυλός

Θεόδωρος Χαλικιάς

Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης

Νικόλαος Γκισγκίνης

Ιωάννης Ροντογιάννης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου