



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το υπ' αριθμ. 27/30-05-2023 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων**

**Αριθμ. Απόφασης: 475-27/30-05-2023**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 1<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Ο.Δ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ».

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 30-05-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 44827/27/25-05-2023 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας Αικατερίνης Μοθωναίου, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

1. Αικατερίνη Μοθωναίου	Πρόεδρος
2. Κωνσταντίνος Ζορμπάς	Τακτικό Μέλος
3. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης	Τακτικό Μέλος
4. Σταύρος Τραυλός	Τακτικό Μέλος
5. Θεόδωρος Χαλικιάς	Τακτικό Μέλος
6. Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης	Τακτικό Μέλος
7. Νικόλαος Γκισγκίνης	Τακτικό Μέλος
8. Ιωάννης Ροντογιάννης	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 63898/25798/02-09-2020 Απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου. Απουσίαζε το τακτικό μέλος κ. Ιωάννης Αρμενιάκος

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

**15ο Θέμα:** Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 1<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Ο.Δ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ».

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 15ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κας Διονυσίας Κακονύκτη, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στη Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Πρ/νης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

**1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

**1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 290.000,00 με ΦΠΑ.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : υπ' αρ. 39075/9805/25-05-2021 Απόφαση Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Κεφ/νίας
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΣΑΕΠ 522 ΚΕ 2018ΕΠ52200008
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ : 24-08-2021
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜΟΠΡ. : ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι : υπ' αρ. 917-41 /01-09-2021 Απόφαση της Ο.Ε. της Π.Ι.Ν. (ΑΔΑ: 6Ψ647ΛΕ-ΝΤΚ)  
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ : υπ' αρ. 1126-52/02-11-2021 Απόφαση της Ο.Ε. της Π.Ι.Ν. (ΑΔΑ: 6ΚΥ97ΛΕ - ΟΝΠ)
- ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ : 12,00 %
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 255.200,01 € με Φ.Π.Α.
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 05-04-2022 (αρ. πρωτ. 27731/6099 /05-04-2022, ΑΔΑ: 9ΠΖΘ7ΛΕ-ΣΙΤ ) & ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010492799/ 05-04-2022.
- ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : Πανέρης Σταύρος , Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. υπ' αρ. 79518/17405/30-09-2022 Απόφαση Δ.Τ.Ε./ Τ.Σ.Ε. περί ανάθεσης επίβλεψης ΑΔΑ : Ψ2ΤΣ7ΛΕ-Φ3Β
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : αρχική συνολική συμβατική προθεσμία τριακόσιες (300) μέρες , μέχρι τις 30-01-2023
- ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ : α) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 35-2/24-01-2023 (ΑΔΑ: ΨΝΑΡ7ΛΕ-ΓΣΠ) έως 31/05/2023.

## **B. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

### **B1. Συνοπτική περιγραφή του τεχνικού αντικειμένου του έργου.**

Το έργο αφορά σε εργασίες συντήρησης και καθαρισμού στους χώρους που βρίσκονται παραπλεύρως του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας, δηλαδή στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Κεφαλληνίας και Ιθάκης, όπως επίσης και στην εθνική οδό Αργοστολίου - Σάμης

Οι χώροι παράπλευρα του ως άνω οδικού δικτύου, που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με αυτό και εν γένει επηρεάζουν τη λειτουργία του, είναι τα ερείσματα των οδών, τα πλευρικά πρηνή (ανάντη ή κατάντη, τεχνικά ή φυσικά) και οι τάφροι.

Οι εργασίες συντήρησης και καθαρισμού των παραπάνω χώρων αφορούν σε δύο ομάδες εργασιών:

#### **ΟΜΑΔΑ Α: ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ**

Στην ομάδα αυτή εμπίπτουν εργασίες που γίνονται κυρίως με χωματοουργικά μηχανήματα, αλλά ενίοτε και χειρωνακτικά. Τέτοιες εργασίες στο παρόν έργο ιδίως είναι:

- Η καθαίρεση κατασκευών επί των ερεισμάτων, όπως πρόχειρων περιφράξεων, περιτοιχίσεων, πινακίδων κ.α.
- Ο καθαρισμός και η μόρφωση πρηνών και πυθμένα υφιστάμενων τάφρων τριγωνικής διατομής ή τάφρων ερείσματος.
- Η άρση καταπτώσεων ή κατολισθήσεων εδάφους οποιασδήποτε φύσεως από τα πρηνή ορυγμάτων ή επιχωμάτων οδών.
- Ο καθαρισμός και το ξεσχάρωμα επιφανειών πρηνών προϋφισταμένων βραχωδών ορυγμάτων οδών από χαλαρωμένα, αποκολλημένα και ασταθή τεμάχια .
- Καταγραφή και απομάκρυνση διαφημιστικών πινακίδων .

Οι παραπάνω εργασίες θα γίνονται από το επίπεδο των οδών ή γενικά από θέσεις που είναι βατές από μηχανήματα εκσκαφής, με μηχανικά μέσα ή/και χειρωνακτική υποβοήθηση κατά περίπτωση, όπου κριθεί ότι απαιτείται και σύμφωνα με τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

#### ΟΜΑΔΑ Β: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Στην ομάδα αυτή εμπíπτον εργασίες που γίνονται τόσο χειρωνακτικά, με τη χρήση απλών ή σύνθετων γεωργικών και χορτοκοπτικών εργαλείων (όπως γεωργικά εργαλεία χειρός, βενζινοκίνητα χορτοκοπτικά πεζού χειριστή, αλυσοπρίονα κ.λπ.), όσο και με μηχανικό εξοπλισμό, είτε αυτοκινούμενο, είτε με την προσαρμογή του σε άλλα χωματοουργικά μηχανήματα ή και γεωργικούς ελκυστήρες (όπως καταστροφείς βαρέως τύπου, ανυψωτικά μηχανήματα, κομπρεσέρ κ.λπ.), ενίοτε δε και με τα ίδια τα χωματοουργικά μηχανήματα. Τέτοιες εργασίες στο παρόν έργο ιδίως είναι:

- Ανανέωση κόμης (σκελετοκλάδεμα) δέντρων διαφόρων υψών μέχρι 8 m περίπου, παράπλευρα των οδών, σύμφωνα με τις εντολές της υπηρεσίας και την ΕΤΕΠ 10-06-04-01.
- Κλάδεμα ή κοπή μεγάλων δέντρων διαφόρων υψών μέχρι 16 m περίπου ή και παραπάνω εφόσον απαιτηθεί, παράπλευρα των οδών, σύμφωνα με τις εντολές της υπηρεσίας και την ΕΤΕΠ 10-06-04-01.
- Βοτάνισμα, χορτοκοπή και θαμνοκοπή βλάστησης κατά μήκος και παράπλευρα των οδών, σύμφωνα με τις εντολές της υπηρεσίας και την ΕΤΕΠ 10-06-06-00.
- Εκρίζωση με εκσκαφέα δένδρων διαφόρων περιμέτρων, παράπλευρα των οδών, σύμφωνα με τις εντολές της υπηρεσίας και την ΕΤΕΠ 10-07-01-00.

#### **B2. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

Έχει κατασκευαστεί περίπου το 50% του φυσικού αντικειμένου. Συγκεκριμένα έχουν εκτελεστεί εργασίες της ομάδας Β όσον αφορά το κλάδεμα και την κοπή των μεγάλων δένδρων και υπολείπεται η θαμνοκοπή παραπλευρών των οδών και η θαμνοκοπή των πρανών και, όσον αφορά την ομάδα Α, έχει εκτελεστεί η εργασία της καταγραφής των διαφημιστικών πινακίδων και υπολείπονται κυρίως χωματοουργικές εργασίες και αποξηλώσεις - καθαιρέσεις πινακίδων όπως περιγράφονται στο τιμολόγιο της μελέτης .

#### **B3. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ**

- 255.200,01 € με Φ.Π.Α.

#### **B4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ**

Οι πληρωμές του έργου ανέρχονται σε 0,00 € με ΦΠΑ .

- Η συνολική δαπάνη του έργου προβλέπεται ότι θα φθάσει τα 255.200,01 € με Φ.Π.Α

#### **B5. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

Με την από 26-04-2023 (αρ. πρωτ. υπηρεσίας 34375/7574/26-04-2023) ο ανάδοχος «Σπυρίδων Νικ. Μπίμπος» ζητά παράταση δύο (2) μηνών έως τις 30/07/2023, για τους εξής λόγους:

- οι συνθήκες της φθινοπωρινής περιόδου (άνεμοι μεγάλης έντασης και έντονες βροχοπτώσεις ) δεν επέτρεπαν την καθημερινή εργασία,
- για τη σύνταξη και έγκριση του Α.Π.Ε., προκειμένου να συμπεριληφθούν αυξομειώσεις ποσοτήτων,
- ο ανάδοχος αιτήθηκε ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ με τις 34375/7574/26-04-2023 και 36182/7934/02-05-2023 αιτήσεις του, λόγω μη πληρωμής του 1ου λογαριασμού, ο οποίος εγκρίθηκε από την Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Κεφ/νίας με το αρ. πρωτ. 6691/1572/30-01-2023 έγγραφό της (ημ/νία υποβολής 1<sup>ου</sup> λογαριασμού 25-1-2023), όπως προβλέπεται από το αρ. 152, παρ. 10 και αρ. 161, παρ. 3 του Ν. 4412/16.

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ' όψη :

1. Το γεγονός ότι υπολείπονται εργασίες από την ομάδα Α και την ομάδα Β προκειμένου να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο του έργου , και αυτές είναι απαραίτητες για την καλή λειτουργία του Οδικού Δικτύου και την θερινή περίοδο του 2023.
2. Το γεγονός ότι πρέπει να συνταχθεί ο 1ος Α.Π.Ε. ο οποίος θα συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων σε σχέση με την αρχική σύμβαση.
3. Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχει πληρωθεί ο ανάδοχος τον 1ο λογαριασμό και ως εκ τούτου το έργο εξακολουθεί να βρίσκεται σε διακοπή.

### Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α

την χορήγηση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Ο.Δ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ** » αναδόχου **ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚ. ΜΠΙΜΠΟΣ (ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΕΔΕ)** από την λήξη της προθεσμίας (31/05/2023) για 2 μήνες, έως 31/07/2023, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης.

#### Συνημμένα:

Η υπ' αρ. 34375/ 7574/26-4-2023 αίτηση του αναδόχου

Η Προϊσταμένη Τ.Σ.Ε.

#### Εσωτ. Διανομή

1. Τ.Σ.Ε.
2. Σ. Πανερης

Διον. Κακονύκτη  
Πολ. Μηχανικός

D2  
26-04-2023  
J

73E (27-4-2023)  
Ε. Πανηγύρας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚ ΜΠΙΜΠΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΕΔΕ

Αριθ. Πρωτ. 34895/7574  
Ελήφθη την 26-04-2023

ΑΝΩ ΛΑΨΙΣΤΑ, 45333, ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΤΗΛ. 6944979749

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΕΟΔ  
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ

Π/Υ: 290.000,00 με το ΦΠΑ

**Προς**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ  
Αργοστολι  
Τ.Κ 28100 Κεφαλονια  
Τηλ : 2671360556  
Υποψη Επιβλεψης  
spaneris@pin.gov.gr  
dkakonikti@pin.gov.gr

Θεμα : α) Ειδική δήλωση διακοπής εργασιών βάσει του Ν4412/2016  
β) Παράταση εκτέλεσης εργασιών 60 μέρες έως (30/07/2023)

ΕΡΓΟ : « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Ο.Δ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ &  
ΙΘΑΚΗΣ » αναδόχου εταιρείας « Σπυριδων Νικ. Μπιμπος .

Παρακαλώ για την έγκριση παράτασης εκτέλεσης εργασιών του ανωτέρω έργου και για χρονικό διάστημα 60 ημερών από την ημερομηνία λήξης της προηγούμενης προθεσμίας , δηλαδή έως 30/07/2023 , λόγω σύνταξης και έγκρισης του ΔΠΕ προκειμένου να συμπεριληφθούν αυξομειώσεις ποσοτήτων καθώς και λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών των τελευταίων μηνών ( θυελλώδεις άνεμοι και έντονες βροχοπτώσεις ) .

Επισημαίνεται ότι εκκρεμεί έως και σήμερα η πληρωμή του 1<sup>ου</sup> Λογαριασμού του έργου ο οποίος έχει εγκριθεί από την Δ/νουσα Υπηρεσία με τον αριθμ. πρωτ. 6691/1572/30-01-2023 και εξαιτίας αυτού αιτούμαι και την ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ των εργασιών στο παραπάνω εργο σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 αρθρο 175 .

Ιωάννινα 26/04/2023

Για την εταιρεία

Σπυριδων Μπιμπος

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚ ΜΠΙΜΠΟΣ  
ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΕΔΕ  
ΑΝΩ ΛΑΨΙΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ  
ΑΦΜ: 063343153 ΔΟΥ: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
ΤΗΛ: 6944 979 749  
email: info@gardenmall.gr

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

Αικατερίνη Μοθωναίου  
Κωνσταντίνος Ζορμπάς  
Εμμανουήλ Ορφανουδάκης  
Θεόδωρος Χαλικιάς  
Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης  
Νικόλαος Γκισγκίνης  
Ιωάννης Ροντογιάννης

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το ανωτέρω πρακτικό.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την χορήγηση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Ο.Δ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ » αναδόχου ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚ. ΜΠΙΜΠΟΣ (ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΕΔΕ) από την λήξη της προθεσμίας (31/05/2023) για 2 μήνες, έως 31/07/2023, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης.

**Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 475-27/30-05-2023**

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ****Αικατερίνη Μοθωναίου****ΤΑ ΜΕΛΗ****Κωνσταντίνος Ζορμπάς****Εμμανουήλ Ορφανουδάκης****Σταύρος Τραυλός****Θεόδωρος Χαλικιάς****Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης****Νικόλαος Γκισγκίνης****Ιωάννης Ροντογιάννης****Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ****Νικόλαος Παπανικολάου**