



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το υπ' αριθμ. 34/28-06-2023 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων**

**Αριθμ. Απόφασης: 583-34/28-06-2023**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Έγκριση χορήγησης 6<sup>ης</sup> παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ”.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 28-06-2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 54833/34/23-06-2023 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας Αικατερίνης Μοθωναίου, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

Κωνσταντίνος Ζορμπάς	Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει την Πρόεδρο, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, η οποία απουσιάζει
Εμμανουήλ Ορφανουδάκης	Τακτικό Μέλος
Σταύρος Τραυλός	Τακτικό Μέλος
Θεόδωρος Χαλικιάς	Τακτικό Μέλος
Νικόλαος Γκισγκίνης	Τακτικό Μέλος
Ιωάννης Ροντογιάννης	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 63898/25798/02-09-2020 Απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε το τακτικό μέλος κα Αικατερίνη Μοθωναίου.

Απουσίαζε το τακτικό μέλος κ. Ιωάννης Αρμενιάκος

Απουσίαζε το τακτικό μέλος κ. Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης

Το μέλος κ. Ιωάννης Ροντογιάννης συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 9<sup>ου</sup> Θέματος.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Κωνσταντίνος Ζορμπάς, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Στη συνέχεια η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

**ΕΔΗ 2ο Θέμα:** Έγκριση χορήγησης 6<sup>ης</sup> παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ”.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας, κ. Κωνσταντίνου Γαστεράτου, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στη Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που

προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012, και του άρθρου 3 του Π.Δ.7/2013 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν την χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

## **1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

### **1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 59.584,80 € (με Φ.Π.Α.)
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΟΙΚ 102115/39667/29-12-2020 της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Κ.
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Π.Δ.Ε. Σ.Α.Ε.Π.522/6 (Interreg IPA CBC "Greece - Albania 2014-2020), με ΚΕ 2018ΕΠ52260020
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: υπ' αριθμ. 882-39/18-08-2021 απόφαση της Ο.Ε. της Π.Ι.Ν.
- ΑΝΑΔΟΧΟΣ: «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣ Β. ΚΩΣΤΑΝΤΗΣ – ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΣΑΓΙΑΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»
- ΕΚΠΤΩΣΗ: 23,00%
- ΣΥΜΒΑΣΗ : 79926/32525/18-10-2021
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΑΡΧ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 46.568,05 € (με Φ.Π.Α.)
- ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Μιχάλης Χαλικιόπουλος (ΟΙΚ/97178/39456/29-11-2021 απόφαση)
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ :

α) ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ: 17-02-2022

β) ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ:

- ✓ 17-05-2022 [υπ' αρ. 104-06/09-02-2022 (ΑΔΑ: Ψ7ΠΚ7ΛΕ-ΘΤΝ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων]
- ✓ 30-06-2022 [υπ' αρ. 35298/14715/17-05-2022 (ΑΔΑ: ΩΝΡΓ7ΛΕ-191) Απόφαση της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Κ. της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων]
- ✓ 30-10-2022 [υπ' αρ. 536-28/22-06-2022 (ΑΔΑ: ΨΔΟ37ΛΕ-8ΝΝ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων]
- ✓ 30-04-2023 [υπ' αρ. 930-51/25-10-2022 (ΑΔΑ: ΩΝΚΧ7ΛΕ-ΒΣΚ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων]
- ✓ 30-06-2023 [υπ' αρ. 27645/11790/28-04-2023 (ΑΔΑ: 6Δ1Θ7ΛΕ-Κ36) Απόφαση της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Κ. της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων]

### **1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

Η παρούσα εργολαβία αφορά στην εκτέλεση εργασιών κατασκευής μικρού πράσινου σημείου επί της οδού Επτανήσου στην Κέρκυρα.

Συγκεκριμένα, προβλέπονται εργασίες καθαρισμού του χώρου από τα υπάρχοντα φυτά, κατασκευή τοιχίου περίφραξης ύψους 0,50 m, κατασκευή βάσης από σκυρόδεμα διαστάσεων 3,00 m x 6,00 m x 0,20 m για την έδραση ενός οικίσκου, κατασκευή δύο βάσεων από σκυρόδεμα για την έδραση δύο container ανταποδοτικής ανακύκλωση διαστάσεων 4,25 m x 3.30 m x 0,20 m το καθένα, κατασκευή περίφραξης με σιδηροσωλήνες και πλέγμα, κατασκευή δύο θυρών τετράφυλλων, εκ των οποίων η μία θα έχει καθαρό άνοιγμα 4,00 m και η άλλη 6,00 m, κατασκευή στεγάστρου στο χώρο που θα τοποθετηθούν οι κάδοι (θα περιλαμβάνει 6 κατακόρυφους σιδηροδοκούς διατομής 0,16 m x 0,16 m και ύψους 3,00 m και 7 οριζόντιους διατομής 0,10 m x 0,10 m, και επιστέγαση με γαλβανισμένη αυλακωτή λαμαρίνα), τοποθέτηση εγκιβωτισμένων τσιμεντοσωλήνων διατομής 0,60 m για να επιτρέπεται η είσοδος των οχημάτων στο χώρο και παράλληλα να εξασφαλίζεται η απορροή των όμβριων υδάτων στον υπάρχοντα αύλακα, οδοστρωσία και ασφαλτόστρωση στους χώρους διέλευσης των οχημάτων, τοποθέτηση 11 σιδηροϊστών 6 m με τα αντίστοιχα φωτιστικά και ενός ηλεκτρικού πίνακα.

### **1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

Έχουν εκτελεσθεί εργασίες για τον καθαρισμό και την εκθάμνωση του εργοταξιακού χώρου, εργασίες εκσκαφών και εξυγίανσης, κατασκευή υπόβασης, κατασκευή περιμετρικής περίφραξης, τοποθέτηση

τσιμεντοσωλήνων Φ60.

#### **1.4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ**

1.4.1. Αρχική Σύμβαση ποσού 59.584,80 € (με Φ.Π.Α.).

1.4.2. -

#### **1.5. ΠΛΗΡΩΜΕΣ**

1.5.1. -

## **2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

Η ανάδοχος κοινοπραξία με το από 29-05-2023 έγγραφό της αιτήθηκε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ», για τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι την 30-09-2023 προκειμένου να υλοποιήσει τις προβλεπόμενες εργασίες, επικαλούμενη την ανάγκη σύνταξης και έγκρισης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

#### **Κατόπιν αυτών και λαβόντες υπ' όψη :**

1. Την με αρ. πρωτ. ΟΙΚ/43604/18207/23-05-2023 Ειδική Εντολή μας προς την ανάδοχο κοινοπραξία, για την εκπόνηση στατικής μελέτης για την κατασκευή του στεγάστρου.
2. Ότι σύμφωνα με τις γενόμενες επιμετρήσεις των εκτελεσμένων εργασιών αλλά και εξαιτίας λαθών της προμέτρησης της μελέτης, υφίσταται πράγματι ανάγκη σύνταξης και έγκρισης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.
3. Τα προβλεπόμενα στο άρθρο 147 του Ν.4412/16 σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊστάμενη αρχή παράταση προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου.
4. Το γεγονός ότι το έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» αποτελεί υποέργο της πράξης «WASTE RREACT», η οποία χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg "Greece-Albania 2014-2020" και οφείλει να έχει ολοκληρωθεί στο σύνολό της έως και την 30<sup>η</sup>-09-2023.

## **ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ**

Την χορήγηση 6<sup>ης</sup> παράτασης (με αναθεωρήσεις) της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ», αναδόχου «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣ Β. ΚΩΣΤΑΝΤΗΣ – ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΣΑΓΙΑΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ», για δύο (2) μήνες, ήτοι μέχρι και την 30<sup>η</sup>-08-2023.

#### **ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ**

1. Αίτηση αναδόχου Κ/Ξ.
2. Η με αρ. πρωτ. ΟΙΚ/43604/18207/23-05-2023 Ειδική Εντολή μας.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Κ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ  
Η/Μ Μηχανικός ΠΕ/Α´

A.T.E.  
29/05/2023

**ΑΙΤΗΣΗ**

Της Κ/ΕΙΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ  
-ΣΑΓΙΑ ΜΙΧΑΗΛ

Δ/ΝΣΗ: ΑΓΡΟΣ- ΚΕΡΚΥΡΑ

ΤΗΛ.: 6977192248  
FAX: 26610-49619  
e-mail: stkwsta@gmail.com

**ΠΡΟΣ ΤΗΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.ΚΕΡΚΥΡΑΣ**

Υπ' όψιν Κου Χαλικιόπουλου Μ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙ/ΣΗΣ, ΟΙΚΟΝ & ΠΛΗΚΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - Τ. ΓΡΑΜ/ΤΕΛΕΣ  
Αριθμ. Πρωτ.: 45347/Τ9106  
Ημερ. Παραλαβής: 29-05-2023

**ΘΕΜΑ: Χορήγηση 5<sup>ης</sup> παράτασης για το έργο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»**

Κύριοι,

Λόγω της ανάγκης σύνταξης και έγκρισης του αναγκαίου 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. παρακαλώ για τη χορήγηση 3μηνης παράτασης εκτέλεσης των εργασιών του ως άνω έργου .

ΚΕΡΚΥΡΑ 29/05/2023  
ΜΕΤΑ ΤΙΜΗΣ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΟΥΣΑ Κ/ΕΙΑ  
ΣΤ.ΚΩΣΤΑΝΤΗΣ

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Κωνσταντίνος Ζορμπάς
2. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης
3. Σταύρος Τραυλός
4. Θεόδωρος Χαλικιάς
5. Νικόλαος Γκισγκίνης
6. Ιωάννης Ροντογιάννης

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το ανωτέρω πρακτικό.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει την χορήγηση 6<sup>ης</sup> παράτασης (με αναθεωρήσεις) της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ», αναδόχου «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣ Β. ΚΩΣΤΑΝΤΗΣ – ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΣΑΓΙΑΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ», για δύο (2) μήνες, ήτοι μέχρι και την 30<sup>η</sup>-08-2023.

Το μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δήλωσε ότι ψηφίζει κατά.

Το μέλος κ. Ιωάννης Ροντογιάννης δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό.

**Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 583-34/28-06-2023**

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Κωνσταντίνος Ζορμπάς**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Εμμανουήλ Ορφανουδάκης**

**Σταύρος Τραυλός**

**Θεόδωρος Χαλικιάς**

**Νικόλαος Γκισγκίνης**

**Ιωάννης Ροντογιάννης**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Νικόλαος Παπανικολάου**