



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 34/28-06-2023 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. Απόφασης: 585-34/28-06-2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 1^η παράταση προθεσμίας του έργου: «ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΠΩΝ – ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπ/σμού 150.000,00€ με ΦΠΑ, ΣΑΕΠ 022, Κ.Ε.2018ΕΠ52200008

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 28-06-2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 54833/34/23-06-2023 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας Αικατερίνης Μοθωναίου, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Κωνσταντίνος Ζορμπάς	Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει την Πρόεδρο, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, η οποία απουσιάζει
Εμμανουήλ Ορφανουδάκης	Τακτικό Μέλος
Σταύρος Τραυλός	Τακτικό Μέλος
Θεόδωρος Χαλικιάς	Τακτικό Μέλος
Νικόλαος Γκισγκίνης	Τακτικό Μέλος
Ιωάννης Ροντογιάννης	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 63898/25798/02-09-2020 Απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε το τακτικό μέλος κα Αικατερίνη Μοθωναίου.

Απουσίαζε το τακτικό μέλος κ. Ιωάννης Αρμενιάκος

Απουσίαζε το τακτικό μέλος κ. Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης

Το μέλος κ. Ιωάννης Ροντογιάννης συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 9^{ου} Θέματος.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Κωνσταντίνος Ζορμπάς, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΕΔΗ 4ο Θέμα: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 1^η παράταση προθεσμίας του έργου: «ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΠΩΝ – ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπ/σμού 150.000,00€ με ΦΠΑ, ΣΑΕΠ 022, Κ.Ε.2018ΕΠ52200008

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 4ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας, κ. Ευάγγελου Μοσχονά, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε εκτέλεση της § 1γ του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να καταρτίζει τους όρους, να συντάσσει τις διακηρύξεις, να διεξάγει και κατακυρώνει κάθε μορφή δημοπρασιών και διαγωνισμών εφαρμοζομένων των σχετικών διατάξεων του Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τις απαραίτητες εργασίες για την άμεση αποκατάσταση οπών – βλαβών των υφισταμένων οδοστρωμάτων του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Λευκάδας.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπ' όψιν :

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Προϋπολογισμός μελέτης :	150.000,00€ με Φ.Π.Α.
Ημερομηνία δημοπράτησης :	12-01-2022
Πηγή Χρηματοδότησης :	ΣΑΕΠ 022, Κ.Ε.2018ΕΠ52200008
Έκπτωση Δημοπρασίας (μέση) :	35,03 %
Ημερομηνία Σύμβασης:	11-07-22
Ποσό συμφωνητικού:	97.896,18 € (με ΦΠΑ 24%)
Συμβατική προθεσμία περαίωσης:	10-07-2023

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

(Συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικειμένου)

Με την μελέτη αυτή προϋπολογισμού 150.000,00 € μαζί με το Φ.Π.Α. θα πραγματοποιηθούν εργασίες για την άμεση αποκατάσταση οπών – βλαβών των υφισταμένων οδοστρωμάτων του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Λευκάδας.

1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Μέχρι σήμερα έχουν εκτελεστεί εργασίες της τάξης του 60 % του συνόλου του έργου.

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος με την από 01-06-2023, με αρ. πρωτ. 47317/7261/01-06-2023 της Υπηρεσίας μας αίτησή του, αιτείται παράταση των εργασιών έως 10-10-2023, λόγω του ότι:

- Το έργο έως σήμερα έχει ολοκληρωθεί κατά 60 %
- οι χειμερινοί μήνες ήταν με συχνές βροχοπτώσεις που συνεχίζονται έως σήμερα, παρουσιάζονται νέες ζημιές στο οδόστρωμα και απαιτούνται νέες παρεμβάσεις και επούλωση των λάκκων.
- κατά τους χειμερινούς μήνες, λόγω κακών καιρικών συνθηκών, δεν μπορούσαν να γίνουν εργασίες ασφαλτόστρωσης
- κατά τους καλοκαιρινούς μήνες η κυκλοφορία των οχημάτων αυξάνεται λόγω της τουριστικής περιόδου όπου παρουσιάζονται συχνά νέες ζημιές στο οδόστρωμα

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημ. Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας γνωμοδότησε ομόφωνα για την χορήγηση της 1^{ης} παράτασης προθεσμίας του έργου, μέχρι **10-10-2023** «με αναθεώρηση» σύμφωνα με την 6^η πράξη, της 5ης συνεδρίασης /06-06-2023.

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπόψη :

1. Τα προβλεπόμενα του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 με θέμα «Προθεσμίες» έργων.
2. Την αίτηση του αναδόχου

3. Την ανωτέρω 6^η Πράξη/06-06-2023 (θέμα 6ο) της 5ης συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Λευκάδας που γνωμοδότησε για παράταση έως 10-10-2023.

Εισηγούμεθα

την χορήγηση 1^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΠΩΝ – ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπ/σμού 150.000,00€ με ΦΠΑ, ΣΑΕΠ 022, Κ.Ε.2018ΕΠ52200008, αναδόχου ΦΟΥΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, μέχρι την 10-10-2023 με αναθεώρηση.

Συνημμένα:

1. Η από 06-06-2023 8^η πράξη της 5ης Συνεδρίασης του Τ. Σ.Δ.Ε της Π.Ε. Λευκάδας
2. Η με από 01-06-2023 αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΣΥΓΚ. ΕΡΓΩΝ

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π. Ε. Λ.

Παναγιώτης Κομποτιάτης
Πολιτικός Μηχ/κός Π.Ε./Α'

Ευάγγελος Μοσχονάς
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε./Α'

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

ΧΑ, Φ.Ε.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Απόσπασμα Πρακτικού 5ης Συνεδρίασης/06-06-2023

Στα γραφεία της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας (ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ), συνήλθε σήμερα **06 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023** ημέρα **ΤΡΙΤΗ** και ώρα **10:00 π.μ.**, το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας που συγκροτήθηκε με την με αρ. Πρωτ. 12167/1870/21-02-2022 (ΑΔΑ: ΨΓΚΥ7ΛΕ-ΡΣΡ) Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων και κατόπιν της από 31-05-2023 Πρόσκλησης του Προέδρου κ. Ευάγγελου Μοσχονά, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. **Ευάγγελος Μοσχονάς**, Πρόεδρος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας
2. **Στέφανος Κακλαμάνης**, υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας
3. **Σπυρίδων Λάζαρης**, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ, εκπρόσωπος ΤΕΕ.
4. **Αναστασία Βούλγαρη**, Πολιτικό Μηχανικό - Ε.Δ.Ε, εκπρόσωπος της ΠΕΔΜΕΔΕ.
5. **Σπυρίδωνας Λύγδας**, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, Αντιδήμαρχος ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, εκπρόσωπος ΠΕΔ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
6. **Γεώργιος Κοντοπρίας**, εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εμπειροτεχνών (Εργοληπτών Δημοσίων Έργων), για θέματα εμπειροτεχνών

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. 12167/1870/21-02-20220 (ΑΔΑ: ΨΓΚΥ7ΛΕ-ΡΣΡ) Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Λευκάδας, Ιωάννης Λούβρος.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του νόμου απαρτία ο Πρόεδρος του Τεχνικού Συμβουλίου, κος **Ευάγγελος Μοσχονάς**, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Τα μέλη του Τεχνικού Συμβουλίου προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 6ο : Γνωμοδότηση επί της έγκρισης της **1ης Παράτασης** του έργου: «**ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΠΩΝ – ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ**», προϋπολογισμού 150.000,00 € με ΦΠΑ και συνολικής δαπάνης 97.896,18 € με ΦΠΑ, αναδόχου **ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΟΥΚΑΣ ΕΔΕ**.

Εισηγητής κ. Παναγιώτης Κομποτιάτης

ΠΡΑΞΗ 6η (Θέμα 6ο)

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αποδεχόμενο την Εισήγηση της Υπηρεσίας, γνωμοδοτεί **ΟΜΟΦΩΝΑ** για την έγκριση της **1ης Παράτασης** του έργου: «**ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΠΩΝ – ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ**», προϋπολογισμού 150.000,00 € με ΦΠΑ και συνολικής δαπάνης 97.896,18 € με ΦΠΑ, αναδόχου **ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΟΥΚΑΣ ΕΔΕ**, κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως **10/10/2023**.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Το Συμβούλιο μη έχοντας άλλα θέματα να συζητήσει λύει τη συνεδρίαση.

Λευκάδα **06-06-2023**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ευάγγελος Μοσχονάς

ΤΑ ΜΕΛΗ
Στέφανος Κακλαμάνης
Σπυρίδων Λάζαρης
Αναστασία Βούλγαρη
Σπυρίδων Λύγδας
Γεώργιος Κοντοπρίας (για θέματα 1^ο έως και 4^ο)



Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ιωάννης Λούβρος

Δ.Τ.Ε
1-6-2023

ΑΙΤΗΣΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΟΥΚΑΣ
ΠΟΛ - ΜΗΧ ΕΔΕ
ΒΛΑΧΟΥΤΣΗ 7
ΑΡΤΑ
ΤΗΛ 2681072988
.6942 470551 - 6942470555

ΤΣΕ 1-6-23 αω

ΠΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΙΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αριθ. πρωτ. 49317/7261
Ημερομηνία: 1-6-2023

ΥΠ ΟΨΗ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΟΥΒΡΟΣ

ΕΡΓΟ : ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΠΩΝ - ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΘΕΜΑ : 1η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο συνολικός αρχικός χρόνος εκτέλεσης του έργου όπως προβλεπόταν από την σύμβαση ήταν δώδεκα μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού 10-07-22 δηλαδή 10-07-2023

Το έργο έως σήμερα έχει ολοκληρωθεί κατά 60% και επειδή οι χειμερινοί μήνες ήταν με συχνές βροχοπτώσεις που συνεχίζονται έως σήμερα παρουσιάζονται νέες ζημιές στο οδόστρωμα και απαιτούν νέες παρεμβάσεις και επούλωση των λάκκων.

Επίσης κατά τους χειμερινούς μήνες λόγω κακών καιρικών συνθηκών δεν μπορούσαν να γίνουν εργασίες ασφαλιτόστρωσης.

Οι εργασίες ασφαλιτόστρωσης τελειώνουν έως το τέλος Ιουνίου.

Επειδή κατά τους καλοκαιρινούς μήνες η κυκλοφορία των οχημάτων αυξάνεται λόγω της τουριστικής περιόδου παρουσιάζονται συχνά νέες ζημιές στο οδόστρωμα

Για την αποφυγή ατυχημάτων και για την άμεση αποκατάσταση των νέων ζημιών στο οδόστρωμα και με την σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας απαιτείται παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών έως 10-10-203

Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες

Λευκάδα 31 - 05 -2023
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΦΟΥΚΑΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΚΟΣ - Ε.Δ.Ε.
ΒΛΑΧΟΥΤΣΗ - ΑΡΤΑ
Τηλ: 26810 72988
Α.Φ.Μ.044845854 Δ.Ο.Υ.ΑΡΤΑΣ

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Κωνσταντίνος Ζορμπάς
2. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης
3. Σταύρος Τραυλός
4. Θεόδωρος Χαλικιάς
5. Νικόλαος Γκισγκίνης
6. Ιωάννης Ροντογιάννης

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το ανωτέρω πρακτικό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση 1^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΠΩΝ – ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπ/σμού 150.000,00€ με ΦΠΑ, ΣΑΕΠ 022, Κ.Ε.2018ΕΠ52200008, αναδόχου ΦΟΥΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, μέχρι την 10-10-2023 με αναθεώρηση.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 585-34/28-06-2023

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κωνσταντίνος Ζορμπάς

ΤΑ ΜΕΛΗ

Εμμανουήλ Ορφανουδάκης

Σταύρος Τραυλός

Θεόδωρος Χαλικιάς

Νικόλαος Γκισγκίνης

Ιωάννης Ροντογιάννης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου