



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 37/11-07-2023 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. Απόφασης: 636-37/11-07-2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 1^η παράταση του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2021-2022» Π/Υ: 700.000,00€ (με το Φ.Π.Α.)

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 11-07-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 58784/37/06-07-2023 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας Αικατερίνης Μοθωναίου, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου	Πρόεδρος
2. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης	Τακτικό Μέλος
3. Γεώργιος Στασινόπουλος	Αναπληρωματικό μέλος
4. Θεόδωρος Χαλικιάς	Τακτικό Μέλος
5. Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης	Τακτικό Μέλος
6. Νικόλαος Γκισγκίνης	Τακτικό Μέλος
7. Ιωάννης Ροντογιάννης	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 63898/25798/02-09-2020 Απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε το μέλος κ. Κωνσταντίνος Ζορμπάς

Απουσίαζε το μέλος κ. Ιωάννης Αρμενιάκος.

Απουσίαζε το μέλος κ. Σταύρος Τραυλός.

Το μέλος κ. Γεώργιος Στασινόπουλος συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 6^{ου} Θέματος.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

16ο Θέμα: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 1^η παράταση του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2021-2022» Π/Υ: 700.000,00€ (με το Φ.Π.Α.).

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 16ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Π.Ε. Ζακύνθου, κας Αγγελικής Κακολύρη, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 186/1996 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν χορήγηση προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ**1.1 Στοιχεία έργου**

- Προϋπολογισμός: 700.000,00 € (με Φ.Π.Α.)
Οικ 32266/5514/07-05-2021
- Απόφαση έγκρισης μελέτης: (ΑΔΑ:6ΗΓ57ΛΕ-NBM) Δ/ση Τεχνικών Έργων / Π.Ε. Ζακύνθου
ΣΑΕΠ522, Κ.Ε. 2020ΕΠ52200001
- Χρηματοδότηση:
- Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 04-08-2021
- Απόφαση κατακύρωσης 1229-57/09-12-2021 Οικονομική Επιτροπή/Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
- Διαγωνισμού: 17,00 % (δεκαεπτά και μηδέν εκατοστά επί τοις εκατό)
- Έκπτωση:
- Ποσό συμφωνητικού: 581.586,70 € (με το Φ.Π.Α.)
- Σύμβαση: 12407/2336/28-04-2022
- Επιβλέποντες: Μιχαήλ Γιατράς
- Προθεσμίες: οικ 34569/7083/04-05-2022
Αρχικής Σύμβασης 22-07-2023

1.2 Προβλεπόμενο από τη μελέτη αντικείμενο

Το έργο αφορά στην εκτέλεση των εργασιών που απαιτούνται για την άμεση αποκατάσταση μεμονωμένων σποραδικών φθορών στο Επαρχιακό και Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Ζακύνθου έτσι ώστε να επιτευχθεί η ασφαλής διέλευση των τμημάτων του εν λόγω δικτύου.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν ενδεικτικά: αποκατάσταση βλαβών των ασφαλικών των οδοστρωμάτων, άρση καταπτώσεων και κατολισθήσεων, καθαρισμός τάφρων και οχετών, κατασκευές τεχνικών έργων, εργασίες οδοστρωσίας, αποκατάσταση λακκουβών – καθιζήσεων, τοποθέτηση ή αντικατάσταση οριζόντιας και κάθετης σήμανσης, στηθαίων ασφαλείας και τεχνική αστυνόμευση των ανωτέρω οδών.

Οι περιληφθείσες στην μελέτη εργασίες ενδεικτικά έχουν να κάνουν με τα εξής:

- A. Χωματοουργικά
- B. Τεχνικά Έργα
- Γ. Οδοστρωσία - Ασφαλτικά
- Δ. Σήμανση – Ασφάλιση
- ΣΤ. Εργασίες Πρασίνου

1.3 Εκτελεσμένο αντικείμενο

Μέχρι σήμερα έχουν εκτελεστεί τα εξής:

- Χωματοουργικά 15% περίπου: Οι εργασίες περιλαμβάνουν τον καθαρισμό τάφρων, εκσκαφές, άρση καταπτώσεων, καθαιρέσεις, επιχώσεις κ.α.
- Τεχνικά Έργα 95% περίπου: Οι εργασίες περιλαμβάνουν την κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης Ο/Σ, αντιστήριξη πρανών με συρματοκιβώτια, κατασκευή σωληνωτών, λιθοδομές κ.α.
- Οδοστρωσία – Ασφαλτικά 20% περίπου: Οι εργασίες αφορούν την ανακατασκευή ασφαλτοτάπητα και επισκευή (καθίσματα και λακκούβες) του οδοστρώματος τοπικά.
- Σήμανση – Ασφάλιση 80% περίπου: Οι εργασίες αφορούν αποκατάσταση και συμπλήρωση της υφιστάμενης σήμανσης, τοποθέτηση χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας και διαγράμμιση οδών.
- Εργασίες πρασίνου 0% περίπου: Οι εργασίες αφορούν κοπή και ανανέωση κόμης δέντρων διαφόρων υψών.

1.4 Διαμορφωθείσα σύμβαση

Η σύμβαση του έργου ανέρχεται στο ποσό των 581.586,70 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

1.5 Πληρωμές

Μέχρι σήμερα έχουν πληρωθεί ο 1^{ος} και ο 2^{ος} λογαριασμός συνολικού ποσού 225.965,56 Ευρώ (με το Φ.Π.Α.)

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Έχει κατατεθεί η υπ' αριθμ. πρωτ. 55475/10638/27-06-2023 αίτηση του αναδόχου, με την οποία αιτείται παράταση έξι (6) μηνών της προθεσμίας στο έργο επειδή έως τώρα υπήρξε μικρή ανάγκη για συντήρηση των Επαρχιακών Οδών της Π.Ε. Ζακύνθου.

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ' όψη :

Ότι η φύση του έργου απαιτεί την εκτέλεση εργασιών μόνο όταν εμφανίζεται η ανάγκη γι' αυτές

Εισηγούμαστε

Την χορήγηση της 1^{ης} παράτασης έξι (6) μηνών της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «**ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2021-2022**» μέχρι την 31^η -12-2023, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες της σύμβασης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΚΟΛΥΡΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ
Γ.ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ & ΣΙΑ
Ο.Ε.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΦΙΛΙΤΑ 30
ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΤΗΛ: 2695042810

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΤΗΝΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Αρ. Πρωτ.: 55485/10638
Ημέρ/νια: 27-06-2023

Προς
ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡ/ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΘΕΜΑ: Παράταση εργασιών κατασκευής έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2021-2022».

Ζάκυνθος, 27/06/2023

Κατόπιν της από 28/04/2022 υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2021-2022» της αναδόχου εταιρείας Γ. ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. επειδή οι ανάγκες της συντήρησης των επαρχιακών οδών Ζακύνθου εκτελούνται με το έργο του θέματος και μέχρι τώρα δεν υπήρξαν ανάγκες, παρακαλώ όπως μας χορηγήσετε παράταση εργασιών μέχρι την 31/12/2023 προκειμένου να ολοκληρωθεί η εκτέλεση του προϋπολογισμού με εργασίες που θα προκύψουν μέχρι τότε.

Ο ΑΙΤΩΝ

Γ. ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΦΙΛΙΤΑ 30 ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΑΦΜ 800556170 ΔΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΗΛ.: 2695042810 FAX: 2695041463

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία το μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δήλωσε ότι καταψηφίζει διότι δεν θεωρεί ότι ο λόγος της παράτασης είναι αληθής.

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

Αικατερίνη Μοθωναίου
Εμμανουήλ Ορφανουδάκης
Γεώργιος Στασινόπουλος
Θεόδωρος Χαλικιάς
Χρήστος-Ηρακλής Σκούρης
Νικόλαος Γκισγκίνης
Ιωάννης Ροντογιάννης

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το ανωτέρω πρακτικό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την χορήγηση της 1^{ης} παράτασης έξι (6) μηνών της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2021-2022» μέχρι την 31^η -12-2023, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες της σύμβασης.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 636-37/11-07-2023

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**Αικατερίνη Μοθωναίου****ΤΑ ΜΕΛΗ****Εμμανουήλ Ορφανουδάκης****Γεώργιος Στασινόπουλος****Θεόδωρος Χαλικιάς****Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης****Νικόλαος Γκισγκίνης****Ιωάννης Ροντογιάννης****Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ****Νικόλαος Παπανικολάου**