



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 37/11-07-2023 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. Απόφασης: 641-37/11-07-2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΟΥΣ ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΕΣ»

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 11-07-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 58784/37/06-07-2023 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας Αικατερίνης Μοθωναίου, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου	Πρόεδρος
2. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης	Τακτικό Μέλος
3. Γεώργιος Στασινόπουλος	Αναπληρωματικό μέλος
4. Θεόδωρος Χαλικιάς	Τακτικό Μέλος
5. Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης	Τακτικό Μέλος
6. Νικόλαος Γκισγκίνης	Τακτικό Μέλος
7. Ιωάννης Ροντογιάννης	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 63898/25798/02-09-2020 Απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε το μέλος κ. Κωνσταντίνος Ζορμπάς

Απουσίαζε το μέλος κ. Ιωάννης Αρμενιάκος.

Απουσίαζε το μέλος κ. Σταύρος Τραυλός.

Το μέλος κ. Γεώργιος Στασινόπουλος συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 6^{ου} Θέματος.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΕΗΔ 5ο Θέμα: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΟΥΣ ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΕΣ»

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 5ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας, κ. Κωνσταντίνου Γαστεράτου, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στη Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 186/1996 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή, που αφορούν σε χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 60.000,00 € με Φ.Π.Α.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚ. ΜΕΛ. : ΟΙΚ 49074/19867/10-07-2020
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Π.Δ.Ε.
- ΗΜΕΡ. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 21/04/2021
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜ. : 866-38/10-08-2021 απόφαση της Ο.Ε. της Π.Ι.Ν.
- ΕΚΠΤΩΣΗ : 8,00%
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 55.536,28 € μαζί με Φ.Π.Α.
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 23-09-2021
- ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ : ΓΡΑΝΑ ΙΩΑΝΝΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΟΙΚ 75515/30707/27-09-2021
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 23-12-2021
1^{ης} ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 23-03-2021
2^{ης} ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 23-06-2022
3^{ης} ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 08-10-2022
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΛΟΓΩ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 30-07-2023

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η παρούσα εργολαβία αφορά εργασίες κατασκευής γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 στους Κυνοπιάστες. Συγκεκριμένα θα εκτελεστούν εργασίες διαμόρφωσης του χώρου, κατασκευής υπόβασης, τοποθέτησης συνθετικού χλοοτάπητα, κατασκευής καναλιών απορροής περιμετρικά του γηπέδου και κατασκευής περίφραξης.

1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έχει γίνει η εκσκαφή του χώρου, η διαμόρφωση των κλίσεων, η κατασκευή της υπόβασης και της βάσης και η κατασκευή περιμετρικών τοιχείων, όπου απαιτούνταν, λόγω υψομετρικής διαφοράς με τον περιβάλλοντα χώρο και η κατασκευή των περιμετρικών καναλιών για την απορροή των όμβριων υδάτων και τέλος έχουν τοποθετηθεί οι εσχάρες στα κανάλια. Επίσης, ο ανάδοχος έχει προμηθευτεί τα απαιτούμενα υλικά για την περίφραξη του γηπέδου και στο αμέσως προσεχές διάστημα θα ξεκινήσει τις εργασίες κατασκευής της.

1.4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Η Σύμβαση του έργου ανέρχεται στο ποσό των 55.536,28 € μαζί με Φ.Π.Α.

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος με το υπ' αρ. πρωτ. 56601/23792/29-06-2023 έγγραφό του, αιτείται παράταση προθεσμίας επειδή απαιτείται σύνταξη Α.Π.Ε. για την τακτοποίηση των εκτελεσμένων και ανεκτέλεστων εργασιών.

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ' όψη:

1. Τα προβλεπόμενα του άρθρου 147 Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊσταμένη αρχή παράταση προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου.

2. Το γεγονός ότι οι καθυστερήσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Εισηγούμεθα

την χορήγηση 4ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΟΥΣ ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΕΣ**» αναδόχου **ΚΩΣΤΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ** κατά 3 μήνες, ήτοι μέχρι την 30-10-2023.

Συν/να

Αίτημα αναδόχου για παράταση

Ε.Δ.

Χρονολογικό αρχείο

**Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡ/ΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ**

**ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Η/Μ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α'**

ΚΩΣΤΑΝΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΤΕΧΝ.ΜΗΧ/ΚΟΣ -Ε.Δ.Ε.
ΣΚΡΙΠΕΡΟ
ΚΕΡΚΥΡΑ

ΤΗΛ.: 6977192248
FAX: 26610-49619
e-mail: stkwsta@gmail.com

Κέρκυρα 29/06/2023

ΠΡΟΣ:

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ.ΕΡΓΩΝ
Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ &
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΠΙΒΛΕΨΗ: ΚΑ ΙΓΡΑΝΑ

**ΘΕΜΑ: Χορήγηση 5^{ης} παράτασης για το έργο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5
ΣΤΟΥΣ ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΕΣ»**

Κύριοι,

Λόγω της αναγκαιότητας σύνταξης Α.Π.Ε. για την τακτοποίηση των εκτελεσμένων και ανεκτέλεστον εργασιών παρακαλώ να μου χορηγήσετε 3μηνη παράταση εκτέλεσης των εργασιών του ως άνω έργου.

ΜΕΤΑ ΤΙΜΗΣ
Ο ΑΙΤΩΝ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από STAMATIOS
KOSTANTIS

Ημερομηνία: 2023.06.29 14:34:45 EEST

Σ. ΚΩΣΤΑΝΤΗΣ
Ε.Δ.Ε.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία το μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά επισημαίνοντας τις καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του έργου και τις ευθύνες της Περιφερειακής Αρχής. Στη συνέχεια το μέλος κ. Θεόδωρος Χαλικιάς δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά με το ίδιο σκεπτικό.

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

Αικατερίνη Μοθωναίου
Εμμανουήλ Ορφανουδάκης
Γεώργιος Στασινόπουλος
Θεόδωρος Χαλικιάς
Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης
Νικόλαος Γκισγκίνης
Ιωάννης Ροντογιάννης

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το ανωτέρω πρακτικό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση 4ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΟΥΣ ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΕΣ» αναδόχου ΚΩΣΤΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ κατά 3 μήνες, ήτοι μέχρι την 30-10-2023.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 641-37/11-07-2023

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Εμμανουήλ Ορφανουδάκης

Γεώργιος Στασινόπουλος

Θεόδωρος Χαλικιάς

Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης

Νικόλαος Γκισγκίνης

Ιωάννης Ροντογιάννης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου