



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 37/11-07-2023 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. Απόφασης: 645-37/11-07-2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για παράταση προθεσμίας του έργου: «ΑΜΕΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΡΙΚΕΣ - ΚΙΟΝΙ ΙΘΑΚΗΣ».

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 11-07-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 58784/37/06-07-2023 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας Αικατερίνης Μοθωναίου, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου	Πρόεδρος
2. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης	Τακτικό Μέλος
3. Γεώργιος Στασινόπουλος	Αναπληρωματικό μέλος
4. Θεόδωρος Χαλικιάς	Τακτικό Μέλος
5. Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης	Τακτικό Μέλος
6. Νικόλαος Γκισγκίνης	Τακτικό Μέλος
7. Ιωάννης Ροντογιάννης	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 63898/25798/02-09-2020 Απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε το μέλος κ. Κωνσταντίνος Ζορμπάς

Απουσίαζε το μέλος κ. Ιωάννης Αρμενιάκος.

Απουσίαζε το μέλος κ. Σταύρος Τραυλός.

Το μέλος κ. Γεώργιος Στασινόπουλος συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 6^{ου} Θέματος.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΕΗΔ 9ο Θέμα: Εισήγηση για παράταση προθεσμίας του έργου: «ΑΜΕΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΡΙΚΕΣ - ΚΙΟΝΙ ΙΘΑΚΗΣ».

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 9ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κας Διονυσίας Κακονύκτη, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ι.Ν.) ως το αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση παρατάσεων σε δημόσια έργα του Ν. 4412/16, όπως προκύπτει από τη συνδυασμένη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ.

7/2013, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή, που αφορούν χορηγήσεις παράτασης προθεσμιών και αλλαγές συμβάσεων έργων.

• **ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 690.000,00 με Φ.Π.Α.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : υπ' αρ. 91522/19889/10-11-2022 απόφαση Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Κεφ/νίας
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΣΑΕ 055 Κ.Ε. 2003ΣΕ05500005 (ΣΑΝΑ255, Κ.Ε. 2022ΝΑ25500000)
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ : 14-12-2022
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜΟΠΡ. : υπ' αρ. 108-05/09-02-2023 (ΑΔΑ: Ψ3Γ07ΛΕ-3Υ2) απόφαση της Ο.Ε. της Π.Ι.Ν.
- ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ : 7,00%
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 642.288,49 € με Φ.Π.Α.
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 19-04-2023 (αρ. πρ. 32216/7025/19-4-2023, ΑΔΑ: 9Ο6Φ7ΛΕ-ΥΤΟ)
- ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : Σπυριδούλα Βιτωράτου, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ υπ' αρ. 34300/7568/25-4-2023 (ΑΔΑ: ΡΔΥ07ΛΕ-ΘΣΕ) Απόφαση Δ.Τ.Ε. / Τ.Σ.Ε.
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : αρχική συνολική συμβατ. προθεσμία 180 ημέρες, μέχρι **16-10-2023**
- ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ : ---

Περιληπτικό ιστορικό:

Με τις υπ' αρ. 1163-63/20-12-2022 (ΑΔΑ: ΩΖ657ΛΕ-ΩΡ0) και 108-05/09-02-2023 (ΑΔΑ: Ψ3Γ07ΛΕ-3Υ2) Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων αποφασίστηκε η ανάθεση του έργου: «ΑΜΕΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΡΙΚΕΣ - ΚΙΟΝΙ ΙΘΑΚΗΣ», Π/Υ δαπάνης 690.000,00 € με το Φ.Π.Α., στον ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΟΥΡΑΚΟ – Ε.Δ.Ε., με μέση τεκμαρτή έκπτωση 7,00%, στις τιμές του τιμολογίου της εγκεκριμένης μελέτης που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας.

Την 19η του μηνός Απριλίου του έτους 2023 υπεγράφη η Σύμβαση κατασκευής του παραπάνω έργου, αξίας εξακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων διακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ και σαράντα εννέα λεπτών (642.288,49€) και καθορίστηκε προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου το χρονικό διάστημα των εκατόν ογδόντα [180] ημερών, ήτοι μέχρι τις 16/10/2023.

Κατόπιν της υπ' αρ. 54000/11783/21-6-2023 Εντολής Εκτέλεσης Εργασιών του έργου που εξέδωσε η διευθύνουσα υπηρεσία, ο ανάδοχος έκανε τις προπαρασκευαστικές εργασίες για την κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στη θέση (4) του έργου, όπως προβλέπεται από την Ε.Σ.Υ.

Εν τούτοις, με το υπ' αρ. 17/3-7-2023 έγγραφο του Προέδρου της τοπικής Κοινότητας Κιονιού και το υπ' αρ. 58519/12705/6-7-2023 έγγραφο του Έπαρχου Ιθάκης, η υπηρεσία μας ενημερώθηκε ότι υπήρξε έντονη αντίδραση από τους κατοίκους του Κιονιού, λόγω του γεγονότος ότι το τμήμα του οδικού δικτύου Φρίκες – Κιόνι, στο οποίο προβλεπόταν να γίνουν οι εργασίες εκσκαφής και κατασκευής τοιχίου αντιστήριξης, δεν θα επιτρέψει (λόγω του υπολειπόμενου πλάτους) τη διέλευση ασθενοφόρων, πυροσβεστικών οχημάτων, οχημάτων τροφοδοσίας κ.λπ. Το γεγονός δε ότι χρονικά βρισκόμαστε στην αιχμή της τουριστικής περιόδου εντείνει το ανωτέρω πρόβλημα. Για τον λόγο αυτό, τόσο ο Πρόεδρος της τοπικής Κοινότητας Κιονιού όσο και ο Έπαρχος Ιθάκης προτείνουν την αναβολή του για τους φθινοπωρινούς μήνες.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το αντικείμενο του έργου είναι οδικές παρεμβάσεις αποκατάστασης βλαβών στο επαρχιακό οδικό τμήμα Φρίκες - Κιόνι της Π.Ε. Ιθάκης (συμπεριλαμβανομένων εργασιών χαρακτήρα οδικής ασφάλειας). Περιλαμβάνει εργασίες επιδιορθώσεων, αποκαταστάσεων ή αναβαθμίσεων βατότητας, συντήρησης κ.λπ. στα πλαίσια της υπάρχουσας χάραξης του οδικού δικτύου.

2. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έχει γίνει αποτύπωση του φυσικού εδάφους, το οποίο προαπαιτούταν για τις εργασίες εκσκαφής.

3. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Δεν έχουν γίνει τροποποιήσεις στη Σύμβαση.

4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Δεν έχουν εκδοθεί εντολές πληρωμής.

• ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος, με την από 10-7-2023 αίτησή του (υπ' αρ. ημετ. πρωτ. 59481/12871/10-7-2023), η οποία είναι εμπρόθεσμη, ζητά τέσσερις (4) μήνες παράταση, ήτοι μέχρι 13-2-2024, λόγω της έντονης διαμαρτυρίας των κατοίκων και της πρότασης για αναβολή της κατασκευής του έργου του Προέδρου της τοπικής Κοινότητας Κιονιού και του Έπαρχου Ιθάκης.

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τα προβλεπόμενα στο Ν. 4412/2016 και ειδικότερα στο άρθρο 147, σύμφωνα με το οποίο εγκρίνονται από την Προϊσταμένη Αρχή οι παρατάσεις προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου.
2. Λόγω της έντονης διαμαρτυρίας των κατοίκων και της πρότασης για αναβολή της κατασκευής του έργου του Προέδρου της τοπικής Κοινότητας Κιονιού και του Έπαρχου Ιθάκης, καθώς και του γεγονότος ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης του οικισμού Κιονιού με το υπόλοιπο οδικό δίκτυο από άλλη οδό, καθιστάται ανέφικτη η δυνατότητα εργασιών στο οδικό τμήμα Φρίκες – Κίονι κατά τη θερινή – τουριστική περίοδο.

Εισηγούμαστε

τη χορήγηση της παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «ΑΜΕΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΡΙΚΕΣ - ΚΙΟΝΙ ΙΘΑΚΗΣ», αναδόχου Γ. Κουράκου – Ε.Δ.Ε., από τη λήξη της αρχικής συνολικής συμβατικής προθεσμίας του έργου (16-10-2023) μέχρι τις 13-2-2024. Το διάστημα των επιπλέον τεσσάρων (4) μηνών για ολοκλήρωση των εργασιών κρίνεται εύλογο, διότι οι εργασίες θα ξεκινήσουν μετά τις 30-9-2023. Η παράταση αυτή δίνεται μετά από αίτηση του αναδόχου.

Συνημμένα: Η υπ' αρ. ημετ. πρωτ. 59481/12871/10-7-2023 αίτηση του αναδόχου.

Η Προϊσταμένη Τ.Σ.Ε.

Διονυσία Κακονύκτη

ΑΙΤΗΣΗ

Του Γ.ΚΟΥΡΑΚΟΥ
Π.Ο.Λ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ-Ε.Δ.Ε.
ΧΟΙΔΑ 1 & ΣΙΤΕΜΠΟΡΩΝ
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ-28100
ΤΗΛ.-ΦΑΞ: 2671027450
ΚΙΝ.: 6977711300

Δ/2
10-07-2023

ΠΡΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΕΙΜΑΙ ΑΝΑΔΟΧΟΣ:

«ΑΜΕΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΡΙΚΕΣ – ΚΙΟΝΙ ΙΘΑΚΗΣ»

Επιβλέπουσα : Σ. ΒΙΤΩΡΑΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Αριθ. Πρωτ. 59481/12871
Ελήφθη την 10-07-2023

Αιτούμαι τετράμηνης (4 μήνες)
παράτασης στην περαίωση των εργασιών του
έργου με τον ανωτέρω τίτλο. Αυτό
αποφασίστηκε ένεκα της θερινής και
τουριστικής περιόδου που διανύουμε, του ότι ο
δρόμος αυτός δεν επιτρέπει να λαμβάνουν
χώρα τέτοιου είδους εργασίες ταυτόχρονα με
την κυκλοφορία του, καθώς και του ότι δεν
γίνεται να παρακαμφθεί ή να διοχετευτεί η
κίνηση των οχημάτων από αλλού. Μάλιστα, οι
προεργασίες στη θέση Δ είχαν ξεκινήσει, όμως
αναγκαστήκαμε να σταματήσουμε κάθε
εργασία λόγω όλων των ανωτέρω και αφού
λάβουμε υπόψη και τις γνώμες τόσο του
Προέδρου της τοπικής κοινότητας Κιονίου
καθώς και του Επαρχού Ιθάκης που είχαν την
ίδια άποψη. Με την παρούσα λοιπόν, αιτούμαι
την παράταση αυτή και παρακαλώ για την
έγκρισή της.

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 10 / 07 /2023

Με τιμή

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΚΟΥΡΑΚΟΣ
ΠΡΩΤΟΦΟΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΓΓΡΑΦΗΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΑΔΑΦΣΣ/ΕΣΜ/ΕΠ/ΑΡΧΑΓΕΩΣΤΟΛ
ΤΗΛ. 2671027450 ΚΙΝ. 6977711300
Γ.ΚΟΥΡΑΚΟΣ

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία το μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δήλωσε ότι ψηφίζει υπέρ προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο επισημαίνοντας τις καθυστερήσεις και τις ευθύνες της Περιφερειακής Αρχής.

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

Αικατερίνη Μοθωναίου
Εμμανουήλ Ορφανουδάκης
Γεώργιος Στασινόπουλος
Θεόδωρος Χαλικιάς
Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης
Νικόλαος Γκισγκίνης
Ιωάννης Ροντογιάννης

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το ανωτέρω πρακτικό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «ΑΜΕΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΡΙΚΕΣ - ΚΙΟΝΙ ΙΘΑΚΗΣ», αναδόχου Γ. Κουράκου – Ε.Δ.Ε., από τη λήξη της αρχικής συνολικής συμβατικής προθεσμίας του έργου (16-10-2023) μέχρι τις 13-2-2024. Το διάστημα των επιπλέον τεσσάρων (4) μηνών για ολοκλήρωση των εργασιών κρίνεται εύλογο, διότι οι εργασίες θα ξεκινήσουν μετά τις 30-9-2023. Η παράταση αυτή δίνεται μετά από αίτηση του αναδόχου.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 645-37/11-07-2023

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Εμμανουήλ Ορφανουδάκης

Γεώργιος Στασινόπουλος

Θεόδωρος Χαλικιάς

Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης

Νικόλαος Γκισγκίνης

Ιωάννης Ροντογιάννης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου