



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της με αριθμό 24ης/2023 τακτικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, την Παρασκευή 04 του μηνός Αυγούστου 2023, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr.

Αριθ. Απόφασης 204-24/04-08-2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απόφαση περιφερειακού συμβουλίου για 1η παράταση χρονοδιαγράμματος προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Λευκάδας και την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για την υλοποίηση έργου «Επισκευές λόγω σεισμού στο Γυμνάσιο Βασιλικής».

Σήμερα, ημέρα Παρασκευή 04 του μηνός Αυγούστου 2023 και ώρα 15:00 μ.μ., συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που αναδείχθηκαν κατά τις εκλογές της 2ης Ιουνίου 2019 και ανακηρύχθηκαν με την υπ' αριθμ. 739/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας, των υπ' αριθμ. 200/2019 και 201/2019 αποφάσεων του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων καθώς και με τις κατατεθείσες δηλώσεις αποποίησης εκλογής Περιφερειακών Συμβούλων, κατόπιν της υπ' αριθ. πρωτ.: οικ. 63223/68/21-07-2023 ορθή επανάληψη πρόσκλησης του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων, σύμφωνα με την προαναφερθείσα απόφαση και με τα προβλεπόμενα των άρθρων 167 και 169 του Ν.3852/2010 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν:

1. Νικόλαος Μουζακίτης του Σπυρίδωνος, Πρόεδρος Π.Σ.
2. Αλέξανδρος Μιχαλάς του Διονυσίου, Αντιπρόεδρος Π.Σ.
3. Ολυμπία (Ολίβια) Καρδακάρη του Νικολάου, Γραμματέας Π.Σ.
4. Ανδρέας Κτενάς του Γεωργίου
5. Αικατερίνη Μοθωναίου του Διονυσίου
6. Κωνσταντίνος Ζορμπάς του Δημητρίου
7. Αμαλία – Ελένη Ανδριώτη – Σκορδίλη του Στεφάνου
8. Ιωάννης Αρμενιάκος του Γεωργίου
9. Αθανάσιος Λιβιτσάνης του Μιχαήλ
10. Θεόδωρος Γαλιατσάτος του Αποστόλη
11. Παναγής Δρακουλόγκωνας του Βασιλείου
12. Σπυρίδων Γαλιατσάτος του Μιχαήλ-Σωτηρίου
13. Θεόδωρος Χαλικιάς του Ιωάννη
14. Τηλέμαχος Γαβαλάς του Σπυρίδωνος
15. Σπυρίδων Σπύρου του Πέτρου
16. Χρήστος – Ηρακλής Σκούρτης του Πέτρου
17. Ιωάννης Ζήκος του Κωνσταντίνου
18. Θεόδωρος (Μποκές) Τσουκαλάς του Διονυσίου

19. Αντώνιος Δουβίτσας του Ιωάννη
20. Αλεξάνδρα Μπαλού του Αριστείδη
21. Χαράλαμπος Χαραλάμπους του Μιχαήλ
22. Διονύσιος Κεφαλληνός του Παναγιώτη
23. Νικόλαος Γκισγκίνης του Γεωργίου
24. Ευγενία Κολουβά του Γεωργίου
25. Ιωάννης Αϊβατίδης του Γεωργίου
26. Σπυρίδων Μαυροζούμης του Παναγιώτη
27. Παναγιώτης Ποζίδης του Μενελάου

Απουσίαζαν αν και κλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

1. Σταύρος Τραυλός του Παναγή
2. Γεώργιος Στασινόπουλος του Ιωάννη
3. Κωνσταντίνος Καποδίστριας του Δημητρίου
4. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής του Σπυρίδωνος
5. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης του Γεωργίου
6. Αθανάσιος Καραΐσκος του Κωνσταντίνου
7. Κυριάκος Σταμούλης του Αναστασίου
8. Διονύσιος Μπάστας του Παύλου
9. Σπυρίδων Ιωάννου του Δημητρίου
10. Αλέξανδρος Αλεξάκης του Ιωάννη
11. Δημήτριος Σπανός του Διονυσίου-Ευαγγέλου
12. Ιωάννης Ροντογιάννης του Βασιλείου
13. Χαράλαμπος Βυθούλκας του Σωτηρίου
14. Στέφανος Σαμοΐλης του Κωνσταντίνου-Νικολάου

Οι οποίοι απουσίαζαν δικαιολογημένα.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο σαράντα ενός (41) Περιφερειακών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες είκοσι επτά (27) και ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στην συνεδρίαση ήταν παρούσα η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

Κατά την διάρκεια της συζήτησης της 1^{ης} Επερώτησης συνδέθηκαν οι κάτωθι Περιφερειακοί Σύμβουλοι, κ.κ. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης του Γεωργίου, Σπυρίδων Ιωάννου του Δημητρίου και Ιωάννης Ροντογιάννης του Βασιλείου.

Κατά την διάρκεια της συζήτησης της 3^{ης} Επερώτησης συνδέθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος, κ. Γεώργιος Στασινόπουλος του Ιωάννη.

Κατά την διάρκεια της συζήτησης του 1^{ου} Εκτός Ημερήσιας Διάταξης θέματος συνδέθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος, κ. Αθανάσιος Καραΐσκος του Κωνσταντίνου

-----Παράλειψη-----

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος έθεσε προς ψήφιση το θέμα που κατατέθηκε εκτός ημερήσιας διάταξης προκειμένου το Σώμα να αποφασίσει για την συζήτησή του:

1ο ΘΕΜΑ ΕΗΔ : Απόφαση περιφερειακού συμβουλίου για 1η παράταση χρονοδιαγράμματος προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Λευκάδας και την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για την υλοποίηση έργου «Επισκευές λόγω σεισμού στο Γυμνάσιο Βασιλικής».

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λευκάδας, κ. Κτενάς Ανδρέας

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και το Σώμα αποφάσισε ως εξής:

Το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, τέθηκε από τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου στο Σώμα προς συζήτηση, προκειμένου να συζητηθεί στην τακτική συνεδρίαση της Παρασκευής 04 Αυγούστου 2023, ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Το Σώμα αποφάσισε ομόφωνα τη συζήτηση του θέματος στην τακτική συνεδρίαση της Παρασκευής 04 Αυγούστου 2023.

-----Παράλειψη-----

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Μουζακίτης, έθεσε προς συζήτηση το 1ο εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα με τίτλο : Απόφαση περιφερειακού συμβουλίου για 1η παράταση χρονοδιαγράμματος προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Λευκάδας και την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για την υλοποίηση έργου «Επισκευές λόγω σεισμού στο Γυμνάσιο Βασιλικής».

-----Παράλειψη-----

Θέμα 4^ο Ε.Η.Δ.: Απόφαση περιφερειακού συμβουλίου για 1η παράταση χρονοδιαγράμματος προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Λευκάδας και την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για την υλοποίηση έργου «Επισκευές λόγω σεισμού στο Γυμνάσιο Βασιλικής».

Με την έναρξη της συζήτησης ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λευκάδας, κ. Ανδρέας Κτενάς εισηγήθηκε τα κάτωθι :



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Δ/νση : ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ
Ταχ. Κώδικας : 31100, Λευκάδα
Πληροφορίες : Θεόδωρος Μανωλίτσης
Τηλέφωνο : 2645360703
e-mail : tmanolitsis@pin.gov.gr

Λευκάδα , 04/08/2023
Αριθ. Πρωτ. : οικ. 67217/10420/Φ.Ε.

**ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ**
Σαμάρα 13
Κέρκυρα, 49100
ΚΟΙΝ/ΣΗ : Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Λευκάδας
Ενταύθα

ΘΕΜΑ : Απόφαση περιφερειακού συμβουλίου για 1^η παράταση χρονοδιαγράμματος προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Λευκάδας και την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για την υλοποίηση έργου «Επισκευές λόγω σεισμού στο Γυμνάσιο Βασιλικής»

Σε συνέχεια:

1. το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010 (Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
2. τον ν. 4555/2018 (Α' 133) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»),
3. την από 18-8-2020 Προγραμματική Σύμβαση για το έργο «Επισκευές λόγω σεισμού στο Γυμνάσιο Βασιλικής», μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Δήμου Λευκάδας
4. της με αριθμ.. 240/7-7-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
5. της με αριθμ.. 122-13/14-07-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Ι.Ν.
6. του από 28-12-2022 πρακτικού της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης όπου αναφέρονται καθυστερήσεις στις διαγωνιστικές διαδικασίες υλοποίησης του έργου και απαιτείται η παράταση της εν λόγω προγραμματικής σύμβασης προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο έως 31-12-2024.

Εισηγούμαστε

τη λήψη απόφασης για τα κατωτέρω:

- 1) Την αποδοχή του αιτήματος για παράταση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων-Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας και του Δήμου Λευκάδας για το έργο «Επισκευές λόγω σεισμού στο Γυμνάσιο Βασιλικής» έως 31/12/2024.
- 2) Την έγκριση της συνημμένης «1^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ»
- 3) Την εξουσιοδότηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λευκάδας για την υπογραφή της τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο απαιτηθεί για το σκοπό αυτό.

«Επισκευές λόγω σεισμού στο Γυμνάσιο Βασιλικής»

Στην Λευκάδα σήμερα τηντου έτους 2023, ημέρα της εβδομάδος....., οι παρακάτω φορείς καλούμενοι στο εξής «συμβαλλόμενοι»:

1)

Η Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που εδρεύει στη Λευκάδα(Διοικητήριο) Τ.Κ. 31100 αποκαλούμενη στη συνέχεια για συντομία **ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ** και εκπροσωπείται στην παρούσα από την Περιφερειάρχη κ.Ρόδη Κράτσα-Τσακαροπούλου,που ενεργεί στην παρούσα δύναμει της..... Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων που ενέκρινε το σχέδιο της παρούσας.

2)

Ο Δήμος Λευκάδος που εδρεύει στη Λευκάδα (Διοικητήριο) Τ.Κ. 31100 , αποκαλούμενος στη συνέχεια για συντομία **ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ** και εκπροσωπείται στην παρούσα από τον Δήμαρχο Λευκάδος κ. Χαράλαμπο Καλό , που ενεργεί στην παρούσα δύναμει της....., Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λευκάδας , που ενέκρινε το σχέδιο της παρούσας.

Έχοντας υπόψη:

1. το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010 (Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
2. τον ν. 4555/2018 (Α' 133) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»),
3. την από 18-8-2020 Προγραμματική Σύμβαση για το έργο «Επισκευές λόγω σεισμού στο Γυμνάσιο Βασιλικής», μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Δήμου Λευκάδας
4. της με αριθμ.. 240/7-7-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
5. της με αριθμ.. 122-13/14-07-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Ι.Ν.
6. του από 28-12-2022 πρακτικού της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης όπου αναφέρονται καθυστερήσεις στις διαγωνιστικές διαδικασίες υλοποίησης του έργου και απαιτείται η παράταση της εν λόγω προγραμματικής σύμβασης προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο έως 31-12-2024
7. την με αριθμ..... απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Ι.Ν. με την οποία εγκρίνεται η 1^η τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης για την πράξη **«Επισκευές λόγω σεισμού στο Γυμνάσιο Βασιλικής»** λόγω μη εκτέλεσης του έργου κατά την διάρκεια της από 18-8-2020 Προγραμματικής Σύμβασης και προκειμένου για την υλοποίηση της πράξης,
8. την με αριθμ..... απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας με την οποία εγκρίνεται η 1^η τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης για την πράξη **«Επισκευές λόγω σεισμού στο Γυμνάσιο Βασιλικής»** λόγω μη εκτέλεσης του έργου κατά την διάρκεια της από 18-8-2020 Προγραμματικής Σύμβασης και προκειμένου για την υλοποίηση της πράξης,

με την παρούσα οι συμβαλλόμενοι αποφασίζουν:

1. Την παράταση της από 18-8-2020 έως 31-12-2024 προγραμματικής σύμβασης, και συγκεκριμένα την τροποποίηση του άρθρου 7 αυτής, ώστε η 1^η Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης να ισχύει μέχρι και την 31-12-2024.

Η νέα διατύπωση του άρθρου 5 είναι επομένως η εξής:

«Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση αρχίζει από την λήξη της και λήγει με την εξάντληση του εγκεκριμένου ποσού και πάντως το αργότερο μέχρι και την 31-12-2024 με συνολική διάρκεια από την από 18-8-2020 προγραμματική σύμβαση 53 μηνών. Δύναται να δοθεί νέα παράτασή της ύστερα από συμφωνία και των δύο συμβαλλόμενων μερών».

2. Το νέο χρονοδιάγραμμα της 1^{ης} Τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης επισυνάπτεται ως αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
3. Παρατείνεται η διάρκεια ισχύος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, όπως περιγράφεται στο άρθρο 6 της από 18-8-2020 Προγραμματικής Σύμβασης, μέχρι τη λήξη της διάρκειας της 1^{ης} Τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

Κατά τα λοιπά παραμένει σε ισχύ η από 18-8-2020 Προγραμματική Σύμβαση.
Η παρούσα, αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε για το περιεχόμενό της, υπογράφεται ως ακολούθως σε τέσσερα (4) αντίτυπα από τα οποία έκαστος εκ των συμβαλλόμενων θα λάβει δύο (2).

Τα συμβαλλόμενα μέρη

Για την Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας

Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου
Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων

Για το Δήμο Λευκάδας

Χαράλαμπος Καλός
Δήμαρχος Λευκάδος

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΚΤΕΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ
ΤΙΤΛΟ «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ »**

Σήμερα ημέρα Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 11π.μ. στο γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λευκάδος , στο Διοικητήριο Λευκάδος , πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση των μελών της επιτροπής παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου με τίτλο «**ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ** ».

Στην επιτροπή συμμετείχαν δια ζώσης οι : Κτενάς Ανδρέας , Βικέντιος Νικόλαος και Δουβίτσας Αντώνιος .Τα πρακτικά της συνεδρίασης κράτησε η Κα Γκαγκάνη Γεωργία.

Αρχικά ο κος Κτενάς Ανδρέας Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λευκάδας και πρόεδρος της Επιτροπής ενημέρωσε τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής για την ανάγκη παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης που λήγει στις 31-12-2022 λόγω του ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες του έργου.

Στη συνέχεια ο κος Κτενάς αναφέρθηκε στην διαδικασία υλοποίησης του έργου και τα προβλήματα που ακολούθησαν , εξαιτίας των οποίων δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση των εργασιών έως και σήμερα και συγκεκριμένα:

Στις 04-06-2021 υπογράφηκε η Σύμβαση Κατασκευής του έργου «**ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ** » μεταξύ της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κας Ρόδη-Κράτσα - Τσακαροπούλου και του οικονομικού φορέα «**ΜΑ.Ι.ΟΝ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ Ι.Κ.Ε.**».

Στις 13-10-2021 η Διευθύνουσα Υπηρεσία (Τμήμα Κτιριακών και Υδραυλικών Έργων της Π.Ε. Λευκάδος) μετά από αυτοψία στο έργο ενημέρωσε τον ανάδοχο με το με αρ.πρωτ. οικ. 80736/13454 έγγραφό της (ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ , ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ) για επίσπευση των εργασιών του παραπάνω έργου διότι λόγω της σύμβασης και του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος , ο ρυθμός εκτέλεσης των εργασιών ήταν εξαιρετικά χαμηλός και το έργο έδειχνε εικόνα εγκατάλειψης.

Στις 03-12-2021 μετά από αυτοψία της Υπηρεσίας στις εγκαταστάσεις του έργου , ενημέρωσε τον ανάδοχο με το με αρ.πρωτ. : οικ. 98904/16146 έγγραφο για την υλοποίηση μέτρων ασφαλείας που αφορούσαν την οριοθέτηση του εργοταξίου το οποίο γειτνιάζει με σχολική μονάδα για την αποφυγή ατυχημάτων και να προχωρήσει στην αύξηση του ρυθμού εκτέλεσης των εργασιών με την ενίσχυση του προσωπικού των συνεργείων , με σκοπό την εμπρόθεσμη περαίωση του έργου.

Στις 18-01-2022 η υπηρεσία προχώρησε σε ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ στον ανάδοχο με το με αρ.πρωτ.: οικ. 4036/676 έγγραφο να προχωρήσει σε εκτέλεση εργασιών στο ισόγειο και τον όροφο και σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Στις 03-03-2022 η υπηρεσία πραγματοποίησε αυτοψία στο χώρο του έργου για να διαπιστώσει αν είχαν εκτελεστεί από τον ανάδοχο οι εργασίες που προβλέπονταν στην παραπάνω ειδική πρόσκληση.

Στις 10-03-2022 η υπηρεσία προχώρησε σε νέα ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ στον ανάδοχο με το με αρ.πρωτ.: οικ. 19120/2853 έγγραφο να προχωρήσει σε εκτέλεση εργασιών σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Στη συνέχεια η υπηρεσία στις 03-05-2022 προχώρησε σε έκπτωση του αναδόχου σύμφωνα με την με αρ.πρωτ.: 89828/14751 Απόφαση (ΑΔΑ: Ω2827ΛΕ-ΖΜΠ) του Προισταμένου του Τμήματος Κτιριακών και Υδραυλικών Έργων της Π.Ε. Λευκάδος , λόγω του ότι ο ανάδοχος δεν συμμορφώθηκε με τις εντολές της υπηρεσίας και δεν εκτέλεσε συγκεκριμένες εργασίες που όφειλε να έχει ολοκληρώσει.

Στις 20-05-2022 στην υπηρεσία επιδόθηκε ένσταση του αναδόχου κατά της απόφασης έκπτωσης της υπηρεσίας , η οποία στη συνέχεια συζητήθηκε στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Π.Ε. Λευκάδας στις 07-06-2022 και έγινε δεκτή.

Με την υπ.αρ. 538-28/22-06-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής δόθηκε παράταση οριακής προθεσμίας στον ανάδοχο για ολοκλήρωση εργασιών στο έργο σε αναμονή και της απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νήσου , Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου για την ένσταση του αναδόχου.

Στη συνέχεια η Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νήσου , Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου με την με αρ.πρωτ. : 99900/14-07-2022 Απόφασή της έκανε δεκτή την ένσταση του αναδόχου.

Στη συνέχεια ο οικονομικός φορέας «**ΜΑ.Ι.ΟΝ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ Ι.Κ.Ε.**» , ως ανάδοχος του

έργου έκανε αίτηση αποκατάστασής του από τον οικονομικό φορέα «ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» , ο οποίος απεδέχθει με αίτησή του την υποκατάσταση του αναδόχου.

Στις 26-09-2022 συνεδρίασε η Επιτροπή Διαγωνισμού η οποία έλεγχε τα δικαιολογητικά της υποκατάστασης.

Στη συνέχεια με την υπ.αρ. 836-47/28-09-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν. έγινε δεκτή η υποκατάσταση του οικονομικού φορέα «ΜΑ.Ι.ΣΟΝ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ Ι.Κ.Ε.» από τον οικονομικό φορέα «ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ».

Στη συνέχεια με την υπ.αρ. 09/01-10-2022 πράξη της Υπηρεσίας Επιτρόπου στην Π.Ε. Λευκάδας ελέγχθηκε η νομιμότητα της διαδικασίας υποκατάστασης του αναδόχου και στις 24-10-2022 υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής για το υπόλοιπο τμήμα του έργου «**ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ** » μεταξύ της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κας Ρόδη-Κράτσα - Τσακαροπούλου και του οικονομικού φορέα «ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ».

Η επιτροπή έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και προκειμένου το έργο να ολοκληρωθεί πράγμα απαραίτητο για την άριστη επαναλειτουργία του Γυμνασίου Βασιλικής και για το Δημόσιο συμφέρον συμφώνησε τα ακόλουθα:

- 1) Στη διετή παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου.
- 2) Το πρακτικό θα διαβιβαστεί στο Δήμο Λευκάδας και στην Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας για τη λήψη των απαραίτητων εγκριτικών αποφάσεων από τα αρμόδια όργανα.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΚΤΕΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΟΥΒΙΤΣΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

-----Παράλειψη-----

Στη συνέχεια τοποθετήθηκε και έδωσε διευκρινήσεις επί του θέματος ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λευκάδας, κ. Ανδρέας Κτενάς.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση, όπου τέθηκαν ερωτήσεις και τοποθετήθηκαν επί του θέματος οι επικεφαλής των παρατάξεων και οι περιφερειακοί σύμβουλοι.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων», κ. Νικόλαος Γκιγκίνης δήλωσε ότι ψηφίζουν θετικά επί της εισηγήσεως με την επισήμανση ότι η προγραμματική σύμβαση έχει λήξει από 31/12/2022 και ως εκ τούτου η διοικητική διαδικασία της παράτασης της προγραμματικής, μεταξύ του Δήμου Λευκάδας και της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων θα έπρεπε να είχε γίνει πριν την λήξη. Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λευκάδας, κ. Ανδρέας Κτενάς απάντησε σχετικά, ότι λόγω φόρτου εργασίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας και του Δήμου Λευκάδας, η διαδικασία πραγματοποιείται τώρα.

-----Παράλειψη-----

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα :

1. Την αποδοχή του αιτήματος παράτασης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων-Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας και του Δήμου Λευκάδας για το έργο «Επισκευές λόγω σεισμού στο Γυμνάσιο Βασιλικής» έως 31/12/2024.
2. Εγκρίνει την συνημμένη «1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ».
3. Εξουσιοδοτεί τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λευκάδας, κ. Ανδρέα Κτενά για την υπογραφή της τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο απαιτηθεί για το σκοπό αυτό.

-----Παράλειψη-----

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα λύεται η συνεδρίαση.
Συντάχθηκε το πρακτικό και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. αριθμό **204-24/04-08-2023**

Ο Πρόεδρος Π.Σ.

Η Γραμματέας Π.Σ.

Νικόλαος Μουζακίτης

Ολυμπία (Ολίβια) Καρδακάρη