



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το υπ' αριθμ. 42/03-08-2023 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων**

**Αριθμ. Απόφασης: 710-42/03-08-2023**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για χορήγηση 1<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας του έργου «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ», αναδόχου SUPERIOR PC IKE

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 03-08-2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 65661/42/31-07-2023 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας Αικατερίνης Μοθωναίου, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

Αικατερίνη Μοθωναίου	Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Ζορμπάς	Τακτικό Μέλος
Εμμανουήλ Ορφανουδάκης	Τακτικό Μέλος
Θεόδωρος Χαλικιάς	Τακτικό Μέλος
Νικόλαος Γκισγκίνης	Τακτικό Μέλος
Ιωάννης Ροντογιάννης	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 63898/25798/02-09-2020 Απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε το μέλος κ. Ιωάννης Αρμενιάκος.

Απουσίαζε το μέλος κ. Σταύρος Τραυλός.

Απουσίαζε το μέλος κ. Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

**13ο Θέμα:** Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για χορήγηση 1<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας του έργου «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ», αναδόχου SUPERIOR PC IKE

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 13ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας, κ. Κωνσταντίνου Γαστεράτου, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στη Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 10 του Ν. 5039/2023 και του άρθρου 3 παρ. 2δ του Π.Δ. 7/2013 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν σε χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

**I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

**1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.500.000,00 €
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΟΙΚ 1610/572/12-01-2022 Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Κέρκυρας  
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Π.Δ.Ε. ΣΑΕΠ 522 με κωδ. 2020ΕΠ52200001 με MIS 5217051 ΝΠ422  
2023ΝΠ42200015
- ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: 22-03-2022
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: υπ' αριθμ. 299-15/05-04-2022 απόφαση της  
Ο.Ε. της Π.Ι.Ν.
- ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ: 11,00 %
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΑΡΧ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 1.340.592,42 €
- ΗΜ. ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΡΧ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 18-08-2022
- ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑ ΜΑΡΙΝΑ
- ΑΝΑΔΟΧΟΣ: SUPERIOR PC ΙΚΕ
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ :
  - α) ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ: 18/08/2023
  - β) ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ: Η προτεινόμενη έως 31-12-2023
- Την από 25-07-2023 εισήγηση παράτασης Πρ/νης Τμ. Συγκοινωνιακών έργων έως 31-12-2023.

### 1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η εκτέλεση όλων των επειγόντων αναγκαίων έργων για την αποκατάσταση των υποδομών ώστε να καταστούν λειτουργικές μετά τις βλάβες που υπέστησαν από την Θεομηνία που έπληξε την Κέρκυρα στις 14-10-2021, εξαιτίας του οποίου η μέση και νότια Κέρκυρα κυρήχθηκαν σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης βάσει της υπ' αριθμ. πρωτ. 9211/15-10-2021 απόφασης της Γ.Γ.Π.Π. του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Οι εργασίες αφορούν σε καθαρισμούς και αποκατάσταση αγωγών αποχέτευσης ομβρίων και φρεατίων, καθαρισμούς αποδεκτών, άρσεις καταπτώσεων, αντιστήριξη πρανών, ανακατασκευή τεχνικών έργων που αστόχησαν, καθαρισμούς οδοστρωμάτων, ανακατασκευή τμημάτων οδοστρωμάτων.

Περιλαμβάνονται παρεμβάσεις για την επίτευξη της ασφαλούς βατότητας (κατασκευή ισοπεδωτικών στρώσεων ασφάλτου και ασφλατοταπήτων, αντιμετώπιση λακκουβών και καθιζήσεων, βελτίωση κλίσεων κλπ).

Επιπλέον περιλαμβάνει αναγκαίες παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας (στηθαία ασφαλείας, διαγραμμίσεις κλπ) όπου έχουν φθαρεί ή παρασυρθεί.

### 1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έχουν εκτελεστεί οι κάτωθι εργασίες:

- Αποκατάσταση βατότητας στην επαρχιακή οδό Νο 5 στις χιλιομετρικές θέσεις 6+600 , 7+400 και 8+100 από γέφυρα Λιούμπα προς Σταυρό – Στρογγυλή στις οποίες κατασκευάστηκε στα κατάντι πρανή τοίχος αντιστήριξης με ογκόλιθους κολυμπητούς σε σκυρόδεμα και ασφαλτόστρωση στις περιοχές παρέμβασεις
- Αποκατάσταση βατότητας της εθνικής οδού Νο 25 Γύρου Αχιλλείου θέση «ΠΕΡΑΜΑ» και ειδικότερα έργα προσωρινής αντιστήριξης όπως μικροπασσάλοι , χαλυβδοπασσάλοι, εκσκαφή και απομάκρυνση όλων των γεωυλικών, τοποθέτηση προσωρινών προεντεταμένων αγκυρώσεων καθώς και έργα μόνιμης αντιστήριξης όπως μικροπασσάλοι Φ300, τοποθέτηση του οπλισμού, αγκύρωση του οπλισμού των μικροπασσάλων και σκυροδέτηση του τοίχου αντιστήριξης με σκυρόδεμα C25/30, διάστρωση οπισθεν του θεμελίου του τοίχου και σε όλο το εμβαδο του σκάμματος τσιμεντόστρωσης με σκυρόδεμα C12/15, γεωύφασμα και τοποθέτηση γεωαφρού, τσιμεντόστρωση με σκυρόδεμα C12/15 και κλίση στα ανάντη του σκάμματος σε συνδυασμό με οπές εκτόνωσης επί του τοίχου, οδοστρωσία, ασφαλτικό, διαγράμμιση και τοποθέτηση στηθαίου κατηγορίας N2 επί της στέψης του τοίχου.
- Επούλωση λακκουβών στο Εθνικό και Επαρχιακό οδικό δίκτυο Π.Ε. Κέρκυρας με ψυχρή ασφαλτο.

### 1.4. ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Υπολείπονται εργασίες αποκατάστασης βατότητας στη περιοχή Βυρού με κατασκευή τοίχου αντιστήριξης με οπλισμένο σκυρόδεμα καθώς και στη θέση «ΤΣΑΚΙ» Μπενιτσών τοίχο αντιστήριξης με ογκόλιθους κολυμπητούς σε σκυρόδεμα και κατασκευή ασφαλτικών στρώσεων.

### **ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ:**

- -Ποσό σύμβασης: 1.340.592,42 € με ΦΠΑ  
Σύνολο εκτελεσμένων εργασιών: 800.567,46 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ)

### **1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

Ο ανάδοχος με την από 29-06-2023 αίτηση του ζητά παράταση προθεσμίας μέχρι 31-12-2023 για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του, αλλά στο γεγονός ότι εξαιτίας της τουριστικής περιόδου τους καλοκαιρινούς μήνες υπάρχει αύξηση των οχημάτων στο οδικό δίκτυο που δυσχεραίνει την εκτέλεση των εργασιών.

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ' όψη :

- Το γεγονός ότι η αυξημένη κίνηση των οχημάτων στο οδικό δίκτυο κατά την τουριστική περίοδο δυσχεραίνει την εκτέλεση των εργασιών,
- Τα προβλεπόμενα του άρθρου 66 Ν. 4782/2021 σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊσταμένη αρχή παράταση προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου «με αναθεώρηση»
- Το γεγονός ότι οι καθυστερήσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου,

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

Την χορήγηση 1<sup>ης</sup> παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ», αναδόχου SUPERIOR PC ΙΚΕ μέχρι 31-12-2023.

Συν/να  
Αιτήματα αναδόχου για παράταση

Ο ΑΝΑΠΛ/ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  
Δ/ΝΣΗΣ Τ.Ε.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Ε.Δ.  
Χρ. Αρχείο

Γαστεράτος Κωνσταντίνος  
Η/Μ Μηχανικός ΠΕ/Α'

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

Αικατερίνη Μοθωναίου  
Κωνσταντίνος Ζορμπάς  
Εμμανουήλ Ορφανουδάκης  
Θεόδωρος Χαλικιάς  
Νικόλαος Γκισγκίνης  
Ιωάννης Ροντογιάννης

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το ανωτέρω πρακτικό.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την 1<sup>η</sup> παράταση της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ», αναδόχου SUPERIOR PC ΙΚΕ μέχρι 31-12-2023.

**Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 710-42/03-08-2023**

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Αικατερίνη Μοθωναίου**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Κωνσταντίνος Ζορμπάς**

**Εμμανουήλ Ορφανουδάκης**

**Θεόδωρος Χαλικιάς**

**Νικόλαος Γκισγκίνης**

**Ιωάννης Ροντογιάννης**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Νικόλαος Παπανικολάου**