



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το υπ' αριθμ. 43/08-08-2023 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων**

**Αριθμ. Απόφασης: 738-43/08-08-2023**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση για παράταση προθεσμίας (1<sup>η</sup>) του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΜΠΡΟΣΑΕΤΟΣ" Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣ».

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 08-08-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 66875/43/03-08-2023 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας Αικατερίνης Μοθωναίου, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

Αικατερίνη Μοθωναίου	Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Ζορμπάς	Τακτικό Μέλος
Εμμανουήλ Ορφανουδάκης	Τακτικό Μέλος
Σταύρος Τραυλός	Τακτικό Μέλος
Θεόδωρος Χαλικιάς	Τακτικό Μέλος
Νικόλαος Γκισγκίνης	Τακτικό Μέλος
Ιωάννης Ροντογιάννης	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 63898/25798/02-09-2020 Απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου. Απουσίαζε το μέλος κ. Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Στη συνέχεια η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

**ΕΗΔ 3ο Θέμα:** Εισήγηση για παράταση προθεσμίας (1<sup>η</sup>) του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΜΠΡΟΣΑΕΤΟΣ" Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣ».

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 3ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κας Διονυσίας Κακονύκτη, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ι.Ν.) ως το αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση παρατάσεων σε δημόσια έργα του Ν. 4412/16, όπως προκύπτει από τη συνδυασμένη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή, που αφορούν χορηγήσεις παράτασης προθεσμιών και αλλαγές συμβάσεων έργων.

• **ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

**1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2.160.000,00€ με Φ.Π.Α.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : υπ' αρ. 103142/22491/15-12-2022 απόφαση Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Κεφ/νίας
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΔΕ ΣΑΕ 055, Κ.Ε. 2003ΣΕ05500005 (πλέον ΣΑΝΑ 255, Κ.Ε. 2022ΝΑ25500000 – σ.σ. μετάπτωση στο ΕΠΑ)
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ : 04-04-2023
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜΟΠΡ. : υπ' αρ. 429-23/16-05-2023 (ΑΔΑ: 6ΩΒ67ΛΕ-97Μ) απόφαση της Ο.Ε. της Π.Ι.Ν.
- ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ : 4,00%
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 2.073.936,31€ με Φ.Π.Α.
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 03-07-2023 (αρ. πρ. 57349/12445/03-07-2023, ΑΔΑ: 9ΜΞ67ΛΕ-9ΚΑ)
- ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : Διονύσης Αλεξανδρόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, υπ' αρ. 58272/12641/05-07-2023 Απόφαση Τ.Σ.Ε.
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : αρχική συνολική συμβατική προθεσμία 360 ημέρες, μέχρι **27-06-2024**
- ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ : ---

### Περιληπτικό ιστορικό:

Με τις υπ' αρ. 314-16/11-04-2023 (ΑΔΑ: ΡΨΜ37ΛΕ-Ο5Γ) και 429-23/16-05-2023 (ΑΔΑ: 6ΩΒ67ΛΕ-97Μ) Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων αποφασίστηκε η ανάθεση του έργου: «**ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΜΠΡΟΣΑΕΤΟΣ" Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣ**», Π/Υ δαπάνης 2.160.000,00€ με το Φ.Π.Α., στον ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΟΥΡΑΚΟ – Ε.Δ.Ε., με μέση τεκμαρτή έκπτωση 4,00%, στις τιμές του τιμολογίου της εγκεκριμένης μελέτης που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας.

Την 3η του μηνός Ιουλίου του έτους 2023 υπεγράφη η Σύμβαση κατασκευής του παραπάνω έργου, αξίας δύο εκατομμυρίων εβδομήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα έξι ευρώ και τριάντα ενός λεπτών (2.073.936,31€) και καθορίστηκε προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου το χρονικό διάστημα των τριακοσίων εξήντα [360] ημερών, ήτοι μέχρι τις 27/06/2024.

Εν τούτοις, με το υπ' αρ. 64478/13951/26-07-2023 (αριθμ. πρωτ. υπηρεσ. 64543/13981/26-07-2023) έγγραφο του Έπαρχου Ιθάκης, εκφράστηκε η άποψη ότι η εκτέλεση εργασιών στη θέση του έργου στο μέσο της τουριστικής περιόδου, θα δημιουργήσει προβλήματα. Για το λόγο αυτό ο κ. Έπαρχος Ιθάκης ζήτησε από την υπηρεσία μας, να δοθεί παράταση στην έναρξη εργασιών του έργου του θέματος.

### ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το αντικείμενο του παρόντος έργου αφορά σε αποκαταστάσεις βλαβών, κυρίως από τον μεσογειακό κυκλώνα «Ιανός», στο οδικό τμήμα του Μπροσαετού της επαρχιακής οδού υπ' αρ. 46 «Κίονι - Βαθύ - Πέρα Πηγάδι δια Φρικίων, Σταυρού Λεύκης και Περιχωρίου», από τη θέση Δίστρατο (διασταύρωση επαρχιακής οδού 50, από λιμάνι Πισαετού, με επαρχιακή οδό 46) έως και τη θέση όπου σταματά το παραλιακό τμήμα και αρχίζει το ανηφορικό τμήμα της επαρχιακής οδού προς τους οικισμούς της Βόρειας Ιθάκης (Λεύκη, Σταυρός κ.λπ.). Το παραλιακό μέτωπο της επαρχιακής οδού 46 στην περιοχή του Μπροσαετού υπέστη διάσπαρτες, γενικές ή σημειακές, βλάβες λόγω κυρίως των έντονων ανεμογενών κυματισμών κατά τη διάρκεια του καιρικού φαινομένου «Ιανός», το Σεπτέμβριο του 2020. Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκαν διαβρώσεις στα πρηνή κατά μήκος της ακτογραμμής και στην περιοχή έδρασης των λιθόκτιστων παραλιακών τοίχων αντιστήριξης της οδού, προκαλώντας καθιζήσεις κατά μήκος του καταστρώματος της οδού, μικρού μεγέθους ολισθήσεις και σπηλαιώσεις στους λιθόκτιστους τοίχους. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα (κυρίως παρατεταμένες βροχοπτώσεις) που εκδηλώθηκαν εκ νέου τον Δεκέμβριο του 2020 και τον Ιανουάριο του 2021, είχαν ως αποτέλεσμα τη διεύρυνση των αστοχιών μέσω της εκδήλωσης εκτεταμένων κατολισθήσεων σε τμήματα της επαρχιακής οδού, οδηγώντας τελικά στην προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας σε τμήμα της οδού (και στη διακοπή της οδικής σύνδεσης μεταξύ Νότιας και Βόρειας Ιθάκης) λόγω των επισφαλών συνθηκών που είχαν διαμορφωθεί. Για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας πραγματοποιήθηκε κάποιο μέρος των απαιτούμενων επεμβάσεων με άλλες εργολαβίες και με το παρόν έργο προβλέπεται να γίνουν όλες οι υπόλοιπες απαιτούμενες εργασίες. Οι επεμβάσεις αφορούν κατά βάση στην αποκατάσταση του οδοστρώματος με ταυτόχρονη προστασία του επιχώματος και των υπαρχόντων λιθοδομών και τοίχων αντιστήριξης έναντι της διαβρωτικής δράσης του κυματισμού και των βροχοπτώσεων.

Για την αποκατάσταση των ζημιών και την εν γένει συντήρηση της οδού προβλέπονται διάφορες εργασίες κατά θέσεις, όπως ενδεικτικά: κατασκευή γαιώδους και οπλισμένου επιχώματος με βάση και επένδυση της εξωτερικής παρειάς με λιθορριπή ή με συρματοκιβώτια κατά περίπτωση, εφαρμογή συστήματος βραχοπροστασίας αγκυρωμένου ασφάλινου πλέγματος με μόνιμα αγκύρια ολόσωμης πάκτωσης, κατασκευή πασσάλων στην εξωτερική πλευρά της οδού, ενεματώσεις εδάφους για την πλήρωση όγκου των κενών που υφίστανται εντός του σώματος της επίχωσης των υφιστάμενων και διατηρούμενων λιθόκτιστων τοίχων, κατασκευή υπόγειας αποστραγγιστικής τάφρου, κατασκευή δικτύου αποστράγγισης επιφανειακών όμβριων υδάτων, οδοστρωσία, ασφαλτικά, τοποθέτηση Συστημάτων Αναχαίτησης Οχημάτων κ.α.

## **2. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

Δεν έχουν ξεκινήσει οι εργασίες.

## **3. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ**

Δεν έχουν γίνει τροποποιήσεις στη Σύμβαση.

## **4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ**

Δεν έχουν εκδοθεί εντολές πληρωμής.

### **ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

Ο ανάδοχος, με την από 24-07-2023 αίτησή του (υπ' αρ. ημετ. πρωτ. 63312/13711/24-07-2023), η οποία είναι εμπρόθεσμη, ζητά τέσσερις (4) μήνες παράτασης

- Για την 1<sup>η</sup> Τμηματική Προθεσμία των 30 ημερών
- Για την 2<sup>η</sup> Τμηματική Προθεσμία των 180 ημερών
- Για τη Συνολική Προθεσμία των 360 ημερών,

λόγω προφορικού αιτήματος του Έπαρχου Ιθάκης για αναβολή στην έναρξη των εργασιών του έργου, ένεκα της θερινής και τουριστικής περιόδου.

### **Λαμβάνοντας υπόψη:**

1. Τα προβλεπόμενα στο Ν. 4412/2016 και ειδικότερα στο άρθρο 147, σύμφωνα με το οποίο εγκρίνονται από την Προϊσταμένη Αρχή οι παρατάσεις προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου.
2. Του υπ' αρ. 64478/13951/26-07-2023 (αριθμ. πρωτ. υπηρεσ. 64543/13981/26-07-2023) εγγράφου του Έπαρχου Ιθάκης, με το οποίο εκφράστηκε η άποψη ότι η εκτέλεση εργασιών στη θέση του έργου στο μέσο της τουριστικής περιόδου, θα δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα.

### ***Εισηγούμαστε***

2. Α) τη χορήγηση παράτασης της 1<sup>ης</sup> Τμηματικής προθεσμίας των εργασιών του έργου του θέματος, από τη λήξη της αρχικής 1<sup>ης</sup> Τμηματικής συμβατικής προθεσμίας του έργου (02-08-2023) μέχρι τις **02-12-2023** χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης.
3. Β) τη χορήγηση παράτασης της 2<sup>ης</sup> Τμηματικής προθεσμίας των εργασιών του έργου του θέματος, από τη λήξη της αρχικής 2<sup>ης</sup> Τμηματικής συμβατικής προθεσμίας του έργου (30-12-2023) μέχρι τις **30-04-2024** χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης.
- Γ) τη χορήγηση παράτασης της Συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου του θέματος, από τη λήξη της αρχικής συνολικής συμβατικής προθεσμίας του έργου (27-06-2024) μέχρι τις **27-10-2024** χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης.

Η Προϊσταμένη Τ.Σ.Ε.

Διονυσία Κακονύκτη

Δ2  
24-07-2023

## ΑΙΤΗΣΗ

Του Γ.ΚΟΥΡΑΚΟΥ  
ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ-Ε.Δ.Ε.  
ΧΟΙΔΑ 1 & ΣΙΤΕΜΠΟΡΩΝ  
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ-28100  
ΤΗΛ.-ΦΑΞ: 2671027450  
ΚΙΝ.: 6977711300

ΤΣΕ (24-7-2023)  
Ε-ΑΔ Ηταν Σπονδύλο

ΠΡΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Αριθ. Πρωτ. 63312/1371  
Ελήφθη την 24-07-2023

ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΕΙΜΑΙ ΑΝΑΔΟΧΟΣ:

«ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΜΠΡΟΣ ΑΕΤΟΣ" Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣ »

Επιβλέπων : Δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ

Μετά από επικοινωνία και συνεννόηση με τον Έπαρχο Ιθάκης ο οποίος με προφορικό του αίτημα επιθυμεί την αναβολή στην έναρξη των εργασιών του έργου, ένεκα της θερινής και τουριστικής περιόδου που διανύουμε, αιτούμαι **τετράμηνης (4 μήνες)** παράτασης στην συνολική περαίωση των εργασιών του έργου με τον ανωτέρω τίτλο.

Επίσης για τον ίδιο λόγο, αιτούμαι τετράμηνης παράτασης στις τμηματικές προθεσμίες του έργου βάσει της Ε.Σ.Υ. και πιο συγκεκριμένα :

Α) στην 1<sup>η</sup> Τμηματική προθεσμία των 30 ημερών και την εκκίνηση των εργασιών σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό και το Τιμολόγιο του έργου,

Β) στην 2<sup>η</sup> Τμηματική προθεσμία των 180 ημερών και την ολοκλήρωση του 40% των εργασιών του έργου .

Με την παρούσα λοιπόν, αιτούμαι τις ανωτέρω αυτές παρατάσεις και παρακαλώ για την έγκρισή τους.

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 24 / 07 / 2023

Με τιμή

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΚΟΥΡΑΚΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΧΟΙΔΑ 1 ΣΙΤΕΜΠΟΡΩΝ ΑΡΓΟΣΤΟΛΟΥ  
ΤΗΛ. 2671027450 ΚΙΝ. 6977711300

Γ.ΚΟΥΡΑΚΟΣ

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

Αικατερίνη Μοθωναίου  
Κωνσταντίνος Ζορμπάς  
Εμμανουήλ Ορφανουδάκης  
Σταύρος Τραυλός  
Θεόδωρος Χαλικιάς  
Νικόλαος Γκισγκίνης  
Ιωάννης Ροντογιάννης

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το ανωτέρω πρακτικό.

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της 1<sup>ης</sup> Τμηματικής προθεσμίας των εργασιών του έργου του θέματος, από τη λήξη της αρχικής 1<sup>ης</sup> Τμηματικής συμβατικής προθεσμίας του έργου (02-08-2023) μέχρι τις **02-12-2023** χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης.
- Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της 2<sup>ης</sup> Τμηματικής προθεσμίας των εργασιών του έργου του θέματος, από τη λήξη της αρχικής 2<sup>ης</sup> Τμηματικής συμβατικής προθεσμίας του έργου (30-12-2023) μέχρι τις **30-04-2024** χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης.
- Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της Συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου του θέματος, από τη λήξη της αρχικής συνολικής συμβατικής προθεσμίας του έργου (27-06-2024) μέχρι τις **27-10-2024** χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης.

Το μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό όσον αφορά την ευθύνη για την καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του έργου.

**Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 738-43/08-08-2023**

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Αικατερίνη Μοθωναίου**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Κωνσταντίνος Ζορμπάς**

**Εμμανουήλ Ορφανουδάκης**

**Σταύρος Τραυλός**

**Θεόδωρος Χαλικιάς**

**Νικόλαος Γκισγκίνης**

**Ιωάννης Ροντογιάννης**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Νικόλαος Παπανικολάου**