



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το υπ' αριθμ. 50/05-09-2023 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων**

**Αριθμ. Απόφασης: 824-50/05-09-2023**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Έγκριση χορήγησης 7<sup>ης</sup> παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ”.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 05-09-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 73228/50/31-08-2023 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας Αικατερίνης Μοθωναίου, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

Αικατερίνη Μοθωναίου	Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Ζορμπάς	Τακτικό Μέλος
Εμμανουήλ Ορφανουδάκης	Τακτικό Μέλος
Γεώργιος Στασινόπουλος	Αναπληρωματικό Μέλος
Θεόδωρος Χαλικιάς	Τακτικό Μέλος
Χρήστος Ηρακλής Σκούρτης	Τακτικό Μέλος
Νικόλαος Γκισγκίνης	Τακτικό Μέλος
Ιωάννης Ροντογιάννης	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 63898/25798/02-09-2020 Απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε το μέλος κ. Σταύρος Τραυλός.

Απουσίαζε το μέλος κ. Ανδρέας Κτενάς.

Το μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 9<sup>ου</sup> Θέματος

Το μέλος κ. Χρήστος Ηρακλής Σκούρτης αποσυνδέθηκε κατά τη συζήτηση του ΕΗΔ 8<sup>ου</sup> Θέματος

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

**17ο Θέμα:** Έγκριση χορήγησης 7<sup>ης</sup> παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ”.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 17ο θέμα ημερήσιας και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας, κ. Κωνσταντίνου Γαστεράτου, η οποία έχει ως εξής:

*Το θέμα εισάγεται στη Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν.3852/2010, όπως*

τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012, και του άρθρου 3 του Π.Δ.7/2013 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν την χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

## **1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

### **1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 59.584,80 € (με Φ.Π.Α.)
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΟΙΚ 102115/39667/29-12-2020 της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Κ.
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Π.Δ.Ε. Σ.Α.Ε.Π.522/6 (Interreg IPA CBC "Greece - Albania 2014-2020), με ΚΕ 2018ΕΠ52260020
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: υπ' αριθμ. 882-39/18-08-2021 απόφαση της Ο.Ε. της Π.Ι.Ν.
- ΑΝΑΔΟΧΟΣ: «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣ Β. ΚΩΣΤΑΝΤΗΣ – ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΣΑΓΙΑΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»
- ΕΚΠΤΩΣΗ: 23,00%
- ΣΥΜΒΑΣΗ : 79926/32525/18-10-2021
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΑΡΧ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 46.568,05 € (με Φ.Π.Α.)
- ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Μιχάλης Χαλικιόπουλος (ΟΙΚ/97178/39456/29-11-2021 απόφαση)
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ :
  - α) ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ: 17-02-2022
  - β) ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ:
    - ✓ 17-05-2022 [υπ' αρ. 104-06/09-02-2022 (ΑΔΑ: Ψ7ΠΚ7ΛΕ-ΘΤΝ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων]
    - ✓ 30-06-2022 [υπ' αρ. 35298/14715/17-05-2022 (ΑΔΑ: ΩΝΡΓ7ΛΕ-191) Απόφαση της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Κ. της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων]
    - ✓ 30-10-2022 [υπ' αρ. 536-28/22-06-2022 (ΑΔΑ: ΨΔΟ37ΛΕ-8ΝΝ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων]
    - ✓ 30-04-2023 [υπ' αρ. 930-51/25-10-2022 (ΑΔΑ: ΩΝΚΧ7ΛΕ-ΒΣΚ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων]
    - ✓ 30-06-2023 [υπ' αρ. 27645/11790/28-04-2023 (ΑΔΑ: 6Δ1Θ7ΛΕ-Κ36) Απόφαση της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Κ. της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων]
    - ✓ 30-08-2023 [υπ' αρ. 583-34/28-06-2023 (ΑΔΑ: ΨΣΕΘ7ΛΕ-0ΥΙ) Απόφαση της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Κ. της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων]

### **1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

Η παρούσα εργολαβία αφορά στην εκτέλεση εργασιών κατασκευής μικρού πράσινου σημείου επί της οδού Επτανήσου στην Κέρκυρα.

Συγκεκριμένα, προβλέπονται εργασίες καθαρισμού του χώρου από τα υπάρχοντα φυτά, κατασκευή τοιχίου περίφραξης ύψους 0,50 m, κατασκευή βάσης από σκυρόδεμα διαστάσεων 3,00 m x 6,00 m x 0,20 m για την έδραση ενός οικίσκου, κατασκευή δύο βάσεων από σκυρόδεμα για την έδραση δύο container ανταποδοτικής ανακύκλωση διαστάσεων 4,25 m x 3.30 m x 0,20 m το καθένα, κατασκευή περίφραξης με σιδηροσωλήνες και πλέγμα, κατασκευή δύο θυρών τετράφυλλων, εκ των οποίων η μία θα έχει καθαρό άνοιγμα 4,00 m και η άλλη 6,00 m, κατασκευή στεγάστρου στο χώρο που θα τοποθετηθούν οι κάδοι (θα περιλαμβάνει 6 κατακόρυφους σιδηροδοκούς διατομής 0,16 m x 0,16 m και ύψους 3,00 m και 7 οριζόντιους διατομής 0,10 m x 0,10 m, και επιστέγαση με γαλβανισμένη αυλακωτή λαμαρίνα), τοποθέτηση εγκιβωτισμένων τσιμεντοσωλήνων διατομής 0,60 m για να επιτρέπεται η είσοδος των οχημάτων στο χώρο και παράλληλα να εξασφαλίζεται η απορροή των όμβριων υδάτων στον υπάρχοντα αύλακα, οδοστρωσία και ασφαλτόστρωση στους χώρους διέλευσης των οχημάτων, τοποθέτηση 11 σιδηροϊστών 6 m με τα αντίστοιχα φωτιστικά και ενός ηλεκτρικού πίνακα.

### **1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

Έχουν εκτελεσθεί εργασίες για τον καθαρισμό και την εκθάμνωση του εργοταξιακού χώρου, εργασίες

εκσκαφών και εξυγίανσης, κατασκευή υπόβασης, κατασκευή περιμετρικής περίφραξης, τοποθέτηση τσιμεντοσωλήνων Φ60.

#### **1.4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ**

1.4.1. Αρχική Σύμβαση ποσού 59.584,80 € (με Φ.Π.Α.).

1.4.2. -

#### **1.5. ΠΛΗΡΩΜΕΣ**

1.5.1. -

## **2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

Η ανάδοχος κοινοπραξία με το από 31-07-2023 έγγραφό της αιτήθηκε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ», για τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι την 30-11-2023 προκειμένου να υλοποιήσει τις προβλεπόμενες εργασίες, επικαλούμενη την ανάγκη έγκρισης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, καθώς και επιμετρήσεων και λογαριασμού.

#### **Κατόπιν αυτών και λαβόντες υπ' όψη :**

1. Ότι προϋπόθεση έγκρισης του λογαριασμού είναι η έγκριση των επιμετρήσεων, για τις οποίες η Δ/νουσα το έργο υπηρεσία ζήτησε από τον ανάδοχο επιπλέον στοιχεία και διορθώσεις.
2. Ότι εξαιτίας λαθών της προμέτρησης της μελέτης, υφίσταται πράγματι ανάγκη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.
3. Την με αρ. πρωτ. ΟΙΚ/43604/18207/2023 Ειδική Εντολή μας προς την ανάδοχο κοινοπραξία, για την εκπόνηση στατικής μελέτης για την κατασκευή του στεγάστρου.
4. Το γεγονός ότι το έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» αποτελεί υποέργο της πράξης «WASTE RREACT», η οποία χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg "Greece-Albania 2014-2020", το οποίο πρόκειται να ολοκληρωθεί σε σύντομο χρόνο.
5. Ότι η παράταση προθεσμίας κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου.
6. Τα προβλεπόμενα στο άρθρο 147 του Ν.4412/16 σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊσταμένη αρχή παράταση προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου.

## **ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ**

Την χορήγηση 7<sup>ης</sup> παράτασης (με αναθεωρήσεις) της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ», αναδόχου «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣ Β. ΚΩΣΤΑΝΤΗΣ – ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΣΑΓΙΑΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ», για δύο (2) μήνες, ήτοι μέχρι και την 30<sup>η</sup>-10-2023.

#### **ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ**

Αίτηση αναδόχου Κ/Ξ.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Κ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ  
Η/Μ Μηχανικός ΠΕ/Α΄

Χορήγηση 7ης παράτασης για το έργο: : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠ... mailbox:///C:/Users/user/AppData/Roaming/Thunderbird/...

**Θέμα:** Χορήγηση 7ης παράτασης για το έργο: : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»  
**Από:** ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΗΣ <stkwsta@gmail.com>  
**Ημερομηνία:** 31/7/2023, 12:38 μ.μ.  
**Προς:** tm\_grammatias@pin.gov.gr

Δ.Τ.Σ.  
27/02/2023  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΕΣΦΥ, ΟΠΚΕΝ Α ΕΛΛΑΔΟΣ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ - Τ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  
Αριθμ. Πρωτ.: 6563/14885  
Ημερ. Παραλαβής: 31-7-2023

Χορήγηση 7ης παράτασης για το έργο: : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»

— Συνημμένα: —

ΧΟΡΗΓΗΣΗ 7ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ.doc

36,0 ΚΒ

**ΑΙΤΗΣΗ**Της Κ/ΞΙΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ  
-ΣΑΓΙΑ ΜΙΧΑΗΛ

Δ/ΝΣΗ: ΑΓΡΟΣ- ΚΕΡΚΥΡΑ

ΤΗΛ.: 6977192248  
ΤΗΛ: 26610-22985  
e-mail:stkwsta@gmail.com**ΠΡΟΣ ΤΗΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.ΚΕΡΚΥΡΑΣ**

Υπ'όψιν Κου Χαλυσιόπουλου Μ.

**ΘΕΜΑ: Χορήγηση 7<sup>ης</sup> παράτασης για το έργο: : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ  
ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»**

Κύριοι,

Λόγω του ότι βρισκόμαστε εν αναμονή:

1. της έγκρισης του αναγκαίου 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.(έχει υποβληθεί σχέδιο από 10-02-2023 και πήρε αρ.πρωτ.4973)
2. της έγκρισης της 1<sup>ης</sup> αναλυτικής επιμέτρησης (έχει υποβληθεί από 28-03-23 και πήρε αρ.πρωτ. 11231)
3. της έγκρισης του 1<sup>ου</sup> λογαριασμού (έχει υποβληθεί από 10-04-23 και πήρε αρ.πρωτ. 12936)

παρακαλώ για τη χορήγηση 3μηνιαίας παράτασης εκτέλεσης των εργασιών του ως άνω έργου .

ΚΕΡΚΥΡΑ 31/07/2023  
ΜΕΤΑ ΤΙΜΗΣ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΙΤΟΥΣΑ Κ/ΞΙΑ  
ΣΤ.ΚΩΣΤΑΝΤΗΣ

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

Αικατερίνη Μοθωναίου  
Κωνσταντίνος Ζορμπάς  
Εμμανουήλ Ορφανουδάκης  
Γεώργιος Στασινόπουλος  
Θεόδωρος Χαλικιάς  
Χρήστος Ηρακλής Σκούρτης  
Νικόλαος Γκισγκίνης  
Ιωάννης Ροντογιάννης

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το ανωτέρω πρακτικό.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**Εγκρίνει την χορήγηση 7<sup>ης</sup> παράτασης (με αναθεωρήσεις) της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ», αναδόχου «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣ Β. ΚΩΣΤΑΝΤΗΣ – ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΣΑΓΙΑΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ», για δύο (2) μήνες, ήτοι μέχρι και την 30<sup>η</sup>-10-2023.

Το μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό

**Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 824-50/05-09-2023**

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Αικατερίνη Μοθωναίου**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Κωνσταντίνος Ζορμπάς**

**Εμμανουήλ Ορφανουδάκης**

**Γεώργιος Στασινόπουλος**

**Θεόδωρος Χαλικιάς**

**Χρήστος Ηρακλής Σκούρτης**

**Νικόλαος Γκισγκίνης**

**Ιωάννης Ροντογιάννης**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Νικόλαος Παπανικολάου**