



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 50/05-09-2023 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. Απόφασης: 826-50/05-09-2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση επί αίτησης αναδόχου «Δρακάτος Λεωνίδα - Στέφανος» για παράταση προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή τεχνικών έργων επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Λευκάδας» πρ/σμού 440.000,00 ΕΥΡΩ μαζί με το Φ.Π.Α., της ΣΑΕΠ 522 του Π.Δ.Ε., Κ.Ε.2018ΕΠ52200008.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 05-09-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 73228/50/31-08-2023 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας Αικατερίνης Μοθωναίου, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Αικατερίνη Μοθωναίου	Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Ζορμπάς	Τακτικό Μέλος
Εμμανουήλ Ορφανουδάκης	Τακτικό Μέλος
Γεώργιος Στασινόπουλος	Αναπληρωματικό Μέλος
Θεόδωρος Χαλικιάς	Τακτικό Μέλος
Χρήστος Ηρακλής Σκούρτης	Τακτικό Μέλος
Νικόλαος Γκισγκίνης	Τακτικό Μέλος
Ιωάννης Ροντογιάννης	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 63898/25798/02-09-2020 Απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε το μέλος κ. Σταύρος Τραυλός.

Απουσίαζε το μέλος κ. Ανδρέας Κτενάς.

Το μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 9^{ου} Θέματος

Το μέλος κ. Χρήστος Ηρακλής Σκούρτης αποσυνδέθηκε κατά τη συζήτηση του ΕΗΔ 8^{ου} Θέματος

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΕΗΔ 1ο Θέμα: Εισηγήση επί αίτησης αναδόχου «Δρακάτος Λεωνίδα - Στέφανος» για παράταση προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή τεχνικών έργων επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Λευκάδας» πρ/σμού 440.000,00 ΕΥΡΩ μαζί με το Φ.Π.Α., της ΣΑΕΠ 522 του Π.Δ.Ε., Κ.Ε.2018ΕΠ52200008.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας, κ. Ευάγγελου Μοσχονά, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε εκτέλεση της § 1γ του

άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να καταρτίζει τους όρους, να συντάσσει τις διακηρύξεις, να διεξάγει και κατακυρώνει κάθε μορφή δημοπρασιών και διαγωνισμών εφαρμοζομένων των σχετικών διατάξεων του Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει εργασίες που έχουν ως στόχο την αποκατάσταση της βατότητας και της ασφάλειας σε θέσεις του οδικού Δικτύου που έχουν υποστεί καθιζήσεις του οδοστρώματος ή κατολισθήσεις των πρανών της οδού.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπ' όψιν :

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Προϋπολογισμός μελέτης :	440.000,00€ με Φ.Π.Α.
Ημερομηνία δημοπράτησης :	17-12-2021
Πηγή Χρηματοδότησης :	ΣΑΕΠ 522 με Κ.Ε.2018ΕΠ52200008
Έκπτωση Δημοπρασίας (μέση) :	38,27%
Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία: Συμβατική προθεσμία περαίωσης:	220.180,80 € χωρίς Φ.Π.Α. 24%. / 23-06-2022 23-06-2023

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

(Συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικειμένου)

Με την μελέτη αυτή προϋπολογισμού 440.000,00 € με Φ.Π.Α. θα εκτελεσθούν εργασίες αποκατάστασης της βατότητας και της ασφάλειας σε θέσεις του οδικού Δικτύου που έχουν υποστεί καθιζήσεις του οδοστρώματος ή κατολισθήσεις των πρανών της οδού.

Συγκεκριμένα θα υλοποιηθούν τεχνικές παρεμβάσεις όπως αποκατάσταση καθιζήσεων, κατασκευή νέων τοίχων αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα , Τοποθέτηση φρακτών συγκράτησης βραχομάζας , κατασκευή τοίχων από συρματοκιβώτια , αποκατάσταση και εγκιβωτισμός των διαταραγμένων ανάντι πρανών της οδού, εργασίες απορροής ομβρίων , ανακατασκευή ή κατασκευή νέων τάφρων.

1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) των εργασιών του έργου .

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος με την:

➤ αρ. πρωτ. 53523/8273/21-06-2023 αίτησή του αιτείται παράταση έως ότου συνταχθεί και εγκριθεί ο 1^{ος} ΑΠΕ (τακτοποιητικός).

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημ. Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας ενέκρινε 1^η παράταση προθεσμίας μέχρι 31-08-2023 «με αναθεώρηση» σύμφωνα με την 11η πράξη , 6ης συνεδρίασης /08-08-2023 του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Λευκάδας

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπόψη :

1. Τα προβλεπόμενα του άρθρου 147του Ν.4412/2016 με θέμα «Προθεσμίες» έργων.
2. Απόψεις της Υπηρεσίας: Λαμβάνοντας υπόψη α) την αίτηση του αναδόχου, β) την ανωτέρω 11η πράξη , 6ης συνεδρίασης /08-08-2023 του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Λευκάδας που γνωμοδότησε για παράταση έως 30-09-2023.

Εισηγούμεθα

την χορήγηση 1^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε ΛΕΥΚΑΔΑΣ» πρ/σμού 440.000,00 ΕΥΡΩ μαζί με το Φ.Π.Α., της ΣΑΕΠ 522 του Π.Δ.Ε., Κ.Ε.2018ΕΠ52200008 , αναδόχου «ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ - ΣΤΕΦΑΝΟΣ » , μέχρι την 30-9-2023 με αναθεώρηση.

**Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Παναγιώτης Κομποτιάτης
Πολιτικός Μηχ/κός Π.Ε./Α'

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π. Ε. Λ.

Ευάγγελος Μοσχονάς
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε./Α'



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Απόσπασμα Πρακτικού 6ης Συνεδρίασης/08-08-2023

Στα γραφεία της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας (ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ), συνήλθε σήμερα **08 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023** ημέρα **ΤΡΙΤΗ** και ώρα 10:00 π.μ., το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας που συγκροτήθηκε με την με αρ. Πρωτ. 12167/1870/21-02-2022 (ΑΔΑ: ΨΓΚΥ7ΛΕ-ΡΣΡ) Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων και κατόπιν της από 01-08-2023 Πρόσκλησης του Προέδρου κ. Ευάγγελου Μοσχονά, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ευάγγελος Μοσχονάς, Πρόεδρος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας
2. Στέφανος Κακλαμάνης, υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας
3. Δημήτριος Βραχνούλας, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, του ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
4. Σπυρίδων Λάζαρης, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ, εκπρόσωπος ΤΕΕ.
5. Αναστασία Βούλγαρη, Πολιτικό Μηχανικό - Ε.Δ.Ε, εκπρόσωπος της ΠΕΔΜΕΔΕ.
6. Σπυρίδωνας Λύγδας, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, Αντιδήμαρχος ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, εκπρόσωπος ΠΕΔ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
7. Γεώργιος Κοντοπριάς, εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εμπειροτεχνών (Εργοληπτών Δημοσίων Έργων), για θέματα εμπειροτεχνών

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. 12167/1870/21-02-20220 (ΑΔΑ: ΨΓΚΥ7ΛΕ-ΡΣΡ) Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Λευκάδας, Ιωάννης Λούβρος.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του νόμου απαρτία ο Πρόεδρος του Τεχνικού Συμβουλίου, κος **Ευάγγελος Μοσχονάς**, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Τα μέλη του Τεχνικού Συμβουλίου προχώρησαν στο παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 3ο Ε.Η.Δ.: Γνωμοδότηση για την έγκριση 1^{ης} Παράτασης, του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 440.000 € με το Φ.Π.Α., αρχικής συμβατικής δαπάνης 273.024,19 € με Φ.Π.Α., αναδόχου «ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ».

Εισηγητής κ. Κομποτιάτης Παναγιώτης

ΠΡΑΞΗ 11η (Θέμα 3^ο Ε.Η.Δ.)

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αποδεχόμενο την Εισήγηση της Υπηρεσίας, γνωμοδοτεί **ΟΜΟΦΩΝΑ** για την έγκριση της 1^{ης} Παράτασης, του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 440.000 € με το Φ.Π.Α., αρχικής συμβατικής δαπάνης 273.024,19€, με Φ.Π.Α., αναδόχου «ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ», μέχρι την **30/09/2023**.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Το Συμβούλιο μη έχοντας άλλα θέματα να συζητήσει λύει τη συνεδρίαση.

Λευκάδα 08-08-2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ευάγγελος Μοσχονάς

ΤΑ ΜΕΛΗ
Στέφανος Κακλαμάνης
Δημήτριος Βραχνούλας
Σπυρίδων Λάζαρης
Αναστασία Βούλγαρη
Σπυρίδων Λύγδας
Γεώργιος Κοντοπριάς (για θέματα 1^ο και 2^ο)



Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ιωάννης Λούβρος

Δ/ση Τεχνικών Έργων
21-6-23

ΠΡΟΣ

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

ΑΙΤΗΣΗ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΡΑΚΑΤΟΣ

Ανάδοχος του έργου:

**«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ»**

**KENNENTY 43
ΛΕΥΚΑΔΑ
ΤΗΛ. 2645025187**

Σας παρακαλώ να μου χορηγήσετε παράταση του χρόνου περαιώσεως των εργασιών του έργου:

**«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.
ΛΕΥΚΑΔΑΣ»,** έως την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. (τακτοποιητικό), η σύνταξη του οποίου κρίθηκε αναγκαία με την ολοκλήρωση του έργου.

ΤΣΕ 22-6-23
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Αριθ. πρωτ. *53523/8273*
21-6-23
Ημερομηνία

ΛΕΥΚΑΔΑ 20/6/2023



**ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΡΑΚΑΤΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ**

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

Αικατερίνη Μοθωναίου
Κωνσταντίνος Ζορμπάς
Εμμανουήλ Ορφανουδάκης
Γεώργιος Στασινόπουλος
Θεόδωρος Χαλικιάς
Χρήστος Ηρακλής Σκούρτης
Νικόλαος Γκισγκίνης
Ιωάννης Ροντογιάννης

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το ανωτέρω πρακτικό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση 1^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε ΛΕΥΚΑΔΑΣ» πρ/σμού 440.000,00 ΕΥΡΩ μαζί με το Φ.Π.Α., της ΣΑΕΠ 522 του Π.Δ.Ε., Κ.Ε.2018ΕΠ52200008 , αναδόχου «ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ - ΣΤΕΦΑΝΟΣ » , μέχρι την 30-9-2023 με αναθεώρηση.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 826-50/05-09-2023

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Κωνσταντίνος Ζορμπάς

Εμμανουήλ Ορφανουδάκης

Γεώργιος Στασινόπουλος

Θεόδωρος Χαλικιάς

Χρήστος Ηρακλής Σκούρτης

Νικόλαος Γκισγκίνης

Ιωάννης Ροντογιάννης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου