



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το υπ' αριθμ. 65/24-10-2023 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων**

**Αριθμ. Απόφασης: 1028-65/24-10-2023**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισηγήση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ», προϋπ/σμού 230.000,00€ με Φ.Π.Α., της Πράξης με Ακρωνύμιο «TACTICAL TOURISM» στα πλαίσια του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg IPA-CBC Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020, ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: 2018ΕΠ52260031.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 24-10-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την 24-10-2023 Ορθή Επανάληψη της με αριθμ. πρωτ. 88730/65/19-10-2023 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας Αικατερίνης Μοθωναίου, Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ζακύνθου, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

Αικατερίνη Μοθωναίου	Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Ζορμπάς	Τακτικό Μέλος
Εμμανουήλ Ορφανουδάκης	Τακτικό Μέλος
Θεόδωρος Χαλικιάς	Τακτικό Μέλος
Νικόλαος Γκισγκίνης	Τακτικό Μέλος
Ιωάννης Ροντογιάννης	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 63898/25798/02-09-2020 Απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσιάζει το τακτικό μέλος κ. Σταύρος Τραυλός.

Απουσιάζει το τακτικό μέλος κ. Ανδρέας Κτενάς.

Απουσιάζει το τακτικό μέλος κ. Χρήστος Ηρακλής Σκούρτης.

Η πρόεδρος κα Αικατερίνη Μοθωναίου αποσυνδέθηκε κατά τη συζήτηση του ΕΗΔ 4<sup>ου</sup> Θέματος.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

**12ο Θέμα:** Εισηγήση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ», προϋπ/σμού 230.000,00€ με Φ.Π.Α., της Πράξης με Ακρωνύμιο «TACTICAL TOURISM» στα πλαίσια του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg IPA-CBC Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020, ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: 2018ΕΠ52260031.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 12ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας, κ. Ευάγγελου Μοσχονά, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε εκτέλεση της § 1γ του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να καταρτίζει τους όρους, να συντάσσει τις διακηρύξεις, να διεξάγει και κατακυρώνει κάθε μορφή δημοπρασιών και διαγωνισμών εφαρμοζομένων των σχετικών διατάξεων του Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

### ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπ' όψιν :

#### 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Προϋπολογισμός μελέτης δημοπράτησης :	230.000,00€ με Φ.Π.Α.
Ημερομηνία δημοπράτησης :	11/03/2022
Πηγή Χρηματοδότησης :	Πράξης με Ακρωνύμιο “ <b>TACTICAL TOURISM</b> ” στα πλαίσια του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας <b>Interreg IPA-CBC Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020, ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: 2018ΕΠ52260031.</b>
Έκπτωση Δημοπρασίας (μέση) :	23,57%
Ημερομηνία Σύμβασης:	07-09-2022
Ποσό συμφωνητικού:	175.789,82 με Φ.Π.Α.
Συμβατική προθεσμία περαίωσης:	29-09-2023

#### 1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Με την μελέτη αυτή προϋπολογισμού 230.000,00 € μαζί με το Φ.Π.Α. θα πραγματοποιούν εργασίες ανακαίνισης της παλιάς αποθήκης για την δημιουργία ενός χώρου το οποίο θα λειτουργεί ως πολιτιστικό κέντρο. Οι εργασίες αφορούν την ενίσχυση του κτιρίου, την τοποθέτηση των απαραίτητων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και δικτύων και την ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου του οικοπέδου.

#### 1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί οι απαραίτητες καθαιρέσεις για την αποκατάσταση των σοβαρών φθορών του κτιρίου και έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες ενίσχυσης-συντήρησης στην τοιχοποιία του κτιρίου για την αύξηση της αντοχής του. Επίσης έχουν τοποθετηθεί οι σωληνώσεις των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, έχει διαστρωθεί το δάπεδο, οι ξυλουργικές εργασίες και η κατασκευή της σκάλας του παταριού.

#### 2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος με την αρ. πρωτ. 86086/13639/12-10-2023 αίτησή του αιτείται παράταση καθώς το έργο βρίσκεται εντός του ιστορικού κέντρου της Πόλης, με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η πραγματοποίηση των εργασιών, βάσει του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος του έργου, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

### ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

την χορήγηση της παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ», προϋπ/σμού 230.000,00€ με Φ.Π.Α. αναδόχου «ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» μέχρι την 15-11-2023 με αναθεώρηση, ημερομηνία λήξης και της Πράξης “Tactical Tourism”.

**Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**Θεόδωρος Μανωλίσης**  
Τοπογράφος Μηχ/κός Π.Ε./Α'

**Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π. Ε. Λ.**

**Ευάγγελος Μοσχονάς**  
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε./Α'

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία το μέλος κ. Κωνσταντίνος Ζορμπάς δήλωσε ότι καταψηφίζει διότι η αίτηση για παράταση είναι εκπρόθεσμη.

Στη συνέχεια το μέλος κ. Θεόδωρος Χαλικιάς δήλωσε ότι απέχει της διαδικασίας διότι η αίτηση για παράταση είναι εκπρόθεσμη.

Στη συνέχεια το μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δήλωσε ότι απέχει της διαδικασίας διότι η αίτηση για παράταση είναι εκπρόθεσμη.

Στη συνέχεια το μέλος κ. Ιωάννης Ροντογιάννης δήλωσε ότι απέχει της διαδικασίας διότι η αίτηση για παράταση είναι εκπρόθεσμη.

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

Κωνσταντίνος Ζορμπάς  
Εμμανουήλ Ορφανουδάκης  
Θεόδωρος Χαλικιάς  
Νικόλαος Γκισγκίνης  
Ιωάννης Ροντογιάννης

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το ανωτέρω πρακτικό.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

**Δεν** εγκρίνει την χορήγηση της παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ», προϋπ/σμού 230.000,00€ με Φ.Π.Α. αναδόχου «ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» μέχρι την 15-11-2023 με αναθεώρηση, ημερομηνία λήξης και της Πράξης "Tactical Tourism".

### **Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 1028-65/24-10-2023**

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

#### **Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Αικατερίνη Μοθωναίου**

#### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Κωνσταντίνος Ζορμπάς**

**Εμμανουήλ Ορφανουδάκης**

**Θεόδωρος Χαλικιάς**

**Νικόλαος Γκισγκίνης**

**Ιωάννης Ροντογιάννης**

#### **Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Νικόλαος Παπανικολάου**