



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το υπ' αριθμ. 65/24-10-2023 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων**

**Αριθμ. Απόφασης: 1031-65/24-10-2023**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 2<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ".

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 24-10-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την 24-10-2023 Ορθή Επανάληψη της με αριθμ. πρωτ. 88730/65/19-10-2023 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας Αικατερίνης Μοθωναίου, Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ζακύνθου, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

Αικατερίνη Μοθωναίου	Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Ζορμπάς	Αντιπρόεδρος
Εμμανουήλ Ορφανουδάκης	Τακτικό Μέλος
Θεόδωρος Χαλικιάς	Τακτικό Μέλος
Νικόλαος Γκισγκίνης	Τακτικό Μέλος
Ιωάννης Ροντογιάννης	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 63898/25798/02-09-2020 Απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσιάζει το τακτικό μέλος κ. Σταύρος Τραυλός.

Απουσιάζει το τακτικό μέλος κ. Ανδρέας Κτενάς.

Απουσιάζει το τακτικό μέλος κ. Χρήστος Ηρακλής Σκούρτης.

Η πρόεδρος κα Αικατερίνη Μοθωναίου αποσυνδέθηκε κατά τη συζήτηση του ΕΗΔ 4<sup>ου</sup> Θέματος.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Στη συνέχεια η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

**ΕΗΔ 1ο Θέμα:** Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 2<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ".

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Προέδρου του Τριμελούς Γνωμοδοτικού Οργάνου (Επιτροπής Διαγωνισμού), κ. Άγγελου Τσιτσέλη, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στη Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Πρ/νης Αρχής από την Οικονομική

Επιτροπή που αφορούν χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

## 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 74.400,00 € με ΦΠΑ
  - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Π/Υ Π.Ι.Ν., ΚΑΕ 04.071.9781.04.023.004.001
  - ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: 04-05-2023
  - ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: υπ' αρ. 40697/8968/12-5-2023 (ΑΔΑΜ: 23ΑWRD012666855)
- Απόφαση Περιφερειάρχη
- ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ: 1,00%
  - ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ: 73.655,99€ με ΦΠΑ
  - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 26-05-2023 υπ' αρ.πρωτ. 43542/9568 (ΑΔΑ:61187ΛΕ-3ΣΣ, ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012762498 2023-05-26)
  - ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ: Τσιτσέλης Άγγελος Μηχ. Μηχανικός (οικ 47510/10544/01-06-2023)
  - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ: ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 24-08-2023
  - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ: 1<sup>η</sup> έως 23-10-2023 (απόφαση Ο.Ε. Π.Ι.Ν. 714-42/03-08-2023, ΑΔΑ: ΨΞΨΧ7ΛΕ-ΒΞΗ)
  - ΑΠΕ: -

## 1.2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Το παρόν έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ» αφορά στην επισκευή - συντήρηση των εγκατεστημένων δικτύων οδοφωτισμού σε τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας για διάστημα ενενήντα (90) ημερών, όση και η προθεσμία εκτέλεσης του έργου.

Α) Η εκτέλεση των εργασιών συντήρησης - αποκατάστασης ζημιών προβλέπεται να γίνει σε δύο φάσεις:

1. Η πρώτη φάση θα περιλάβει όλες τις εργασίες που θα καταγραφούν από τον Ανάδοχο σε συνεργασία με την επίβλεψη, αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι την έγκριση του χρονοδιαγράμματος. Οι εργασίες αυτές θα περιληφθούν σε σχετικές εντολές της Υπηρεσίας και θα πρέπει να εκτελεστούν άμεσα. Σε περίπτωση που μεγάλα συνεχόμενα τμήματα δε λειτουργούν, θα καθαιρεθούν τα φωτιστικά από τους ιστούς, όσα είναι στεγανά θα επισκευαστούν και θα επανατοποθετηθούν, ενώ όσα κριθούν από κοινού με την επιβλέπουσα υπηρεσία ακατάλληλα θα αντικατασταθούν με επισκευασμένα ή με νέα ιδίου τύπου. Στην οδό Κρανιάς θα εγκατασταθούν συνεχόμενα σε 12μετρούς ιστούς φωτιστικά τύπου LED (χαρακτηριστικός τύπος PHILIPS UNISTREET GEN2 MINI BGP282 LED100-4S/730 I DM32 ή άλλος με ίδια χαρακτηριστικά, μετά από έγκριση της υπηρεσίας).

2. Η δεύτερη φάση θα περιλάβει εργασίες που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια του έργου μετά από τυχαίες αστοχίες ή φυσικές καταστροφές. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διεξάγει ελέγχους στα δίκτυα (που αναφέρονται παρακάτω στην παρ.3) και μετά τη διαπίστωση της αστοχίας από κοινού με την επίβλεψη, να την αποκαθιστά σε εύλογο χρονικό διάστημα ανεξάρτητα από το μέγεθος της, αφού λάβει γραπτή εντολή από την Υπηρεσία.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης να διαθέτει ειδικευμένο προσωπικό με γερανοφόρο - καλαθοφόρο όχημα και απόθεμα συνήθων υλικών (λαμπτήρες, ασφάλειες, μηχανισμούς έναυσης ηλεκτρονόμους κλπ) έτσι ώστε να ανταποκρίνεται άμεσα στα ανωτέρω (1) και (2), όπως και στην άρση επικινδύνων καταστάσεων που μπορεί να προκύψουν (απομάκρυνση πεσμένων ιστών από το οδόστρωμα, αποξήλωση ετοιμόρροπων ιστών, βραχιόνων ή φωτιστικών σωμάτων καθώς και απομόνωση των ηλεκτρικών δικτύων).

Η οριστική αποκατάσταση των ζημιών, εφόσον δεν μπορεί να γίνει αυθημερόν και αφού έχει αρθεί η επικινδυνότητα του συμβάντος, θα γίνεται σε χρόνο ανάλογο προς την έκταση και την σοβαρότητα τους, έπειτα από σχετική συνεννόηση με την Υπηρεσία. Μπορεί επίσης να απαιτηθεί η προληπτική αντικατάσταση υλικών που είτε είναι παρωχημένης τεχνολογίας είτε έχουν αλλοιωθεί τα χαρακτηριστικά τους (πχ επάρκεια μονώσεων μετά από διαρροή υγρασίας σε φωτιστικά σώματα), όπως επίσης και ο έλεγχος διαρροών έτσι ώστε να είναι δυνατή η λειτουργία αυτόματου διακόπτη διαρροής 30mA χωρίς πρόβλημα όπως απαιτεί το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD384.

3. Τα κύρια δίκτυα ηλ/σμού στο επαρχιακό δίκτυο της Κεφαλονιάς που θα κληθεί να διεξάγει ελέγχους και να επέμβει ο ανάδοχος είναι:

α) Τμηματικές εργασίες επισκευής - συντήρησης στον δρόμο της Κρανιας, ο οποίος περιέχει 2 κυκλικούς κόμβους και κεντρική νησίδα και είναι ηλεκτροφωτισμένος για απόσταση περίπου 2.500m με 12μετρους ιστούς. Το δίκτυο αυτό έχει κατασκευαστεί προ 15ετίας περίπου και έχει ανάγκη εκτεταμένης συντήρησης κυρίως σε ό,τι αφορά φωτιστικά σώματα και πύλλαρ, και αντικατάσταση κατεστραμμένων ιστών

β) Τμηματικές εργασίες επισκευής - συντήρησης στον «γύρο του Κουτάβου». Ο «γύρος του Κουτάβου» εκτείνεται από την περιοχή του κλειστού γυμναστηρίου Αργοστολίου έως τον κόμβο στην περιοχή Αγίου Διονυσίου στο τέλος του Δραπάνου και έχει συνολικό μήκος 3.700m περίπου. Το δίκτυο έχει κατασκευαστεί πρόσφατα με 9μετρους ιστούς και χρειάζεται περιστασιακά αλλαγή λαμπτήρων και άλλων υλικών μετά από τυχαίες βλάβες.

Οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, τα αναφερόμενα στα λοιπά συμβατικά τεύχη και κυρίως την Ε.Σ.Υ. και με τους επιπρόσθετους όρους των συναρμόδιων υπηρεσιών (Τροχαία κλπ).

Η διαγωνιστική διαδικασία για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (αρ. 118Α) και η εκτέλεση του έργου θα γίνει κατά τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147/Α'/8-8-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει σήμερα.

Ο προϋπολογισμός των εργασιών έγινε με βάση τα ισχύοντα εγκεκριμένα ενιαία τιμολόγια εργασιών και μαζί με το εργολαβικό όφελος 18%, απρόβλεπτα 15%, πρόβλεψη αναθεώρησης και Φ.Π.Α. 24% ανέρχεται στο συνολικό ποσό τω 74.400,00€.

### 1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έχει κατασκευαστεί το 70% του φυσικού αντικειμένου.

### 1.4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

73.655,99€ με ΦΠΑ., όσο και η αρχική σύμβαση.

### 1.5 ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Οι πληρωμές του έργου είναι μηδενικές.

## 2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Με την από 02-10-2023 (αριθμ. πρωτ. υπηρεσίας 83004/17548) ο ανάδοχος Ι. Παπαϊωάννου ζητά παράταση προθεσμίας 90 ημερών προκειμένου να ολοκληρώσει το έργο επειδή προέκυψε ανάγκη για τη σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης

### **Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας επιπλέον υπ' όψη ότι:**

Οι ισχυρισμοί του αναδόχου που περιγράφονται παραπάνω είναι αληθείς.

Επιπρόσθετα:

1. Η αναγκαιότητα σύναψης της 1<sup>ης</sup> συμπληρωματικής σύμβασης προέκυψε λόγω απρόβλεπτων αναγκών και έκτακτων περιστάσεων λόγω ζημιών σε δίκτυα ηλ/σμού που ανακαλύφθηκαν ή προέκυψαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, και δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν στην αρχική μελέτη. **Η συμπληρωματική σύμβαση είναι ήσσονος σημασίας και δημιουργεί επιπλέον κόστος μικρότερο του 15% της αρχικής σύμβασης.**

2. Συντάσσεται Α.Π.Ε. από την υπηρεσία μας που να περιλαμβάνει α) την ανάλωση απροβλέπτων της κύριας σύμβασης β) τις επιπλέον εργασίες της 1<sup>ης</sup> συμ/κής σύμβασης, και η έγκριση αυτού πρέπει να γίνει εντός προθεσμίας.

3. Από τα ανωτέρω δεν προκύπτει αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου για την καθυστέρηση ολοκλήρωσης του έργου.

## Εισηγούμεθα

την χορήγηση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ" αναδόχου ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ από την λήξη της 1<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας (23/10/2023) και μέχρι ενενήντα (90) ημέρες, ήτοι έως 21/01/2024, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου. Η παράταση να χορηγηθεί με το δικαίωμα αποζημίωσης λόγω αναθεώρησης τιμών από πλευράς του αναδόχου.

Η Προϊσταμένη Τ.Σ.Ε. & α.α.

**ΕΣΩΤΕΡ. ΔΙΑΝΟΜΗ**

1. Δ.Τ.Ε.
2. Τ.Σ.Ε.
3. Άγγ. Τσιτσέλης

Άγγελος Τσιτσέλης  
Μηχανολόγος Μηχανικός

ΤΣΕ (3-10-2023)  
 Ε-765694

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ  
 ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ : "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ"

**ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ**

ΕΡΓΟ : "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ"  
 ΘΕΜΑ : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ

Παρακαλώ όπως μου εγκρίνεται την παράταση τριών μηνών για να εγκριθεί η συμπληρωματική σύμβαση του έργου και στην συνέχεια της εκτέλεσης των εργασιών που συμπεριλαμβάνονται σε αυτή. Για τους παραπάνω λόγους αιτούμαι παράταση 3 μηνών. Από 26/10/2023 έως 26/01/2024

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 26/05/2023 ποσού 73.655,99 € με ΦΠΑ και η συμβατική προθεσμία είναι 150 ημέρες με λήξη στις 26/10/2023.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  
 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Αργοστόλι 02/10/ 2023  
 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠ. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ  
 ΠΥΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΡΑΒΙΩΣ ΤΩΝ  
 ΟΜΑΔΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΡΙΟ  
 ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΡΓΩΝ ΔΡ. 4\* 6644 ΠΛΩΜΗ  
 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ  
 ΑΦΜ: 1054997 ΔΟΥ: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

Αριθ. Πρωτ. 83004/17548  
 Ελήφθη την 02-10-2023

ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ  
 ΗΛΕΚ. ΜΗΧ.

ΑΡΧΙΘΕΩΣ  
 83004/17548/2-10-23

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία το μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης κατέθεσε την πρότασή του, σύμφωνα με την οποία η Περιφερειακή Αρχή έπρεπε να είχε μεριμνήσει να ήταν τα ανταλλακτικά στην ώρα τους και η παράταση σε ένα λογικό πλαίσιο μέχρι ένα , ενάμιση μήνα. Στη συνέχεια επισήμανε ότι την ώρα που το θέμα ήταν προς συζήτηση δεν είχε αποσταλεί από την υπηρεσία στα μέλη η αίτηση του αναδόχου.

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

Κωνσταντίνος Ζορμπάς  
Εμμανουήλ Ορφανουδάκης  
Θεόδωρος Χαλικιάς  
Ιωάννης Ροντογιάννης  
Νικόλαος Γκισγκίνης

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το ανωτέρω πρακτικό.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει την χορήγηση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ” αναδόχου ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ από την λήξη της 1<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας (23/10/2023) και μέχρι ενενήντα (90) ημέρες, ήτοι έως 21/01/2024, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου. Η παράταση να χορηγηθεί με το δικαίωμα αποζημίωσης λόγω αναθεώρησης τιμών από πλευράς του αναδόχου.

### **Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 1031-65/24-10-2023**

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

#### **Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Αικατερίνη Μοθωναίου**

#### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Κωνσταντίνος Ζορμπάς**

**Εμμανουήλ Ορφανουδάκης**

**Θεόδωρος Χαλικιάς**

**Νικόλαος Γκισγκίνης**

**Ιωάννης Ροντογιάννης**

#### **Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Νικόλαος Παπανικολάου**