



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 63/11-10-2023 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. Απόφασης: 980-63/11-10-2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 3^η παράταση προθεσμίας του έργου: «ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΝΥΔΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ », προϋπ/σμού 3.070.000,00€ με ΦΠΑ, της Πράξης με Ακρωνύμιο «AI-SMART» στα πλαίσια του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020, ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 5041594, ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: 2019ΕΠ32260005.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 11-10-2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 84808/63/06-10-2023 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας Αικατερίνης Μοθωναίου, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Αικατερίνη Μοθωναίου	Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Ζορμπάς	Τακτικό Μέλος
Εμμανουήλ Ορφανουδάκης	Τακτικό Μέλος
Θεόδωρος Χαλικιάς	Τακτικό Μέλος
Χρήστος Ηρακλής Σκούρτης	Τακτικό Μέλος
Νικόλαος Γκισγκίνης	Τακτικό Μέλος
Ιωάννης Ροντογιάννης	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 63898/25798/02-09-2020 Απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.
Το μέλος κ. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του ΕΗΔ 6^{ου} Θέματος.
Το μέλος κ. Χρήστος Ηρακλής Σκούρτης συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 15^{ου} Θέματος
Απουσίαζε το μέλος κ. Ανδρέας Κτενάς.
Απουσίαζε το μέλος κ. Σταύρος Τραυλός.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

17ο Θέμα: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 3^η παράταση προθεσμίας του έργου: «ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΝΥΔΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ », προϋπ/σμού 3.070.000,00€ με ΦΠΑ, της Πράξης με Ακρωνύμιο «AI-SMART» στα πλαίσια του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020, ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 5041594, ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: 2019ΕΠ32260005.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 17ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας, κ. Ευάγγελου Μοσχονά, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε εκτέλεση της § 1γ του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να

καταρτίζει τους όρους, να συντάσσει τις διακηρύξεις, να διεξάγει και κατακυρώνει κάθε μορφή δημοπρασιών και διαγωνισμών εφαρμοζομένων των σχετικών διατάξεων του Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την κατασκευή της λιμενικής εγκατάστασης του καταφυγίου και του κτιρίου διοίκησης, με τις απαραίτητες Η/Μ εγκαταστάσεις του περιβάλλοντος χώρου:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπ' όψιν :

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Προϋπολογισμός μελέτης :	3.070.000,00€ με Φ.Π.Α.
Ημερομηνία δημοπράτησης :	31/07/2020
Πηγή Χρηματοδότησης :	της Πράξης με Ακρωνύμιο “ AI-SMART ” στα πλαίσια του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020, ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 5041594, ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: 2019ΕΠ32260005.
Έκπτωση Δημοπρασίας (μέση) :	34,91%
Ημερομηνία Σύμβασης:	5-11-2021
Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία:	2.004.656,561 με Φ.Π.Α.
Συμβατική προθεσμία περαίωσης:	05-02-2023
1 ^η Παράταση έργου:	μέχρι τη 03/08/2023 , εγκρίθηκε με την υπ. αρ. 42-2/24-01-2023 (ΨΚ4Χ7ΛΕ-ΧΨΣ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν.
2 ^η Παράταση έργου:	μέχρι τη 30-09-2023, εγκρίθηκε με την υπ. αρ. 57413 /8867/ 01-08-2023 (ΑΔΑ: Ψ0ΖΠ7ΛΕ-3ΕΒ) απόφαση του Διευθυντή Τεχνικών Έργων.

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

(Συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικειμένου)

Με την μελέτη αυτή προϋπολογισμού 3.070.000,00 € μαζί με το Φ.Π.Α. θα πραγματοποιηθούν εργασίες κατασκευής καταφυγίου τουριστικών σκαφών .

Το προς κατασκευή έργο περιλαμβάνει την κατασκευή της λιμενικής εγκατάστασης του καταφυγίου και του κτιρίου διοίκησης, με τις απαραίτητες Η/Μ εγκαταστάσεις του περιβάλλοντος χώρου.

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος με την αρ. πρωτ. 72915/11444 / 3-08-2023 αίτησή του αιτείται παράταση έως 30-10-2023 λόγω ότι:

Δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν τις εργασίες τοποθέτησης του πλωτού κυματοθραύστη και των προβλητών καθώς και την ανάπλαση της παλιάς προκουμαίας λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης τουριστικών και εκδρομικών σκαφών στο κόλπο του Νυδριου και πλήθους επισκεπτών στην περιοχή

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημ. Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας ενέκρινε 3^η παράταση προθεσμίας μέχρι 20-11-2023 «με αναθεώρηση» σύμφωνα με την 2η πράξη , 7ης συνεδρίασης /05-10-2023 του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Λευκάδας

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπόψη :

1. Τα προβλεπόμενα του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 με θέμα «Προθεσμίες» έργων.
2. Απόψεις της Υπηρεσίας: Λαμβάνοντας υπόψη α) την αίτηση του αναδόχου, β) την ανωτέρω 2η πράξη(θέμα 2ο) / 05-10-2023 της 7ης συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Λευκάδας που γνωμοδότησε για παράταση έως 20-11-2023.

Εισηγούμεθα

την χορήγηση 3^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΝΥΔΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ », προϋπ/σμού 3.070.000,00€ με ΦΠΑ, αναδόχου « SABO S.A.» μέχρι την 20-11-2023 με αναθεώρηση.

**Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Παναγιώτης Κομποτιάτης
Πολιτικός Μηχ/κός Π.Ε./Α'

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π. Ε. Λ.

Ευάγγελος Μοσχονάς
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε./Α'

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

ΧΑ, Φ.Ε.

Συνημμένα:

1. Την από 05-10-2023 2η πράξη (θέμα 2ο) της 7ης Συνεδρίαση του Τ. Σ.Δ.Ε της Π.Ε. Λευκάδας
2. Η με από 3-8-2023 αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου



34007 - Τηλ: 2645360771 - Φαξ: 2645360765 - Email: info@sabogroup.gr - Website: www.sabogroup.gr

Αρ. Πρωτοκόλλου.....

Βασιλικό, 30/08/2023

ΠΡΟΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Δ/ΝΣΗ: Τζεβελέκη & Υπ. Κατωπόδι
ΤΗΛ: 2645360771
ΦΑΧ: 2645360765
(Υπόμιν: κας Κότσολη)

ΕΡΓΟ:

«ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΣΚΑΦΩΝ ΝΥΔΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

7 ΕΡ 31-8-23 Π

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Αριθ. πρωτ. 72935/16444
Ημερομηνία 31-8-23

31-8-23

Κοτσολη

ΘΕΜΑ:

Αίτημα παράτασης προθεσμίας εργασιών

Σε συνέχεια με το ως άνω θέμα παρακαλούμε όπως μας χορηγήσετε παράταση ενός (1) μηνός από την λήξη της προθεσμίας των εργασιών, ήτοι έως 30-10-2023, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες τοποθέτησης του πλωτού κυματοθραύστη και των προβλητών καθώς και η ανάπλαση της παλαιάς προκουμαίας.

Οι εργασίες αυτές δεν μπορούν να ολοκληρωθούν εγκαίρως λόγω αυξημένης τουριστικής κίνησης τουριστικών και εκδρομικών σκαφών στον κόλπο του Νυδρίου και πλήθους επισκεπτών στην περιοχή.

Για την Ανάδοχο

Ανδρέας Περίφανος





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Απόσπασμα Πρακτικού 7ης Συνεδρίασης/05-10-2023

Στα γραφεία της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας (ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ), συνήλθε σήμερα 05 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10:00 π.μ., το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας που συγκροτήθηκε με την με αρ. Πρωτ. 12167/1870/21-02-2022 (ΑΔΑ: ΨΓΚΥ7ΛΕ-ΡΣΡ) Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων και κατόπιν της από 02-10-2023 Πρόσκλησης του Προέδρου κ. Ευάγγελου Μοσχονά, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ευάγγελος Μοσχονάς, Πρόεδρος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας
2. Στέφανος Κακλαμάνης, υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας
3. Δημήτριος Βραχνούλας, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, του ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
4. Αγγελική Γεωργάκη, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, εκπρόσωπος ΤΕΕ.
5. Αναστασία Βούλγαρη, Πολιτικό Μηχανικό - Ε.Δ.Ε, εκπρόσωπος της ΠΕΔΜΕΔΕ.
6. Σπυρίδωνας Λύγδας, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, Αντιδήμαρχος ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, εκπρόσωπος ΠΕΔ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
7. Γεώργιος Κοντοπριάς, εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εμπειροτεχνών (Εργοληπτών Δημοσίων Έργων), για θέματα εμπειροτεχνών

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. 12167/1870/21-02-20220 (ΑΔΑ: ΨΓΚΥ7ΛΕ-ΡΣΡ) Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Λευκάδας, Ιωάννης Λούβρος.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του νόμου απαρτία ο Πρόεδρος του Τεχνικού Συμβουλίου, κος Ευάγγελος Μοσχονάς, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Τα μέλη του Τεχνικού Συμβουλίου προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 2ο : Γνωμοδότηση για την έγκριση 3^{ης} Παράτασης του έργου: «ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΝΥΔΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 3.070.000,00 € με Φ.Π.Α. και συνολικής δαπάνης 1.616.658,52 € πλέον Φ.Π.Α., αναδόχου εταιρείας SAVO ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ.

Εισηγητής κ. Παναγιώτης Κομποτιάτης

ΠΡΑΞΗ 2η (Θέμα 2^ο)

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αποδεχόμενο την Εισήγηση της Υπηρεσίας, γνωμοδοτεί ΟΜΟΦΩΝΑ για την έγκριση της 3^{ης} Παράτασης του έργου: «ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΝΥΔΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 3.070.000,00 € με Φ.Π.Α. και συνολικής δαπάνης 1.616.658,52 € πλέον Φ.Π.Α., αναδόχου εταιρείας SAVO ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ., μέχρι την 20/11/2023.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Το Συμβούλιο μη έχοντας άλλα θέματα να συζητήσει λύει τη συνεδρίαση.

Λευκάδα 05-10-2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ευάγγελος Μοσχονάς

ΤΑ ΜΕΛΗ
Στέφανος Κακλαμάνης
Δημήτριος Βραχνούλας
Αγγελική Γεωργάκη
Αναστασία Βούλγαρη
Σπυρίδων Λύγδας
Γεώργιος Κοντοπριάς (για θέματα 1^ο)



Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

Αικατερίνη Μοθωναίου
Κωνσταντίνος Ζορμπάς
Θεόδωρος Χαλικιάς
Χρήστος Ηρακλής Σκούρτης
Νικόλαος Γκισγκίνης
Ιωάννης Ροντογιάννης

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το ανωτέρω πρακτικό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση 3^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΝΥΔΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ », προϋπ/σμού 3.070.000,00€ με ΦΠΑ, αναδόχου « SABO S.A.» μέχρι την 20-11-2023 με αναθεώρηση.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 980-63/11-10-2023

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Κωνσταντίνος Ζορμπάς

Εμμανουήλ Ορφανουδάκης

Θεόδωρος Χαλικιάς

Χρήστος Ηρακλής Σκούρτης

Νικόλαος Γκισγκίνης

Ιωάννης Ροντογιάννης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου