



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 66/31-10-2023 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. Απόφασης: 1059-66/31-10-2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» πρ/σμού 2.190.000,00 € με ΦΠΑ.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 31-10-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 90832/67 /26-10-2023 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας Αικατερίνης Μοθωναίου, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Αικατερίνη Μοθωναίου	Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Ζορμπάς	Τακτικό Μέλος
Σταύρος Τραυλός	Τακτικό Μέλος
Θεόδωρος Χαλικιάς	Τακτικό Μέλος
Νικόλαος Γκισγκίνης	Τακτικό Μέλος
Ιωάννης Ροντογιάννης	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 63898/25798/02-09-2020 Απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσιάζει το τακτικό μέλος κ. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης.

Απουσιάζει το τακτικό μέλος κ. Ανδρέας Κτενάς.

Απουσιάζει το τακτικό μέλος κ. Χρήστος Ηρακλής Σκούρτης.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΕΗΔ 1ο Θέμα: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» πρ/σμού 2.190.000,00 € με ΦΠΑ.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας, κ. Ευάγγελου Μοσχονά, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε εκτέλεση της § 1γ του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να καταρτίζει τους όρους, να συντάσσει τις διακηρύξεις, να διεξάγει και κατακυρώνει κάθε μορφή δημοπρασιών και διαγωνισμών εφαρμοζομένων των σχετικών διατάξεων του Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η εκτέλεση εργασιών για αποκατάσταση βλαβών των ασφαλικών ταπήτων του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε Λευκάδας, κατασκευής τεχνικών έργων απορροής ομβρίων υδάτων και αντιστήριξης πρανών καθώς επίσης και τοποθέτησης οριζόντιας και κάθετης σήμανσης, στηθαίων ασφαλείας για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπ' όψιν :

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Προϋπολογισμός δημοπράτησης :	μελέτης	2.190.000,00€ με Φ.Π.Α.
Ημερομηνία :	δημοπράτησης	14/01/2022
Πηγή :	Χρηματοδότησης	ΠΔΕ/ΣΑΕΠ522/Κ.Ε.2020ΕΠ 52200001
Έκπτωση :	Δημοπρασίας (μέση)	33,21 %
Ημερομηνία :	Σύμβασης	08-9-2022
Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία :		1.465.982,44 με Φ.Π.Α./ 08-9-2022
Ανάδοχος :		«Κ/ΞΙΑ ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε. – Π. ΠΑΝΔΡΕΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»
Συμβατική προθεσμία περαίωσης:		08-09-2023

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

(Συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικειμένου)

Με την μελέτη αυτή προϋπολογισμού 2.190.000,00 € μαζί με το Φ.Π.Α. θα πραγματοποιηθούν εργασίες για αποκατάσταση βλαβών των ασφαλικών ταπήτων του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε Λευκάδας, κατασκευής τεχνικών έργων απορροής ομβρίων υδάτων και αντιστήριξης πρανών καθώς επίσης και τοποθέτησης οριζόντιας και κάθετης σήμανσης, στηθαίων ασφαλείας για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας

1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Μέχρι σήμερα έχουν γίνει εργασίες αποκατάσταση βλαβών των ασφαλικών ταπήτων του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε Λευκάδας κατασκευής τεχνικών έργων απορροής ομβρίων υδάτων και αντιστήριξης πρανών καθώς επίσης και εργασίες διαγράμμισης.

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος με την αρ. πρωτ. 71079/11098/24-08-2023 αίτησή του αιτείται παράταση μέχρι 08/03/2024 λόγω της τουριστικής κίνησης ήταν αδύνατον στα σημεία που αναπτύσσεται η εργολαβία να γίνουν εργασίες.

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημ. Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας ενέκρινε 1^η παράταση προθεσμίας μέχρι 08-03-2024 «με αναθεώρηση» σύμφωνα με την 4η πράξη, 7ης συνεδρίασης /05-10-2023 του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Λευκάδας

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπόψη :

1. Τα προβλεπόμενα του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 με θέμα «Προθεσμίες» έργων.
2. Απόψεις της Υπηρεσίας: Λαμβάνοντας υπόψη α) την αίτηση του αναδόχου, β) την ανωτέρω 4η/05-10-2023 (θέμα 4ο) 7ης συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Λευκάδας που γνωμοδότησε για παράταση έως 08-03-2024.

Εισηγούμεθα

την χορήγηση 1^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» πρ/σμού 2.190.000,00 € με ΦΠΑ, αναδόχου «Κ/ΣΙΑ ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε. – Π. ΠΑΝΔΡΕΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» μέχρι την 08-03-2024 με αναθεώρηση.

**Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π. Ε. Λ.

Παναγιώτης Κομποτιάτης
Πολιτικός Μηχ/κός Π.Ε./Α'

Ευάγγελος Μοσχονάς
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε./Α'

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

ΧΑ, Φ.Ε.

Συνημμένα:

1. Την από 5-10-23/ 4^η πράξη της 7ης Συνεδρίαση του Τ. Σ.Δ.Ε της Π.Ε. Λευκάδας
2. Η με από 24-08-2023 αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου

Δ/ση Τεχνικών Έργων

24-8-23

Κ-ΕΙΑ ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.-

Π. ΠΑΝΔΡΕΜΕΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΕΔΡΑ: Περδικάρη 7, Πρέβεζα

ΤΗΛ. / FAX: 2682025384

Email: makisatee@gmail.com

Ανάδοχος έργου: «Αποκατάσταση βατότητα Επαρχιακού
Οδικού δικτύου Π.Ε. Λευκάδας»

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΪΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Αριθ. πρωτ. 21079/11098
Ημερομηνία 24-8-23

ΠΡΟΣ
Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
(Υπόψη κα. Αλεξίας Κότσαλη)

ΘΕΜΑ: Αίτηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου:
«Αποκατάσταση βατότητα Επαρχιακού Οδικού δικτύου Π.Ε. Λευκάδας»

Σας παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε παράταση περαίωσης των εργασιών του προαναφερόμενου έργου στο οποίο είμαι ανάδοχος, εξαιτίας καθυστερήσεων που οφείλονται:


- » Σε προσωρινή διακοπή εξαιτίας του γεγονότος ότι στα σημεία που αναπτύσσεται η εργολαβία, λόγω τουριστικής σεζόν είναι αδύνατον να γίνουν εργασίες καθώς επίσης και της τμηματικής χρηματοδότησης του έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω αιτούμαι παράταση έως 08/03/2024 (Συμβατικό πέρας έργου: 08/09/2023).

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Λευκάδα, 22 / 08 /2023

Με τιμή
Για την ανάδοχο Κ-ΕΙΑ
Ο νόμιμος εκπροσωπος


ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΗΣ

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ομόφωνα όρισαν την 1η παράταση μέχρι την 31-12-2023.

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

Αικατερίνη Μοθωναίου
Κωνσταντίνος Ζορμπάς
Σταύρος Τραυλός
Νικόλαος Γκισγκίνης
Θεόδωρος Χαλικιάς
Ιωάννης Ροντογιάννης

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το ανωτέρω πρακτικό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- **Δεν** εγκρίνει την 1^η παράταση της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» πρ/σμού 2.190.000,00 € με ΦΠΑ, αναδόχου «Κ/ΞΙΑ ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε. – Π. ΠΑΝΔΡΕΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» μέχρι την 08-03-2024 με αναθεώρηση .
- Ορίζει την 1η παράταση της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» πρ/σμού 2.190.000,00 € με ΦΠΑ, αναδόχου «Κ/ΞΙΑ ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε. – Π. ΠΑΝΔΡΕΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» μέχρι την 31-12-2023 με αναθεώρηση .

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 1059-66/31-10-2023

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Κωνσταντίνος Ζορμπάς

Σταύρος Τραυλός

Θεόδωρος Χαλικιάς

Νικόλαος Γκισγκίνης

Ιωάννης Ροντογιάννης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου