



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το υπ' αριθμ. 67/07-11-2023 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων**

**Αριθμ. Απόφασης: 1086-67/07-11-2023**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση επί της χορήγησης οριακής προθεσμίας για το έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ», προϋπ/σμού 230.000,00€ με Φ.Π.Α., της Πράξης με Ακρωνύμιο «TACTICAL TOURISM» στα πλαίσια του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg IPA-CBC Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020, ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: 2018ΕΠ52260031.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 07-11-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 92916/69/02-11-2023 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας Αικατερίνης Μοθωναίου, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

Κωνσταντίνος Ζορμπάς Μοθωναίου, η οποία απουσιάζει	Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει την Πρόεδρο, κα Αικατερίνη
Εμμανουήλ Ορφανουδάκης	Τακτικό Μέλος
Σταύρος Τραυλός	Τακτικό Μέλος
Ανδρέας Κτενάς	Τακτικό Μέλος
Θεόδωρος Χαλικιάς	Τακτικό Μέλος
Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης	Τακτικό Μέλος
Νικόλαος Γκισγκίνης	Τακτικό Μέλος
Ιωάννης Ροντογιάννης	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 63898/25798/02-09-2020 Απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσιάζε το τακτικό μέλος κα Αικατερίνη Μοθωναίου.

Το μέλος κ. Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του ΕΗΔ 1<sup>ου</sup> Θέματος

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Κωνσταντίνος Ζορμπάς, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

**ΕΗΔ 2ο Θέμα:** Εισήγηση επί της χορήγησης οριακής προθεσμίας για το έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ», προϋπ/σμού 230.000,00€ με Φ.Π.Α., της Πράξης με Ακρωνύμιο «TACTICAL TOURISM» στα πλαίσια του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg IPA-CBC Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020, ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: 2018ΕΠ52260031.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας, κ. Ευάγγελου Μοσχονά, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε εκτέλεση της § 1γ του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να καταρτίζει τους όρους, να συντάσσει τις διακηρύξεις, να διεξάγει και κατακυρώνει κάθε μορφή δημοπρασιών και διαγωνισμών εφαρμοζομένων των σχετικών διατάξεων του Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

### ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπ' όψιν :

#### **1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

Προϋπολογισμός μελέτης :	230.000,00€ με Φ.Π.Α.
Ημερομηνία δημοπράτησης :	11/03/2022
Πηγή Χρηματοδότησης :	Πράξης με Ακρωνύμιο <b>“TACTICAL TOURISM”</b> στα πλαίσια του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας <b>Interreg IPA-CBC Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020, ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: 2018ΕΠ52260031.</b>
Έκπτωση Δημοπρασίας (μέση) :	23,57%
Ημερομηνία Σύμβασης:	07-09-2022
Ποσό συμφωνητικού:	175.789,82 με Φ.Π.Α.
Συμβατική προθεσμία περαίωσης:	16-05-2023
1 <sup>η</sup> Παράταση του έργου	15-08-2023 με αναθεώρηση
2 <sup>η</sup> Παράταση του έργου	29-09-2023

#### **1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:**

Με την μελέτη αυτή προϋπολογισμού 230.000,00 € μαζί με το Φ.Π.Α. θα πραγματοποιούν εργασίες ανακαίνισης της παλιάς αποθήκης για την δημιουργία ενός χώρου το οποίο θα λειτουργεί ως πολιτιστικό κέντρο. Οι εργασίες αφορούν την ενίσχυση του κτιρίου, την τοποθέτηση των απαραίτητων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και δικτύων και την ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου του οικοπέδου.

#### **1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:**

Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί οι απαραίτητες καθαιρέσεις για την αποκατάσταση των σοβαρών φθορών του κτιρίου και έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες ενίσχυσης-συντήρησης στην τοιχοποιία του κτιρίου για την αύξηση της αντοχής του. Επίσης έχουν τοποθετηθεί οι σωληνώσεις των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, έχει διαστρωθεί το δάπεδο, οι ξυλουργικές εργασίες και η κατασκευή της σκάλας του παταριού.

## **2. ΥΠΟΛΟΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ**

Οι εργασίες που πρέπει να πραγματοποιηθούν για την ολοκλήρωση του έργου είναι χρωματισμοί και ηλεκτρολογικές εργασίες γι αυτό σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 4 του Ν.4412/2016 και το άρθρο 66 παρ.4 του Ν. 4782/2021 ,

### **ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ**

την χορήγηση της παράτασης τριών μηνών (οριακής προθεσμίας) από την επομένη της λήξης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ», προϋπ/σμού 230.000,00€ με Φ.Π.Α. αναδόχου «ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» μέχρι την 29-12-2023 με αναθεώρηση.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π. Ε. Λ.

Θεόδωρος Μανωλίτσης  
Τοπογράφος Μηχ/κός Π.Ε./Α'

Ευάγγελος Μοσχονάς  
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε./Α'

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:  
ΧΑ, Φ.Ε.

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

Κωνσταντίνος Ζορμπάς  
Εμμανουήλ Ορφανουδάκης  
Ανδρέας Κτενάς  
Θεόδωρος Χαλικιάς  
Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης  
Νικόλαος Γκισγκίνης  
Ιωάννης Ροντογιάννης

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το ανωτέρω πρακτικό.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την χορήγηση της παράτασης τριών μηνών (οριακής προθεσμίας) από την επομένη της λήξης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ», προϋπ/σμού 230.000,00€ με Φ.Π.Α. αναδόχου «ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» μέχρι την 29-12-2023 με αναθεώρηση.

Το μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δήλωσε ότι απέχει.

Το μέλος κ. Ιωάννης Ροντογιάννης δήλωσε ότι απέχει.

**Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 1086-67/07-11-2023**

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Κωνσταντίνος Ζορμπάς

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Εμμανουήλ Ορφανουδάκης

Σταύρος Τραυλός

Ανδρέας Κτενάς

Θεόδωρος Χαλικιάς

Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης

Νικόλαος Γκισγκίνης

Ιωάννης Ροντογιάννης

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

Νικόλαος Παπανικολάου