



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το υπ' αριθμ. 68/14-11-2023 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων**

**Αριθμ. Απόφασης: 1108-68/14-11-2023**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ», αναδόχου ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΚΩΣΤΑΝΤΗ Ε.Δ.Ε.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 14-11-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 95475/70/09-11-2023 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας Αικατερίνης Μοθωναίου, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

Αικατερίνη Μοθωναίου	Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Ζορμπάς	Τακτικό Μέλος
Εμμανουήλ Ορφανουδάκης	Τακτικό Μέλος
Σταύρος Τραυλός	Τακτικό Μέλος
Θεόδωρος Χαλικιάς	Τακτικό Μέλος
Χρήστος Ηρακλής Σκούρτης	Τακτικό Μέλος
Νικόλαος Γκισγκίνης	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 63898/25798/02-09-2020 Απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Το τακτικό μέλος κ. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης συνδέθηκε κατά την συζήτηση του 13<sup>ου</sup> Θέματος.

Απουσιάζει το τακτικό μέλος κ. Ανδρέας Κτενάς.

Απουσιάζει το τακτικό μέλος κ. Ιωάννης Ροντογιάννης.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

**13ο Θέμα:** Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ», αναδόχου ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΚΩΣΤΑΝΤΗ Ε.Δ.Ε.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 13ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας, κ. Κωνσταντίνου Γαστεράτου, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στη Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 10 του Ν. 5039/2023 και του άρθρου 3 παρ. 2δ του Π.Δ. 7/2013 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν σε χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

**1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ****1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 500.000,00 €
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΟΙΚ 5092/2015/20-01-2022 Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Κέρκυρας
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 055 με κωδ. 2022ΝΑ25500000
- ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: 28-02-2022
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: υπ' αριθ. 346-18/19-04-2022 απόφαση της Ο.Ε. της Π.Ι.Ν.
- ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ: 6,00 %
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΑΡΧ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 479.108,47 €
- ΗΜ. ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΡΧ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 19-08-2022
- ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ
- ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΗΣ
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ :
- α) ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ: 19-08-2023
- β) ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ: Η προτεινόμενη έως 31-12-2023

**1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η εκτέλεση όλων των πλέον άμεσα αναγκαίων παρεμβάσεων για την αποκατάσταση της λειτουργικότητας των πληγεισών περιοχών και την άρση των επικινδυνότητων από τις ζημιές που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία ΜΠΑΛΛΟΣ που έπληξε την Κέρκυρα στις 14-10-2021, εξαιτίας της οποίας η μέση και νότια Κέρκυρα κηρύχθηκαν σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης βάσει της υπ' αριθ. πρωτ. 9211/15-10-2021 απόφασης της Γ.Γ.Π.Π. του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Οι εργασίες αφορούν σε αντιμετώπιση ζημιών σε αντιπλημμυρικές υποδομές και τεχνικά έργα. Περιλαμβάνονται παρεμβάσεις για την επαναφορά στην κανονική λειτουργία αντιπλημμυρικών έργων της πληγεισας περιοχής, όπως λ.χ. εξυγιάνσεις, λιθορριπές, σκυροδετήσεις καθώς και άλλες παρεμβάσεις για την επαναφορά της λειτουργικότητας των υφισταμένων έργων και υποδομών. Επιπλέον, μέσω του ποσού της απολογιστικής δαπάνης του έργου, θα καλυφθεί το κόστος των γεωτεχνικών μελετών και των λοιπών εργασιών που θα εκπονηθούν προκειμένου να προσδιοριστούν οι παράμετροι σχεδιασμού των τεχνικών και χωματουργικών έργων αντιστήριξης πρανών σε άκρωσ επικίνδυνα σημεία του επαρχιακού οδικού δικτύου των πληγεισών από την κακοκαιρία περιοχών του νησιού.

**1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

Έχουν εκτελεστεί οι κάτωθι εργασίες:

- Αποκατάσταση του παραλιακού μετώπου στην ευρύτερη περιοχή των εκβολών του Ποταμού Μεσογγής, με την αποκατάσταση των υφισταμένων κρηπιδωμάτων και των εγκαταστάσεων ελλιμενισμού αλιευτικών σκαφών εντός του ποταμού.
  - Άρση καταπτώσεων και εργασίες αντιστήριξης πρανών με λιθορριπή κατά μήκος του Ποταμού Μεσογγής σε δύο τμήματα: από την γέφυρα Μεσογγής ως την εκβολή και σε θέση 500 μ. περίπου ανάντη.
  - Αποκατάσταση βατότητας του παραποτάμιου δρόμου, με την κατασκευή έργων αντιστήριξης με σκυρόδεμα C25/30, διάστρωση όπισθεν αυτού και εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλτοστρώσεων.
- Έχει ολοκληρωθεί το σύνολο των χωματουργικών εργασιών και των τεχνικών έργων και απομένει το 40% περίπου των εργασιών οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης, καθώς και η ολοκλήρωση των εργασιών που περιλαμβάνονται στα απολογιστικά έξοδα.

**2. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ:**

- Ποσό σύμβασης: 479.108,47 € με ΦΠΑ
- 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας
- Εργασιών:
- 479.108,47 € με ΦΠΑ (σε ισοζύγιο)
- Σύνολο εκτελεσμένων εργασιών: 275.917,58 € με ΦΠΑ

### 3. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος με την από 12-07-2023 αίτηση του ζητά 3/μηνη παράταση προθεσμίας, για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του, αλλά στο γεγονός ότι βρίσκεται ακόμη σε εκτέλεση της από 5/4/2023 ειδικής διαταγής της Δ.Τ.Ε. για την εκτέλεση απολογιστικών εργασιών, οι οποίες εξαιτίας της αυξημένης κυκλοφοριακής κίνησης κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου των καλοκαιρινών μηνών δεν ήταν δυνατόν να ολοκληρωθούν.

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ' όψη :

- Το γεγονός ότι η αυξημένη κίνηση των οχημάτων στο οδικό δίκτυο κατά την τουριστική περίοδο δυσχεραίνει την εκτέλεση των εργασιών,
- Τα προβλεπόμενα του άρθρου 66 του Ν. 4782/2021 σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊσταμένη αρχή παράταση προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου «με αναθεώρηση»
- Το γεγονός ότι οι καθυστερήσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου,

#### Εισηγούμαστε

Την χορήγηση 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου ««ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ», αναδόχου ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΚΩΣΤΑΝΤΗ Ε.Δ.Ε. μέχρι **31-12-2023**.

Συν/να

Αίτημα του αναδόχου για παράταση

Ε.Δ.

Χρ. Αρχείο

Ο ΑΝΑΠΛ/ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  
Δ/ΝΣΗΣ Τ.Ε.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
Γαστεράτος Κωνσταντίνος  
Η/Μ Μηχανικός ΠΕ/Α΄

EW ②

Δ. Τ. Ε

12/07/2023

**ΚΩΣΤΑΝΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ**  
 ΤΕΧΝ.ΜΗΧ/ΚΟΣ -Ε.Δ.Ε.  
 ΣΚΡΙΠΕΡΟ  
 ΚΕΡΚΥΡΑ

ΤΗΛ.: 6977192248  
 FAX: 26610-49619  
 e-mail: stkwsta@gmail.com

Κέρκυρα 11/07/2023

ΠΡΟΣ:

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ.ΕΡΓΩΝ  
 Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
 ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ  
 ΕΡΓΩΝ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Ι.ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝ & ΠΛΗΡΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ. &amp; Τ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Αριθμ. Πρωτ.: 60151/25406

Ημερ. Παραλαβής: 12/07/2023

**ΘΕΜΑ:** Χορήγηση 1<sup>ης</sup> παράτασης έργου: «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης  
 ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α'  
 και β' βαθμού της Χώρας- Περιφέρεια Ιονίων Νήσων».

Κύριοι,

Λόγω της ανάγκης σύνταξης και έγκρισης του αναγκαίου 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. και του γεγονότος  
 ότι βρισκόμαστε υπό εκτέλεση της ειδικής διαταγής εκτέλεσης απολογιστικών εργασιών,  
 παρακαλώ για τη χορήγηση 3μηνης παράτασης εκτέλεσης των εργασιών του ως άνω  
 έργου.

ΜΕΤΑ ΤΙΜΗΣ  
 Ο ΑΙΤΩΝ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από  
 ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΣ  
 Ημερομηνία: 2023.07.11 18:04:35  
 ΕΕΣΤ

Σ. ΚΩΣΤΑΝΤΗΣ  
 Ε.Δ.Ε.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία το σώμα ομόφωνα αποφάσισε να δοθεί παράταση μέχρι 17-11-2023.

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

Αικατερίνη Μοθωναίου  
Κωνσταντίνος Ζορμπάς  
Εμμανουήλ Ορφανουδάκης  
Σταύρος Τραυλός  
Θεόδωρος Χαλικιάς  
Χρήστος Ηρακλής Σκούρτης  
Νικόλαος Γκισγκίνης

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το ανωτέρω πρακτικό.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

- Δεν εγκρίνει την χορήγηση 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ», αναδόχου ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΚΩΣΤΑΝΤΗ Ε.Δ.Ε. μέχρι **31-12-2023**.
- Εγκρίνει την χορήγηση 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ», αναδόχου ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΚΩΣΤΑΝΤΗ Ε.Δ.Ε. μέχρι **17-11-2023**.

### **Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 1108-68/14-11-2023**

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

#### **Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Αικατερίνη Μοθωναίου**

#### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Κωνσταντίνος Ζορμπάς**

**Εμμανουήλ Ορφανουδάκης**

**Σταύρος Τραυλός**

**Θεόδωρος Χαλικιάς**

**Χρήστος Ηρακλής Σκούρτης**

**Νικόλαος Γκισγκίνης**

#### **Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Νικόλαος Παπανικολάου**