



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το υπ' αριθμ. 68/14-11-2023 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων**

**Αριθμ. Απόφασης: 1117-68/14-11-2023**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 1η παράταση της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΔΡΑΠΑΝΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ» Ανάδοχος Μελέτης: Ένωση «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΓΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. - ΓΕΩΣΥΝΟΛΟ Ι.Κ.Ε»

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 14-11-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 95475/70/09-11-2023 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας Αικατερίνης Μοθωναίου, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

Αικατερίνη Μοθωναίου	Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Ζορμπάς	Τακτικό Μέλος
Εμμανουήλ Ορφανουδάκης	Τακτικό Μέλος
Σταύρος Τραυλός	Τακτικό Μέλος
Θεόδωρος Χαλικιάς	Τακτικό Μέλος
Χρήστος Ηρακλής Σκούρτης	Τακτικό Μέλος
Νικόλαος Γκισγκίνης	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 63898/25798/02-09-2020 Απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Το τακτικό μέλος κ. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης συνδέθηκε κατά την συζήτηση του 13<sup>ου</sup> Θέματος.

Απουσιάζει το τακτικό μέλος κ. Ανδρέας Κτενάς.

Απουσιάζει το τακτικό μέλος κ. Ιωάννης Ροντογιάννης.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Στη συνέχεια η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

**ΕΗΛ 1ο Θέμα:** Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 1η παράταση της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΔΡΑΠΑΝΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ» Ανάδοχος Μελέτης: Ένωση «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΓΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. - ΓΕΩΣΥΝΟΛΟ Ι.Κ.Ε»

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Κτιριακών και Υδραυλικών Έργων Π.Ε Κεφαλληνίας, κα Ανθής-Μαρίας Βαγγελάτου, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ι.Ν.) ως το αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση παρατάσεων σε μελέτες του Ν. 4412/16 της Π.Ι.Ν., όπως προκύπτει από τη συνδυασμένη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε πρόσφατα με το άρθρο 33 του Ν. 5013/23 (ΦΕΚ 12Α'/19.01.2023)) και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013

(όπως ισχύει), για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή, που αφορούν **χορηγήσεις παράτασης προθεσμιών**.

## 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

### I. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

▪ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	297.871,28€ χωρίς Φ.Π.Α., 369.360,39 € με ΦΠΑ
▪ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ & Φ.Δ.Σ., ΟΡΩΝ & ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ	Η υπ' αρ. 551-23/26-05-2021 (ΑΔΑ: 6ΙΣΔ7ΛΕ-317) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ι.Ν.)
▪ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	νέος ΚΕ 2023ΝΠ22200018 (παλιός ΚΕ 2020ΜΠ92200012, ΠΔΕ 2020 ΣΑΜΠ 922)
▪ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	28-6-2021 υποβολή προσφορών / 2-7-2021 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση προσφορών
▪ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜΟΠΡ. ΤΗΣ Ο.Ε. ΤΗΣ Π.Ι.Ν.	α. Η υπ' αρ. 811-35/28-07-2021 (ΑΔΑ: ΨΗ5Κ7ΛΕ-ΗΧΣ) - Έγκριση Πρακτικού Ι β. Η υπ' αρ. 897-40/25-08-2021 (ΑΔΑ: 6ΒΔΓ7ΛΕ-Η2Β) - Έγκριση Πρακτικού ΙΙ γ. Η υπ' αρ. 1305-61/29-12-2021 (ΑΔΑ:Ω1ΑΑ7ΛΕ-Φ46, ΑΔΑΜ:22ΑWRD011244429) - Έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ και κατακύρωσης της Σύμβασης.
▪ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ	Η υπ' αρ. 66880/3-5-2022 (ΑΔΑ: 6Σ7ΕΟΡ1Φ-ΧΔΗ) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου περί ελέγχου νομιμότητας της ως άνω (γ) απόφασης
▪ ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ	<b>78,07 %</b>
▪ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	29-9-2022 (υπ'αρ. Πρωτ. 37778/8419/29-9-2022, ΑΔΑ Ρ6ΑΥ7ΛΕ-370, ΑΔΑΜ 22ΣΥΜΝ011330682)
▪ ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ	65.320,00 χωρίς Φ.Π.Α., 80.996,90€ με ΦΠΑ
▪ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Σπυριδούλα Βιτωράτου, Αγρ.- Τοπ. Μηχανικός Π.Ε.</li> <li>• Λάμπρος Νικολάου, Γεωλόγος Π.Ε</li> </ul> Δυνάμει της υπ'αρ.πρωτ.οικ.:81180/17771/6-10-2022 Απόφασης Ορισμού Επίβλεψης ΤΚΥΕ -ΑΔΑ:6Ο877ΛΕ-9ΓΑ)
▪ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ	Αρχική συνολική συμβατική προθεσμία τριακόσιες ενενήντα ημέρες (390) ημέρες, μέχρι τις 24-10-2023 (μαζί με χρόνους εγκρίσεων)
▪ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ	---

### II. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το αντικείμενο της μελέτης του έργου είναι η οριοθέτηση και διευθέτηση του τελευταίου τμήματος του υδρογραφικού δικτύου της υδρολογικής λεκάνης Φαρακλάτων - Διλινάτων - Δαυγάτων του Δήμου Αργοστολίου, πριν την εκβολή του στη θάλασσα, όπου παρουσιάζονται συχνά πλημμυρικά φαινόμενα. Το συγκεκριμένο τμήμα του υδατορέματος δέχθηκε τις τελευταίες δεκαετίες οικιστικές και άλλες ανθρωπογενείς πιέσεις, με αποτέλεσμα σήμερα να μην είναι λειτουργικό και να μην ανταποκρίνεται στον αντιπλημμυρικό του ρόλο.

Οι επιμέρους μελέτες που θα συνταχθούν στα πλαίσια της παρούσας δημόσιας σύμβασης μελέτης είναι:

1. Μελέτη υδραυλικών έργων, κατηγορία 13, η οποία θα περιλαμβάνει υδρολογική μελέτη για την εκτίμηση των πλημμυρικών παροχών και άλλων απαραίτητων δεδομένων, όπως και μελέτες οριοθέτησης και διευθέτησης του τελευταίου πεδινού τμήματος του υδατορέματος, πριν την εκβολή στη θάλασσα, σε ικανό μήκος. Για την κατά το εφικτό μείωση των πλημμυρικών παροχών που κατέρχονται στο τμήμα αυτό θα εκπονηθεί και Γενικό Σχέδιο (Master Plan) Αντιπλημμυρικής Προστασίας που θα αφορά σε όλη τη λεκάνη,

2. Μελέτη τεχνικών έργων (στατικών), κατηγορία 8, η οποία θα περιλαμβάνει τον στατικό υπολογισμό των τεχνικών έργων (οχετών) στα σημεία συνάντησης του προς οριοθέτηση και διευθέτηση υδατορέματος με τους βασικούς δρόμους της περιοχής,
3. Τοπογραφική μελέτη, κατηγορία 16, κατά μήκος του προς οριοθέτηση και διευθέτηση υδατορέματος και σε επαρκή ζώνη πλάτους, η οποία θα συμπεριλαμβάνει αποτυπώσεις και κτηματογραφίες,
4. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, κατηγορία 27, για την οριοθέτηση και τα απαιτούμενα έργα διευθέτησης του υδατορέματος,
5. Γεωλογική Μελέτη, κατηγορία 20, κατά μήκος του προς οριοθέτηση και διευθέτηση υδατορέματος και σε επαρκή ζώνη πλάτους,
6. Γεωλογική Μελέτη, κατηγορία 20, κατά μήκος του προς οριοθέτηση και διευθέτηση υδατορέματος και σε επαρκή ζώνη πλάτους,
7. Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη, κατηγορία 21, κυρίως σε θέσεις των προτεινόμενων τεχνικών έργων,
8. Γενικές μελέτες και ειδικότερα το Σχέδιο Ασφαλείας & Υγείας και ο Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας (ΣΑΥ – ΦΑΥ), καθώς και τα Τεύχη Δημοπράτησης για τα όλα τα προς υλοποίηση αναγκαία έργα.

III. **ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ:** Δεν έχουν γίνει τροποποιήσεις της σύμβασης ως προς το οικονομικό αντικείμενο.

#### IV. **ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

Έχει ολοκληρωθεί και εγκριθεί η Τοπογραφική αποτύπωση & Κτηματογράφηση, η οποία εγκρίθηκε με την υπ'αρ. 83-9/23-03-2023 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων (ΑΔΑ: ΨΓΔ27ΛΕ-7Θ7). Έχουν υποβληθεί τα επόμενα υπο/στάδια σύμφωνα με τα κατωτέρω αναφερόμενα.

V. **ΠΛΗΡΩΜΕΣ:** - - -

#### VI. **ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΑΔΙΩΝ – ΕΝΤΟΛΕΣ**

Το 1<sup>ο</sup> στάδιο μελέτης υπεβλήθη στις 14-11-2022 (υπ'αρ. ημ. 92533/20151/14-11-2022) και εγκρίθηκε με την προαναφερθείσα 83-9/23-03-2023 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων (ΑΔΑ: ΨΓΔ27ΛΕ-7Θ7). Κοινοποιήθηκε στον ανάδοχο στις 7-4-2023 με το υπ'αρ. πρωτ. 27053/5907/7-4-2023 με το οποίο δόθηκε εντολή έναρξης των επόμενων σταδίων.

Από τον ανάδοχο έχουν υποβληθεί κατά σειρά (κατά το χρονοδιάγραμμα του έργου):

9. Χρονική Υποφάση 1/Β: Η Γεωλογική Προμελέτη, Γεωτεχνική Έρευνα (αρχική), Υδρολογική Μελέτη, Αξιολόγηση Υποστηρικτικών Ερευνών & Μελετών, στις 8-5-2023 (υπ' αρ. ημ. πρωτ.: 38592/8551/8-5-2023).
10. Χρονική Υποφάση 1/Γ: Η Προμελέτη Υδραυλικών Έργων [Υδραυλικός έλεγχος ανομοιόμορφης ροής (οριοθέτηση) & Προμελέτη διευθέτησης ρέματος] καθώς και Προμελέτη Τεχνικών Έργων, στις 6-6-2023 (υπ'αρ. ημ. πρ. 48617/10739/6-6-2023)
11. Χρονική Υποφάση 1/Δ: Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), στις 6-7-2023 (υπ'αρ. ημ. πρ. 58829/12769/6-7-2023)
12. Φάση 3: Το Γενικό Σχέδιο -Master Plan- Αντιπλημμυρικών Έργων Λεκάνης Απορροής Φαρακλάτων – Διλινάτων – Δαυγάτων Δήμου Αργοστολίου, στις 4-9-2023 (υπ' αρ. ημ. Πρωτ.:73928/15836/4-9-2023). Τα ανωτέρω (υπό)στάδια είναι υπό έλεγχο συνολικά από την Υπηρεσία.

#### 2. **ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

Ο ανάδοχος, με την από 6-10-2023 αίτησή του (υπ' αριθ. ημ. πρωτ. 84674/17855/6-10-2023), η οποία είναι εμπρόθεσμη και επισυνάπτεται, ζητά παράταση της συνολικής προθεσμίας ολοκλήρωσης της σύμβασης (μαζί με απαιτούμενους χρόνους εγκρίσεων) έως 30-6-2024, ήτοι κατά 250 ημέρες, βάσει του απαιτούμενου χρόνου ολοκλήρωσης των υπολειπομένων σταδίων και έκδοσης Απόφασης ΑΕΠΟ.

#### **Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη:**

- Τα προβλεπόμενα στο Ν. 4412/2016 και ειδικότερα στο άρθρο 184, σύμφωνα με το οποίο εγκρίνονται από την Προϊσταμένη Αρχή οι παρατάσεις προθεσμίας μελέτης.
- Το γεγονός ότι η αίτηση του αναδόχου είναι χρονικά εμπρόθεσμη.

- Το γεγονός ότι οι καθυστερήσεις περί την εκτέλεση της σύμβασης δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.
- Το γεγονός ότι το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από το πέρας του χρόνου ελέγχου & εγκρίσεων του 1<sup>ου</sup> σταδίου της μελέτης από τον ανάδοχο (28-11-2022) μέχρι την εντολή της υπηρεσίας για έναρξη εκπόνησης των επόμενων σταδίων (7-4-2023), ανήλθε σε εκατόν τριάντα (130) ημέρες.
- Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα (13/11/2023) εκκρεμεί η έγκριση των μελετών των υποφάσεων 1/Β, 1/Γ & 1/Δ από το πέρας του χρόνου ελέγχου & εγκρίσεων των εν λόγω φάσεων (4/9/2023), δηλαδή εβδομήντα (70) ημέρες.
- Το γεγονός ότι ο προβλεπόμενος από το χρονοδιάγραμμα χρόνος για την έγκριση ΑΕΠΟ ανέρχεται σε 15 ημέρες, ενώ εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί επιπλέον χρόνος πλέον του ενός μηνός, ήτοι συνολικά πενήντα (50) ημέρες.

### Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

θετικά στη χορήγηση 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης: Μελέτη Οριοθέτησης & Διευθέτησης Ρέματος Δραπάνου Αργοστολίου», αναδόχου Ένωση «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΓΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. - ΓΕΩΣΥΝΟΛΟ Ι.Κ.Ε» (με κοινό εκπρόσωπο τον κο Ι. Κουγιανό) κατά διακόσιες πενήντα (250) ημέρες από τη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας (24-10-2023), ήτοι έως και τις 30-6-2024, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

**Συνημμένα:** Η υπ' αρ. ημ. πρωτ. 84674/17855/6-10-2023 αίτηση του αναδόχου.

### **Εσωτ. Διανομή:**

1. Δ.Τ.Ε. (υ.τ.α.)
2. Τ.Κ.Υ.Ε.
3. Α.-Μ. Βαγγελάτου
4. Σ. Βιτωράτου
5. Λ. Νικολάου

Η αν. Πρ/νη Τ.Κ.Υ.Ε.

Α.-Μ. Βαγγελάτου  
Πολ. Μηχ. Π.Ε.

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

Αικατερίνη Μοθωναίου  
Κωνσταντίνος Ζορμπάς  
Εμμανουήλ Ορφανουδάκης  
Σταύρος Τραυλός  
Θεόδωρος Χαλικιάς  
Χρήστος Ηρακλής Σκούρτης  
Νικόλαος Γκισγκίνης

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το ανωτέρω πρακτικό.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την χορήγηση 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης: Μελέτη Οριοθέτησης & Διευθέτησης Ρέματος Δραπάνου Αργοστολίου», αναδόχου Ένωση «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΓΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. - ΓΕΩΣΥΝΟΛΟ Ι.Κ.Ε» (με κοινό εκπρόσωπο τον κο Ι. Κουγιανό) κατά διακόσιες πενήντα (250) ημέρες από τη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας (24-10-2023), ήτοι έως και τις 30-6-2024, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Το μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό.

**Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 1117-68/14-11-2023**

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Αικατερίνη Μοθωναίου**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Κωνσταντίνος Ζορμπάς**

**Εμμανουήλ Ορφανουδάκης**

**Σταύρος Τραυλός**

**Θεόδωρος Χαλικιάς**

**Χρήστος Ηρακλής Σκούρτης**

**Νικόλαος Γκισγκίνης**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Νικόλαος Παπανικολάου**