



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 69/24-11-2023 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. Απόφασης: 1149-69/24-11-2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 1η παράταση του έργου: «Συντήρηση βελτίωση 11ης Επαρχιακής Οδού Ζακύνθου – Αλυκών και παρακείμενων επαρχιακών οδών 2021- 2022» Π/Υ: 2.000.000,00€ (με το Φ.Π.Α.)

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 24-11-2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την 21-11-2023 Ορθή Επανάληψη της με αριθμ. πρωτ. 97814/71/16-11-2023 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας Αικατερίνης Μοθωναίου, Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ζακύνθου, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Αικατερίνη Μοθωναίου	Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Ζορμπάς	Τακτικό Μέλος
Εμμανουήλ Ορφανουδάκης	Τακτικό Μέλος
Σταύρος Τραυλός	Τακτικό Μέλος
Θεόδωρος Χαλικιάς	Τακτικό Μέλος
Νικόλαος Γκισγκίνης	Τακτικό Μέλος
Ιωάννης Ροντογιάννης	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 63898/25798/02-09-2020 Απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσιάζει το τακτικό μέλος κ. Ανδρέας Κτενάς.

Απουσιάζει το τακτικό μέλος κ. Χρήστος Ηρακλής Σκούρτης.

Το μέλος κ. Θεόδωρος Χαλικιάς αποσυνδέθηκε κατά τη συζήτηση του ΕΗΔ 4^{ου} Θέματος

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΕΗΔ 12ο Θέμα: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 1η παράταση του έργου: «Συντήρηση βελτίωση 11ης Επαρχιακής Οδού Ζακύνθου – Αλυκών και παρακείμενων επαρχιακών οδών 2021- 2022» Π/Υ: 2.000.000,00€ (με το Φ.Π.Α.)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 12ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Π.Ε. Ζακύνθου, κας Αγγελικής Κακολύρη, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν.3852/2010 και του

άρθρου 3 του Π.Δ. 186/1996 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν χορήγηση προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1 Στοιχεία έργου

- Προϋπολογισμός: 2.000.000,00 € (με το Φ.Π.Α.)
- Απόφαση έγκρισης μελέτης: Οικ 70627/12252/29-11-2021 (Α.Δ.Α.: ΩΗΑΟ7ΛΕ-Λ5Η) Δ/νση Τεχνικών Έργων / Π.Ε. Ζακύνθου
- Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ522, Κ.Ε. 2020ΕΠ52200001
- Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 25-02-2022
- Απόφαση κατακύρωσης διαγωνισμού: 327-17/12-04-2022 Οικονομική Επιτροπή/Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
- Έκπτωση: 8,01 % (οκτώ και ένα εκατοστό επί τοις εκατό)
- Ποσό συμφωνητικού: 1.840.423,62 € (με το Φ.Π.Α.)
- Σύμβαση: 46678/9330/15-06-2022
Μιχαήλ Γιατράς
- Επιβλέποντες: οικ 55129/10794/05-07-2022 (Α.Δ.Α.: 93Δ67ΛΕ-Θ2Ο)
- Προθεσμίες: Αρχικής Σύμβασης 17-12-2023

1.2 Προβλεπόμενο από τη μελέτη αντικείμενο

Με την παρούσα μελέτη προβλέπονται εργασίες συντήρησης και βελτίωσης σε τμήματα της 11^{ης} Επαρχιακής Οδού Ζακύνθου - Αλυκών και των παρακείμενων σε αυτή επαρχιακών οδών της Π.Ε. Ζακύνθου.

Το έργο αφορά κυρίως σε εργασίες ανακατασκευής ασφαλτοτάπητα, κατασκευή συνοδών τεχνικών έργων, τοποθέτηση οριζόντιας και κάθετης σήμανσης καθώς και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας.

Τα τμήματα της 11^{ης} Επαρχιακής Οδού και των παρακείμενων αυτής στα οποία προβλέπεται να υλοποιηθούν εργασίες είναι:

1. Σωληνωτό μήκους 85 μέτρων περίπου και διαμέτρου Φ800 σε συνέχεια υφιστάμενου με σκοπό την δημιουργία χώρου στάθμευσης ο οποίος θα εξυπηρετήσει παρακείμενη σχολική μονάδα επί της Τ.Κ. Βανάτου.
2. Σωληνωτό μήκους 170 μέτρων περίπου και διαμέτρου Φ800 σε συνέχεια υφισταμένου με σκοπό την διαπλάτυνση της οδού αλλά και την διοχέτευση των όμβριων υδάτων σε παρακείμενη τάφρο επί της Τ.Κ. Βανάτου.
3. Βελτίωση ευθυγραμμίας και επιδιόρθωση υποβάθρου οδοστρώματος με την κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης και σωληνωτού επί της Τ.Κ. Μέσου Γερακαρίου.
4. Τοιχίο αντιστήριξης σε μήκος περίπου 60 μέτρων και ύψους 1,50 μέτρων περίπου, όπου έχει παρατηρηθεί διάβρωση του πρανούς με συνέπεια την επακόλουθη διάβρωση του υποβάθρου του οδοστρώματος επί της Τ.Κ. Μέσου Γερακαρίου.
5. Σωληνωτό σε μήκος περίπου 200 μέτρων επί συνεχόμενης επικίνδυνης κλειστής στροφής όπου έχει παρατηρηθεί διάβρωση του πρανούς με συνέπεια την επακόλουθη διάβρωση του υποβάθρου του οδοστρώματος επί της Τ.Κ. Άνω Γερακαρίου.
6. Κατασκευή πεζοδρομίου επί της 11^{ης} Επαρχιακής Οδού, η οποία διέρχεται εντός της τοπικής κοινότητας Καλιπάδου και η κατασκευή των αναγκαίων συνοδών τεχνικών έργων (σωληνωτό) για την αποχέτευση ομβρίων υδάτων.
7. Κατασκευή σωληνωτού και διαπλάτυνση επικίνδυνης στροφής σε μήκος περίπου 40 μέτρων στην Τ.Κ. Καλιπάδου.
8. Διαπλάτυνση και επιδιόρθωση υποβάθρου οδοστρώματος τριών συνεχόμενων διαδοχικών στροφών με την κατασκευή σωληνωτού περίπου 100 μέτρων στην Τ.Κ. Κάτω Γερακαρίου.
9. Καθαίρεση υπάρχοντος επικίνδυνου τοιχίου μήκους 35 μέτρων και κατασκευή δυο νέων τοιχίων μήκους 45 + 40 μέτρων με κυμαινόμενο ύψος από 0,60 έως 1,20 μέτρων επί της Τ.Κ. Άνω Γερακαρίου.
10. Δυο τοιχία αντιστήριξης σε συνέχεια υπάρχοντος, μήκους 35+60 μέτρων και ύψους κυμαινόμενου επί της Τ.Κ. Άνω Γερακαρίου.
11. Τοιχίο αντιστήριξης μήκους 50 μέτρων και ύψους 1,50 μέτρα σε επικίνδυνη κλειστή επί της Τ.Κ. Άνω Γερακαρίου.

Στο σύνολο των ανωτέρω θέσεων προβλέπεται να τοποθετηθεί νέος ασφαλτοτάπητας καθώς και τμηματικά σε διάφορα σημεία της 11^{ης} Επαρχιακής Οδού Ζακύνθου – Αλυκών και των παρακείμενων αυτής.

1.3 Εκτελεσμένο αντικείμενο

Μέχρι σήμερα έχουν εκτελεστεί τα εξής:

- Χωματοουργικά 55% περίπου: Οι εργασίες περιλαμβάνουν γενικές εκσκαφές, εκσκαφές θεμελίων, καθαιρέσεις, επιχώσεις κ.α.
- Τεχνικά Έργα 55% περίπου: Οι εργασίες περιλαμβάνουν την κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης Ο/Σ, κατασκευή σωληνωτών, κ.α.
- Οδοστρωσία – Ασφαλτικά 45% περίπου: Οι εργασίες αφορούν την ανακατασκευή ασφαλτοτάπητα.

- Σήμανση – Ασφάλιση 20% περίπου: Οι εργασίες αφορούν αποκατάσταση και συμπλήρωση της υφιστάμενης σήμανσης, τοποθέτηση χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας και διαγράμμιση οδών.

1.4 Διαμορφωθείσα σύμβαση

Η σύμβαση του έργου ανέρχεται στο ποσό των 1.840.423,62 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

1.5 Πληρωμές

Μέχρι σήμερα έχουν πληρωθεί ο 1^{ος}, ο 2^{ος} και ο 3^{ος} λογαριασμός συνολικού ποσού 906.023,27 Ευρώ (με το Φ.Π.Α.)

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Έχει κατατεθεί η υπ' αριθμ. πρωτ. 97641/17879/16-11-2023 αίτηση του αναδόχου, με την οποία αιτείται παράταση πέντε (5) μηνών της προθεσμίας στο έργο επειδή:

- Υπήρξε μεγάλη κυκλοφοριακή φόρτιση επί της 11^{ης} Επαρχιακής Οδού κατά την τουριστική περίοδο και θα ήταν επικίνδυνη για την οδική ασφάλεια η κατασκευή τεχνικών έργων.
- Υπήρξε καθυστέρηση συναινέσεων από ιδιοκτήτες τμημάτων της οδού που προβλεπόταν να γίνουν διαπλατύνσεις με τεχνικά έργα.
- Υπήρξε καθυστέρηση εξόφλησης λογαριασμού πέραν του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος.

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπόψη ότι:

Υπήρξε διακοπή εργασιών διάρκειας ενός μήνα, ύστερα από αίτηση του αναδόχου λόγω καθυστέρησης εξόφλησης λογαριασμού πέραν του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος

Εισηγούμαστε

Την χορήγηση της 1^{ης} παράτασης πέντε (5) μηνών της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «Συντήρηση βελτίωση 11^{ης} Επαρχιακής Οδού Ζακύνθου – Αλυκών και παρακείμενων επαρχιακών οδών 2021- 2022» μέχρι την 17^η-05-2024, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες της σύμβασης.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΓΙΑΤΡΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΚΟΥΡΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ

Γ.ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ & ΣΙΑ
Ο.Ε.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΦΙΛΙΤΑ 30
ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΤΗΛ: 2695042810

Προς

ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡ/ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ


ΘΕΜΑ: Παράταση εργασιών
κατασκευής έργου
«Συντήρηση – Βελτίωση 11^{ης}
Επαρχιακής Οδού Ζακύνθου –
Αλυκών και παρακείμενων
επαρχιακών οδών ».

Κατόπιν της από 15/06/2022 υπογραφή
της εργολαβικής σύμβασης του έργου
«Συντήρηση – Βελτίωση 11^{ης}
Επαρχιακής Οδού Ζακύνθου – Αλυκών
και παρακείμενων επαρχιακών οδών»
της αναδόχου εταιρείας Γ.
ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ζητούμε
ολική παράταση πέντε μηνών (5) για την
ολοκλήρωση του έργου του θέματος.
Την εν λόγω παράταση ζητούμε για τους
κάτωθι λόγους:

1. Υπήρξε καθυστέρηση εξόφλησης
λογαριασμών πέραν του
προβλεπόμενου χρονικού
διαστήματος.
2. Καθυστέρηση συναινέσεων από
ιδιοκτήτες τμημάτων της οδού
που προβλεπόταν να γίνουν
διαπλατύνσεις με τεχνικά έργα.
3. Λόγω μεγάλης κυκλοφοριακής
φόρτισης της 11^{ης} επαρχιακής
οδού κατά την τουριστική
περίοδο θα ήταν επικίνδυνη για
την οδική ασφάλεια η κατασκευή
τεχνικών έργων επί της οδού.

Οι εργασίες εκτέλεσης του έργου
συνεχίζονται και μέχρι τώρα η
εκτέλεσή τους ανέρχεται περίπου στο
55% της προβλεπόμενης μελέτης.

Ζάκυνθος, 16/11/2023



Ο ΑΙΤΩΝ

Γ. ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΦΙΛΙΤΑ 30 ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΑΦΜ 800556170 ΔΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΗΛ: +26950 48163 FAX: 26950 41463

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

Αικατερίνη Μοθωναίου
Κωνσταντίνος Ζορμπάς
Εμμανουήλ Ορφανουδάκης
Σταύρος Τραυλός
Νικόλαος Γκισγκίνης
Ιωάννης Ροντογιάννης

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το ανωτέρω πρακτικό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση της 1^{ης} παράτασης πέντε (5) μηνών της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «Συντήρηση βελτίωση 11^{ης} Επαρχιακής Οδού Ζακύνθου – Αλυκών και παρακείμενων επαρχιακών οδών 2021- 2022» μέχρι την 17^η-05-2024, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες της σύμβασης.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 1149-69/24-11-2023

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Κωνσταντίνος Ζορμπάς

Εμμανουήλ Ορφανουδάκης

Σταύρος Τραυλός

Θεόδωρος Χαλικιάς

Νικόλαος Γκισγκίνης

Ιωάννης Ροντογιάννης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου