



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 1/23-01-2024 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 03-1/23-01-2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 5η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Ο.Δ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ».

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 23-01-2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 5130/1/18-01-2024 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Ιωάννης Τρεπεκλής	Πρόεδρος
2. Σάββας Κουλούρης	Τακτικό Μέλος
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης	Τακτικό Μέλος
4. Ιωάννης Αρμενιάκος	Τακτικό Μέλος
5. Γεώργιος Μάμαλος	Τακτικό Μέλος
6. Αικατερίνη Μόθωναίου	Τακτικό Μέλος
7. Νικόλαος Γκισγκίνης	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσιάζει το τακτικό μέλος κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος και τον αναπληρώνει το αναπληρωματικό μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής.

ΕΗΔ 3ο Θέμα: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 5η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Ο.Δ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 3ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κας Διονυσίας Κακονύκτη, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από τη συνδυασμένη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 175Α του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Πρ/νης Αρχής από την Περιφερειακή Επιτροπή, που αφορούν χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές

επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση, και αλλαγές συμβάσεων έργων.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 290.000,00 με ΦΠΑ.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : υπ' αρ. 39075/9805/25-05-2021 Απόφαση Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Κεφ/νίας
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΣΑΕΠ 522 ΚΕ 2018ΕΠ52200008
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ : 24-08-2021
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜΟΠΡ. : ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι : υπ' αρ. 917-41 /01-09-2021 Απόφαση της Ο.Ε. της Π.Ι.Ν. (ΑΔΑ: 6Ψ647ΛΕ-ΝΤΚ)
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ : υπ' αρ. 1126-52/02-11-2021 Απόφαση της Ο.Ε. της Π.Ι.Ν. (ΑΔΑ: 6ΚΥ97ΛΕ - ΟΝΠ)
- ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ : 12,00 %
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 255.200,01 € με Φ.Π.Α.
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: 05-04-2022 (αρ. πρωτ. 27731/6099/05-04-2022,
ΑΔΑ: 9ΠΖΘ7ΛΕ-ΣΙΤ) & ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010492799/ 05-04-2022.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ: 27-11-2023 (αρ. πρωτ. 98707/20759, ΑΔΑ: ΡΡ3Ε7ΛΕ-4ΥΝ, ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013841832/27-11-2023)
- ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ :
 - Ρηγόπουλος Γεώργιος,
Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.
υπ' αρ. 35407/7864/6-5-2022 Απόφαση Δ.Τ.Ε./ Τ.Σ.Ε. περί ανάθεσης επίβλεψης ΑΔΑ : ΨΚΥΞ7ΛΕ-ΦΕΥ
 - Πανέρης Σταύρος, Πολιτικός
Μηχανικός Τ.Ε.
υπ' αρ. 79518/17405/30-09-2022 Απόφαση Δ.Τ.Ε./ Τ.Σ.Ε. περί ανάθεσης επίβλεψης ΑΔΑ : Ψ2ΤΣ7ΛΕ-Φ3Β
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : αρχική συνολική συμβατική προθεσμία τριακόσιες (300) μέρες , μέχρι τις 30-01-2023
- ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ :
 - α) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 35-2/24-01-2023 (ΑΔΑ: ΨΝΑΡ7ΛΕ-ΓΣΠ) έως 31/05/2023.
 - β) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 475-27/30-5-2023 (ΑΔΑ: 6ΑΧΙ7ΛΕ-5Α0) έως 31/07/2023.
 - γ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 667-40/18-7-2023 (ΑΔΑ: ΩΖΞΙ7ΛΕ-Τ4Γ) έως 31-10-2023.
 - δ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 1061-66/31-10-2023 (ΑΔΑ: ΨΝ487ΛΕ-Μ99) έως 31-12-2023.

B. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

B1. Συνοπτική περιγραφή του τεχνικού αντικειμένου του έργου.

Το έργο αφορά σε εργασίες συντήρησης και καθαρισμού στους χώρους που βρίσκονται παραπλεύρως του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας, δηλαδή στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Κεφαλληνίας και Ιθάκης, όπως επίσης και στην εθνική οδό Αργοστολίου - Σάμης

Οι χώροι παράπλευρα του ως άνω οδικού δικτύου, που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με αυτό και εν γένει επηρεάζουν τη λειτουργία του, είναι τα ερείσματα των οδών, τα πλευρικά πρηνή (ανάντη ή κατάντη, τεχνικά ή φυσικά) και οι τάφροι.

Οι εργασίες συντήρησης και καθαρισμού των παραπάνω χώρων αφορούν σε δύο ομάδες εργασιών:

ΟΜΑΔΑ Α: ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Στην ομάδα αυτή εμπίπτουν εργασίες που γίνονται κυρίως με χωματοουργικά μηχανήματα, αλλά ενίοτε και χειρωνακτικά. Τέτοιες εργασίες στο παρόν έργο ιδίως είναι:

- Η καθαίρεση κατασκευών επί των ερεισμάτων, όπως πρόχειρων περιφράξεων, περιτοιχίσεων, πινακίδων κ.α.
- Ο καθαρισμός και η μόρφωση πρηνών και πυθμένα υφιστάμενων τάφρων τριγωνικής διατομής ή τάφρων ερείσματος.
- Η άρση καταπτώσεων ή κατολισθήσεων εδάφους οποιασδήποτε φύσεως από τα πρηνή ορυγμάτων ή επιχωμάτων οδών.
- Ο καθαρισμός και το ξεσχάρωμα επιφανειών πρηνών προϋφισταμένων βραχιδών ορυγμάτων οδών από χαλαρωμένα, αποκολλημένα και ασταθή τεμάχια .
- Καταγραφή και απομάκρυνση διαφημιστικών πινακίδων .

Οι παραπάνω εργασίες γίνονται από το επίπεδο των οδών ή γενικά από θέσεις που είναι βατές από μηχανήματα εκσκαφής, με μηχανικά μέσα ή/και χειρωνακτική υποβοήθηση κατά περίπτωση, όπου κριθεί ότι απαιτείται και σύμφωνα με τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

ΟΜΑΔΑ Β: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Στην ομάδα αυτή εμπίπτουν εργασίες που γίνονται τόσο χειρωνακτικά, με τη χρήση απλών ή σύνθετων γεωργικών και χορτοκοπτικών εργαλείων (όπως γεωργικά εργαλεία χειρός, βενζινοκίνητα χορτοκοπτικά πεζού χειριστή, αλυσοπρίονα κ.λπ.), όσο και με μηχανικό εξοπλισμό, είτε αυτοκινούμενο, είτε με την προσαρμογή του σε άλλα χωματοουργικά μηχανήματα ή και γεωργικούς ελκυστήρες (όπως καταστροφείς βαρέως τύπου, ανυψωτικά μηχανήματα, κομπρεσέρ κ.λπ.), ενίοτε δε και με τα ίδια τα χωματοουργικά μηχανήματα. Τέτοιες εργασίες στο παρόν έργο ιδίως είναι:

- Ανανέωση κόμης (σκελετοκλάδεμα) δέντρων διαφόρων υψών μέχρι 8 m περίπου, παράπλευρα των οδών, σύμφωνα με τις εντολές της υπηρεσίας και την ΕΤΕΠ 10-06-04-01.
- Κλάδεμα ή κοπή μεγάλων δέντρων διαφόρων υψών μέχρι 16 m περίπου ή και παραπάνω εφόσον απαιτηθεί, παράπλευρα των οδών, σύμφωνα με τις εντολές της υπηρεσίας και την ΕΤΕΠ 10-06-04-01.
- Βοτάνισμα, χορτοκοπή και θαμνοκοπή βλάστησης κατά μήκος και παράπλευρα των οδών, σύμφωνα με τις εντολές της υπηρεσίας και την ΕΤΕΠ 10-06-06-00.
- Εκρίζωση με εκσκαφέα δένδρων διαφόρων περιμέτρων, παράπλευρα των οδών, σύμφωνα με τις εντολές της υπηρεσίας και την ΕΤΕΠ 10-07-01-00.

B2. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έχει κατασκευαστεί περίπου το 95% του φυσικού αντικειμένου και 50% της Συμπληρωματικής Σύμβασης.

B3. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Η Οικονομική Επιτροπή Π.Ι.Ν. με την υπ' αρ. 797-49/30-08-2023 (ΑΔΑ: Ψ7877ΛΕ-93Ν, ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013576755) Απόφασή της, μετά από τη σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου ΠΕ Κεφαλληνίας & Ιθάκης (Πρακτικό 5ο/30-6-2023, Θέμα 5ο), ενέκρινε τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (Σ.Σ.Ε.) στα οποία προβλέπεται αύξηση του αντικειμένου των εργασιών της Κύριας Σύμβασης κατά 14,94% επί του αρχικού συμβατικού αντικειμένου. Ο εν λόγω Α.Π.Ε. συντάχθηκε στο ύψος των 293.325,83€ με ΦΠΑ, εκ των οποίων ποσό 196.944,44€ για εργασίες, 35.450,00€ για Γενικά Έξοδα & Εργολαβικό Όφελος (Γ.Ε. & Ο.Ε.), 4.010,43€ για απρόβλεπτα, 148,22€ για αναθεώρηση και 56.772,74€ για ΦΠΑ 24%.

Έχει υπογραφεί η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση (αρ. πρωτ. 98707/20759/27-11-2023, ΑΔΑ: ΡΡ3Ε7ΛΕ-4ΥΝ, ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013841832/27-11-2023) ποσού 38.125,82€ (με Φ.Π.Α.)

B4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Έχουν εκδοθεί οι κάτωθι εντολές πληρωμών από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία:

- Η υπ' αρ. 6691/1572/30-1-2023 (ΑΔΑ: Ψ73Ν7ΛΕ-ΣΨΗ) 1η εντολή πληρωμής και 1η πιστοποίηση του έργου
- Η υπ' αρ. 58803/12754/11-7-2023 (ΑΔΑ: 96ΖΞ7ΛΕ-ΗΩΚ) 2η εντολή πληρωμής και 2η πιστοποίηση του έργου
- Η υπ' αρ. 78710/16788/12-10-2023 (ΑΔΑ: 61ΑΘ7ΛΕ-5ΛΧ) 3η εντολή πληρωμής και 3η πιστοποίηση του έργου
- Η υπ' αρ. 92793/19519/15-11-2023 (ΑΔΑ: 9Φ0Κ7ΛΕ-6ΙΦ) 4η εντολή πληρωμής και 4η πιστοποίηση του έργου

B5. ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Το έργο βρίσκεται σε διακοπή εργασιών από τις 18-12-2023, αφού με την υπ' αρ. 105789/22347/18-12-2023 Απόφασή της η Διευθύνουσα Υπηρεσία έκανε δεκτή την Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών του έργου, που κατέθεσε ο ανάδοχος Σπυριδών Μπίμπος, λόγω καθυστέρησης πληρωμής του 3^{ου} και 4^{ου} λογαριασμού για διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα.

B6. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Με την από 29-12-2023 (αρ. πρωτ. υπηρεσίας 112025/23563/29-12-2023) ο ανάδοχος «Σπυριδών Νικ. Μπίμπος» ζητά παράταση τεσσάρων (4) μηνών έως τις 30/04/2024, για την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε., προκειμένου να συμπεριληφθούν απαραίτητες εργασίες, οι οποίες προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου, ώστε να προχωρήσει στην εκτέλεση των υπολειπόμενων εργασιών.

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ' όψη :

1. Το γεγονός ότι πρέπει να εγκριθεί ο 2ος Α.Π.Ε. ο οποίος θα συμπεριλάβει απαραίτητες εργασίες, οι οποίες προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου.
2. Την υπ' αρ. πρωτ. 98707/20759/27-11-2023 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση ποσού 38.125,82€ (ΑΔΑ: ΡΡ3Ε7ΛΕ-4ΥΝ, ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013841832/27-11-2023), η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.
3. Την υπ' αρ. 105789/22347/18-12-2023 Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, με την οποία έγινε δεκτή η Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών του έργου που κατέθεσε ο Ανάδοχος Σπυριδών Μπίμπος, λόγω καθυστέρησης πληρωμής του 3ου και 4ου λογαριασμού για διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα.

4. Το γεγονός ότι δεν έχει γίνει ακόμη η εξόφληση του 3^{ου} και 4^{ου} λογαριασμού του έργου και συνεπώς εξακολουθεί να τελεί ακόμη σε διακοπή εργασιών ο ανάδοχος

Εισηγούμεθα

την χορήγηση 5ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Ο.Δ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ» αναδόχου ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚ. ΜΠΙΜΠΟΣ (ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΕΔΕ) από την λήξη της προθεσμίας (31/12/2023) για τέσσερις (4) μήνες, έως 30/04/2024, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης.

Συνημμένα:

Η υπ' αρ. 112025/23563/29-12-2023 αίτηση του αναδόχου

Εσωτ. Διανομή

1. Δ.Τ.Ε. (υ.τ.α.)
2. Τ.Σ.Ε.
3. Σ. Πανέρης

Η Προϊσταμένη Τ.Σ.Ε.

Διον. Κακονύκτη
Πολ. Μηχανικός

Δ2
29-12-2023

ΑΙΤΗΣΗ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΙΜΠΟΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ Ε.Δ.Ε.
ΑΝΘ ΛΑΨΙΣΤΑ, 45500, ΙΩΑΝΝΙΝΑ
26510 33554 & 6944979749

Ανάδοχος του έργου :
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Ο.Δ.
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΤΣΕ (2-1-2024)

Ε. Παναρη

Αριθ. Πρωτ. 112025/2563
Ελήφθη την 29-12-2023

ΠΡΟΣ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ

ΥΠΟΨΗ : Κ. ΣΤ. ΠΑΝΕΡΗ

ΘΕΜΑ : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Παρακαλώ να μου χορηγήσετε 4μηνη παράταση έως τις 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024, καθώς αναμένεται η υποβολή και έγκριση του 2ου ΑΠΕ ο οποίος περιλαμβάνει απαραίτητες εργασίες οι οποίες προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου. Η ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ έχει εκτελεστεί σε ποσοστό 95% και η 1η ΣΣ σε ποσοστό 50%.

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

SPYRIDON
BIMPOS

Digitally signed by
SPYRIDON BIMPOS
Date: 2023.12.29 08:35:08
+02'00'

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία το μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης κατέθεσε την πρότασή του για παράταση έως 28/02/2024.

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Ιωάννης Τρεπεκλής
2. Σάββας Κουλούρης
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης
4. Ιωάννης Αρμενιάκος
5. Γεώργιος Μάμαλος
6. Αικατερίνη Μόθωναίου
7. Νικόλαος Γκισγκίνης

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την χορήγηση 5ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Ο.Δ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ» αναδόχου ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚ. ΜΠΙΜΠΟΣ (ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΕΔΕ) από την λήξη της προθεσμίας (31/12/2023) για τέσσερις (4) μήνες, έως 30/04/2024, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 03-01/23-01-2024

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ιωάννης Τρεπεκλής

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σάββας Κουλούρης

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Ιωάννης Αρμενιάκος

Γεώργιος Μάμαλος

Αικατερίνη Μόθωναίου

Νικόλαος Γκισγκίνης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου