



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το υπ' αριθμ. 1/23-01-2024 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων**

**Αριθμ. απόφασης 05-1/23-01-2024**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2021 - 2022» Π/Υ:1.500.000,00€ (με το Φ.Π.Α.).

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 23-01-2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 5130/1/18-01-2024 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

1.	Ιωάννης Τρεπεκλής	Πρόεδρος
2.	Σάββας Κουλούρης	Τακτικό Μέλος
3.	Θεόδωρος Κοντζιάλης	Τακτικό Μέλος
4.	Ιωάννης Αρμενιάκος	Τακτικό Μέλος
5.	Γεώργιος Μάμαλος	Τακτικό Μέλος
6.	Αικατερίνη Μόθωναίου	Τακτικό Μέλος
7.	Νικόλαος Γκισγκίνης	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσιάζει το τακτικό μέλος κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος και τον αναπληρώνει το αναπληρωματικό μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

**.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....**

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής.

**ΕΗΔ 4ο Θέμα:** Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2021-2022» Π/Υ:1.500.000,00€ (με το Φ.Π.Α.).

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 5ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Π.Ε. Ζακύνθου, κας Αγγελικής Κακολύρη, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (άρθρο 19 του Ν.5056/2023) ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 186/1996 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Περιφερειακή Επιτροπή που αφορούν χορήγηση προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

## 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

### 1.1 Στοιχεία έργου

- Προϋπολογισμός: 1.500.000,00 € (με Φ.Π.Α.)
- Χρηματοδότηση: ΠΔΕ-ΣΑΕΠ 522 Κ.Ε. 2020ΕΠ52200001
- Απόφαση ανάθεσης: 473-25/31-05-2022 Οικονομική Επιτροπή ΠΙΝ  
(ΑΔΑ:6ΕΗ57ΛΕ-26Β &  
ΑΔΑΜ:22WRD010929937)
- Σύμβαση έργου: 29-07-2022 (έκπτωση 8,18 %)  
1.378.164,62€ (με Φ.Π.Α.) (ΑΔΑ: 95167ΛΕ-ΞΒΨ)
- Επιβλέποντες: Αγγελική Κακολύρη  
οικ 68207/13113/22-08-2022
- Προθεσμίες: Αρχικής Σύμβασης 29-07-2023  
1<sup>η</sup> παράταση 29-01-2024

### 1.2 Προβλεπόμενο από τη μελέτη αντικείμενο

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες βελτίωσης – συντήρησης σε τμήματα του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της βόρειας Ζακύνθου με σκοπό την βελτίωση της οδικής ασφάλειας σε αυτά. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει εργασίες εκβραχισμών για διαπλάτυνση οδών στο βόρειο τμήμα του νησιού, εργασίες ανακατασκευής ασφαλτοτάπητα σε τμήματα του Επ. Οδ. Δικτύου, κατασκευής τεχνικών έργων, κατασκευής οριζόντιας και κάθετης σήμανσης καθώς και τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας.

### 1.3 Εκτελεσμένο αντικείμενο

Έχει υλοποιηθεί το 90% του φυσικού αντικείμενου του έργου και υπολείπονται να κατασκευαστούν μικρό τμήμα ασφαλικών και οι εργασίες της σήμανσης .

#### **1.4 Διαμορφωθείσα σύμβαση**

Η σύμβαση του έργου ανέρχεται στο ποσό των 1.378.164,62€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

#### **1.5 Πληρωμές**

Μέχρι σήμερα έχει αποσταλεί προς πληρωμή ο 1<sup>ος</sup>, 2<sup>ος</sup> και ο 3<sup>ος</sup> λογαριασμός του έργου συνολικού ποσού 379.776,76 ευρώ (με το Φ.Π.Α.)

### **2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

Έχει κατατεθεί η από 15-12-2023 αίτηση της αναδόχου εταιρείας, με την οποία αιτείται παράταση κατά έξι (6) μήνες της προθεσμίας περαίωσης εργασιών στο έργο.

#### **Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ' όψη :**

- Τα προβλεπόμενα του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊσταμένη αρχή παράταση των εργασιών του έργου.
- Το γεγονός ότι δεν υφίσταται υπαιτιότητα του αναδόχου για τους ανωτέρω λόγους.
- ότι λόγω καιρικών συνθηκών δεν ήταν δυνατόν να ολοκληρωθούν οι εργασίες του έργου.

#### **Εισηγούμαστε**

Την χορήγηση της 2<sup>ης</sup> παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2021-2022» κατά τρεις (3) μήνες μέχρι τις 29 Απριλίου 2024, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες της σύμβασης.

**Η Προϊσταμένη Τ.Σ.Ε.**

**Αγγελική Κακολύρη  
Πολιτικός Μηχανικός**




ΑΙΓΙΟ, 15/12/23  
**ΠΡΟΣ: Δ/νση Τεχνικών Έργων**  
**Π.Ε. Ζακύνθου**

**ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2021-2022»**

**ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

Παρακαλούμε όπως μας χορηγήσετε παράταση εκτέλεσης εργασιών διάρκειας Έξι (6) μηνών, ήτοι έως και την 30η Ιουνίου 2024, εν αναμονή σύνταξης και έγκρισης του Πρώτου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, καθώς και λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Με τιμή,  
 Για τον ανάδοχο



**ΑΝΤΑΙΟΣ**  
 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.  
 ΧΙΛΙΑΡΧΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ 4 - ΑΙΓΙΟ, 251 03  
 ΑΦΜ. 992892049 - Δ.Ο.Υ. ΑΙΓΙΟΥ  
 ΤΗΛ: 26910 61859 - FAX: 26910 62220  
 e-mail: info@antaios.gr

Σιαβελής Δημήτριος  
 Πολιτικός Μηχανικός MSc



**ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. • ΧΙΛΙΑΡΧΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ 4 • ΑΙΓΙΟ 251 00**

τ : 26910-61859 • f : 26910-62220 • www.antaios.gr • e-mail : info@antaios.gr

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Ιωάννης Τρεπεκλής
2. Σάββας Κουλούρης
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης
4. Ιωάννης Αρμενιάκος
5. Γεώργιος Μάμαλος
6. Αικατερίνη Μόθωναίου
7. Νικόλαος Γκισγκίνης

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την χορήγηση της 2<sup>ης</sup> παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2021-2022» κατά τρεις (3) μήνες μέχρι τις 29 Απριλίου 2024, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες της σύμβασης.

### **Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 05-01/23-01-2024**

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

#### **Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Ιωάννης Τρεπεκλής

#### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

Σάββας Κουλούρης

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Ιωάννης Αρμενιάκος

Γεώργιος Μάμαλος

Αικατερίνη Μόθωναίου

Νικόλαος Γκισγκίνης

#### **Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

Νικόλαος Παπανικολάου