



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 72/06-12-2023 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. Απόφασης: 1190-72/06-12-2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΣΤΑΜΦΑΝΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΣΤΡΟΦΑΔΩΝ ΝΗΣΩΝ»

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 06-12-2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την 05-12-2023 Ορθή Επανάληψη της με αριθμ. πρωτ. 103183/74/01-12-2023 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας Αικατερίνης Μοθωναίου, Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ζακύνθου, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Αικατερίνη Μοθωναίου	Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Ζορμπάς	Τακτικό Μέλος
Εμμανουήλ Ορφανουδάκης	Τακτικό Μέλος
Σταύρος Τραυλός	Τακτικό Μέλος
Θεόδωρος Χαλικιάς	Τακτικό Μέλος
Χρήστος Ηρακλής Σκούρτης	Τακτικό Μέλος
Νικόλαος Γκισγκίνης	Τακτικό Μέλος
Ιωάννης Ροντογιάννης	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 63898/25798/02-09-2020 Απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσιάζει το τακτικό μέλος κ. Ανδρέας Κτενάς.

Το μέλος κ. Χρήστος Ηρακλής Σκούρτης αποσυνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 8^{ου} Θέματος

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

12ο Θέμα: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΣΤΑΜΦΑΝΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΣΤΡΟΦΑΔΩΝ ΝΗΣΩΝ»

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 12ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Δημητρίου Γιαννούλη, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 186/1996 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν χορήγηση προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1 Στοιχεία έργου

- Προϋπολογισμός: 800.000 € (με Φ.Π.Α.)
- Απόφαση έγκρισης μελέτης: Οικ 33089/5856/19-05-2020 Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ζ. Π.Δ.Ε./Κ.Ε. 2018ΕΠ82200000 της ΣΑΕΠ822
- Χρηματοδότηση: 05-08-2020
- Ημερομηνία δημοπράτησης: 211-08/23-02-2021 Οικονομική Επιτροπή/Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
- Απόφαση έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας: 1,18 % (ένα και δεκαοκτώ εκατοστά επί τοις εκατό)
- Έκπτωση: 790.598,68 €
- Ποσό συμφωνητικού: 25-06-2021
- Ημερομηνία σύμβασης: Δημήτρης Βαρδακαστάνης
- Επιβλέποντες: Απόφαση Δ.Τ.Ε. (οικ /49689 / 8567 28-06-2021)
- Προθεσμίες: Αρχικής Σύμβασης 17-12-2022
1^ης Παράτασης : 16/12/2023

1.2 Προβλεπόμενο από τη μελέτη αντικείμενο

Αντικείμενο της Οριστικής Μελέτης αποτελεί η επέκταση, συντήρηση, εκσυγχρονισμός και βελτίωση των υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων στη βόρεια πλευρά της νήσου Σταμφάνης του συμπλέγματος Στροφάδων νήσων.

Αναλυτικότερα προβλέπεται:

- Συντήρηση/εκσυγχρονισμός/επέκταση υφιστάμενου προβλήτα Προκείμενου να βελτιωθούν οι συνθήκες και να προστατευτεί η υποσκαφείσα κεφαλή του υφιστάμενου προβλήτος, προβλέπεται επέκταση της κρηπίδωσης της κεφαλής.
- Αναδιαμόρφωση υφιστάμενου μώλου με διασκορπισμένους λίθους θωράκισης αναμόρφωση της διατομής του μώλου με χρήση κυρίως των υπαρχόντων φυσικών του ογκόλιθων οι οποίοι και θα αρθούν και επανατοποθετηθούν με χρήση πλωτού γερανού
- Η λεκάνη ανάμεσα στο μώλο και την ακτογραμμή θα καθαριστεί έως το βάθος των – 0,70μ. από Μ.Σ.Θ. από τα φύκη, τα θραύσματα λίθων και τα φερτά υλικά ενώ θα γίνει και άρση και επανατακτοποίηση των όποιων διασκορπισμένων φυσικών ογκολίθων έως το καθορισμένο όριο της αναπέτασης. Η αβαθής κρηπίδωση θα προβλεφθεί με ανωδομή το μέτωπο της οποίας για λόγους αισθητικής θα λιθεπενδυθεί και εξοπλιστεί ανά 5μ. με ανοξειδωτους βραχιόνες πρόσδεσης.
- Κατασκευή ανωδομής με σκυρόδεμα και διαμόρφωση προσβάσεων

1.3 Εκτελεσμένο αντικείμενο

Έχει πραγματοποιηθεί η επέκταση της προβλήτας, η διαμορφωση των ογκολίθων, και ο καθαρισμός της λεκάνης.

1.4 Διαμορφωθείσα σύμβαση

Η σύμβαση του έργου ανέχεται στο ποσό των 790.598,68 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

1.5 Πληρωμές

Με την 1η και 2η εντολή πληρωμής έχουν πιστοποιηθεί εργασίες μέχρι του ποσού των 370.295,01 ευρώ (με το Φ.Π.Α.)

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Έχει κατατεθεί η από 21/11/2023 αίτηση του αναδόχου , με την οποία αιτείται παράταση της προθεσμίας περαίωσης εργασιών στο έργο μέχρι 16-08-2024. λόγω της ανάγκης κατασκευής συμπληρωματικού κυματοθραύστη προστασίας.

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ' όψη ότι :

- Κατά την πορεία των εργασιών προέκυψε η ανάγκη κατασκευής κυματοθραύστη προστασίας του υφιστάμενου έργου για τον οποίο εκκρεμεί η περιβαλλοντική αδειοδότηση.
- Οι εργασίες και η μεταφορά του πλωτού γερανού και των απαιτητών υλικών δεν μπορούν να γίνουν κατά την διάρκεια των χειμερινών μηνών λόγω των ιδιαίτερων καιρικών συνθηκών της περιοχής.

- Τα προβλεπόμενα του άρθρου 147, του Ν.4412/2016 σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊσταμένη αρχή παράταση των εργασιών του έργου.

Εισηγούμαστε

Την χορήγηση της 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΣΤΑΜΦΑΝΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΣΤΡΟΦΑΔΩΝ ΝΗΣΩΝ » , διάρκειας οκτώ μηνών δηλαδή μέχρι τις 16 Αυγούστου 2024, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες της σύμβασης (ανωδομή) καθώς και του πρόσθετου κυματοθραυστη προστασίας

Εσωτ. Διανομή

1. Φ.Ε.
2. Χ.Α.

Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε.

Γιαννούλης Δημήτριος
Μηχανολόγος Μηχανικός

Προς: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ζακύνθου
 Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων
 Υπ. Όψιν : Βαρδακαστάνη Δημήτρη
 Διοικητήριο 29100 Ζάκυνθος
 email : vardakastanis@pin.gov.gr
 email : gjannoulis@pin.gov.gr
 Κοινοποίηση : Ιερά Μητρόπολη Ζακύνθου
 Ελευθερίου Βενιζέλου 3
 Ζάκυνθος 29100
 email : im@otenet.gr

Νέα Κηφισιά : 20/11/2023
 Αρ. Πρωτ. : 61626/ ΕΞ- 23

Θέμα: Παράταση Χρονοδιαγράμματος Έργου

Έργο: Κατασκευή των λιμενικών έργων πρόσβασης στη νήσο Σταμφάνη του συμπλέγματος των Στροφάδων νήσων.

- Σχετικό: 1. Το με Αριθμό Πρωτοκόλλου 61626/ ΕΞ- 18/08-11-2022 έγγραφο μας
 2. Την με Αριθμό Πρωτοκόλλου 1032-57/22-11-2022 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
 3. Την με Αριθμό Πρωτοκόλλου 69151/12967/31-08-2023 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ζακύνθου.
 4. Το με Αριθμό Πρωτοκόλλου Οικ 86930-16118/13-11-2023 έγγραφο σας.

Με το 1^ο σχετικό η εταιρεία μας ζήτησε παράταση εργασιών μέχρι 16/12/2023 την οποία και πήραμε σύμφωνα με το 2^ο σχετικό. Οι λόγοι που είχαμε επικαλεσθεί ήταν ότι είχε κριθεί απαραίτητη για την προστασία του νέου κατασκευασμένου κρηπιδώματος καθώς και για την διάβρωση της υπήνεμης πλευρά της ακτής, η κατασκευή 2 νέων κυματοθραυστών προστασίας.


Με το 3^ο σχετικό εγκρίθηκε ο 2^{ος} ΑΠΕ ο οποίος όμως δεν συμπεριελάμβανε καμία νέα εργασία κατασκευής κυματοθραύστη καθώς αυτή η εργασία απαιτούσε περαιτέρω μελέτες.

Για τις εργασίες που εκκρεμούσαν και αναφέρονται στο 4^ο σχετικό, ήτοι η κατασκευή ανωδομών των Σ.Τ.Ο. και η κατασκευή προφυλακτήριου τοιχείου, η εταιρεία μας είχε προβλέψει την μεταφορά των υλικών με τον εξοπλισμό και το προσωπικό της, που θα απασχολείτο και στην κατασκευή των κυματοθραυστών.

Εξαιτίας όμως της μη έγκρισης της κατασκευής αυτών, έπρεπε να βρεθεί νέος τρόπος μεταφοράς των υλικών καθώς και νέος κατάλληλος Υπεργολάβος, με εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό που να γνωρίζει και τις ιδιαιτερότητες της περιοχής εκτέλεσης του Έργου (απομακρυσμένη περιοχή).

Λαμβάνοντας υπόψιν την έλλειψη διαθεσιμότητας κατάλληλου προσωπικού καθώς και την δυσκολία μεταφοράς των υλικών δια θαλάσσης εντός της χειμερινής περιόδου, αιτούμεθα παράταση του Χρονοδιαγράμματος του Έργου για 8 μήνες ήτοι μέχρι 16/08/2023 ώστε να εκτελέσουμε τις υπόλοιπες εργασίες με ασφάλεια και με κατάλληλες συνθήκες.

Με εκτίμηση για τη
 ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
 (Ο.Τ. ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ)
 ΓΡΗΘΥ 25, ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 145, Α.Ε.
 ΤΗΛ: +30 210 8184500, FAX: +30 210 8184501
 ΔΟΥ: 094496848, ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 2910000000000000000



ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
 Γρηθού 25, 145 64, Νέα Κηφισιά
 Εθνική Οδός Αθηνών - Λαμίας, Κόμβος Ολυμπιακού Χωριού
 Τηλ.: +30 210 8184500, Fax: +30 210 8184501, E-mail: info@tomt.gr
 Α.Φ.Μ.: 094496848, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε. Αθηνών, Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 002491601000

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία το μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης πρότεινε να δοθεί παράταση μέχρι 31/03/2024.

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

Αικατερίνη Μοθωναίου
Κωνσταντίνος Ζορμπάς
Εμμανουήλ Ορφανουδάκης
Σταύρος Τραυλός
Θεόδωρος Χαλικιάς
Νικόλαος Γκισγκίνης
Ιωάννης Ροντογιάννης

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το ανωτέρω πρακτικό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την χορήγηση της 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΣΤΑΜΦΑΝΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΣΤΡΟΦΑΔΩΝ ΝΗΣΩΝ » , διάρκειας οκτώ μηνών δηλαδή μέχρι τις 16 Αυγούστου 2024, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες της σύμβασης (ανωδομή) καθώς και του πρόσθετου κυματοθραυστη προστασίας.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 1190-72/06-12-2023

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Κωνσταντίνος Ζορμπάς

Εμμανουήλ Ορφανουδάκης

Σταύρος Τραυλός

Θεόδωρος Χαλικιάς

Χρήστος Ηρακλής Σκούρτης

Νικόλαος Γκισγκίνης

Ιωάννης Ροντογιάννης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου