



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 72/06-12-2023 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. Απόφασης: 1194-72/06-12-2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αποδοχή της από 14/11/2023 Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ».

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 06-12-2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την 05-12-2023 Ορθή Επανάληψη της με αριθμ. πρωτ. 103183/74/01-12-2023 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας Αικατερίνης Μοθωναίου, Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ζακύνθου, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Αικατερίνη Μοθωναίου	Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Ζορμπάς	Τακτικό Μέλος
Εμμανουήλ Ορφανουδάκης	Τακτικό Μέλος
Σταύρος Τραυλός	Τακτικό Μέλος
Θεόδωρος Χαλικιάς	Τακτικό Μέλος
Χρήστος Ηρακλής Σκούρτης	Τακτικό Μέλος
Νικόλαος Γκισγκίνης	Τακτικό Μέλος
Ιωάννης Ροντογιάννης	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 63898/25798/02-09-2020 Απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσιάζει το τακτικό μέλος κ. Ανδρέας Κτενάς.

Το μέλος κ. Χρήστος Ηρακλής Σκούρτης αποσυνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 8^{ου} Θέματος

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΕΗΔ 2ο Θέμα: Αποδοχή της από 14/11/2023 Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ».

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κας Διονυσίας Κακονύκτη, η οποία έχει ως εξής:



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ &
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Ταχ. Δ/ση: Διοικητήριο
Ταχ. Κώδικας: 28100
Πληροφορίες: Δ. Κακονίκτη
Τηλέφωνο: 26713-60556
E-mail: dkakonikti@pin.gov.gr

Αργοστόλι, 23 Νοεμβρίου 2023

Αρ. Πρωτ.: 96800/20388

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝ:

1. Προϊσταμένη Αρχή:
 - Α) Προϊστάμενο Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφ/νίας
 - Β) Οικονομική Επιτροπή της Π.Ι.Ν.
2. Ανάδοχο έργου: Λάμπρος Σπυράτος – Ε.Δ.Ε. Παρισσάτα - Ληξούρι
Τηλ. 26710 92884 / 6977 976459
spyratos.la@hotmail.com

ΘΕΜΑ: Αποδοχή της από 14/11/2023 Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Λάμπρος Σπυράτος Ε.Δ.Ε.

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 2690/99 (ΦΕΚ-45/Α/9-3-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Τον Ν. 3852/10 (ΦΕΚ-87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
3. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών"», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
4. Την Εγκύκλιο 6/2013 (αρ. πρωτ. 15400/17-4-2021, ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ/τος 7/2013 σε θέματα έργων του ν. 3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 αρμοδιότητας των Περιφερειών».
5. Τον Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147/Α/8-8-2016 - διορθ. ασφαμ. στα ΦΕΚ-200/Α/24-10-2016 και ΦΕΚ-206/Α/3-11-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα για το υπόψη έργο.

6. Τον Ν. 4782/21 (ΦΕΚ-36/Α'9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» και ειδικότερα τα άρθρα 71 και 79 αυτού.
7. Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ' αρ. 181-17/16-9-2017 (ΑΔΑ: Ω1ΒΧ7ΛΕ-ΘΡ1) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 276433/10-11-2017 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, ΦΕΚ-4083/Β'/23-11-2017.
8. Την υπ' αρ. 31210/6739/11-4-2023 (ΑΔΑ: Ρ61Δ7ΛΕ-ΤΦΔ, ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012485646 2023-04-11) δημόσια σύμβαση κατασκευής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ», ποσού 1.057.207,58 € (με ΦΠΑ)
9. Την υπ' αρ. 81826/17368/28-09-2023 αίτηση του αναδόχου με την οποία κατατέθηκε ο 2ος λογαριασμός του εν θέματι έργου.
10. Το υπ' αρ. 81826/17368/13-10-2023 (ΑΔΑ: 6ΑΘ47ΛΕ-2Σ2) έγγραφο της υπηρεσίας μας, με το οποίο διαβιβάστηκε η 2η εντολή πληρωμής και η 2η πιστοποίηση του εν θέματι έργου στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων.
11. Την παράγραφο 10 του αρ. 71 του Ν. 4782/2021 "Αν η πληρωμή ενός λογαριασμού καθυστερήσει χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, πέραν του ενός (1) μήνα από την υποβολή του ή την επανυποβολή του, οφείλεται τόκος υπερημερίας, σύμφωνα με την παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α' 107). Ο ανάδοχος μπορεί να διακόψει τις εργασίες δέκα (10) ημέρες μετά από την κοινοποίηση στη διευθύνουσα υπηρεσία ειδικής εφαρμογής δήλωσης."
12. Την από 14/11/2023 (αρ. πρωτ. 96800/20388/14-11-2023) Ειδική Δήλωση Διακοπής εργασιών του έργου του θέματος, που κατέθεσε ο ανάδοχος του εν θέματι έργου στη Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας και τους λόγους που επικαλείται σε αυτή.
13. Την παράγραφο 3 του αρ. 79 του Ν. 4782/2021 "Αν υπάρχει υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου, για διακοπή των εργασιών, ο ανάδοχος υποβάλλει την ειδική δήλωση διακοπής των εργασιών στον προϊστάμενο της διευθύνουσας υπηρεσίας. Με τη δήλωση αυτήν:
 - α) Καθορίζεται συγκεκριμένα η υπαιτιότητα, που αποδίδεται στον φορέα κατασκευής ή τον κύριο του έργου, η οποία προκαλεί τη διακοπή των εργασιών.
 - β) Δίνονται στοιχεία για τα τμήματα του έργου που έχουν κατασκευαστεί μέχρι τη διακοπή των εργασιών και για την εκτίμηση της αξίας τους.
 - γ) Περιγράφονται τα τμήματα του έργου που υπολείπονται για εκτέλεση και αιτιολογείται για καθένα από αυτά η έλλειψη δυνατότητας κατασκευής, λόγω της υπαιτιότητας του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου, αν πρόκειται για τέτοια περίπτωση."

Και επειδή

Α) Για το έργο ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016 & του Ν. 4782/2021

Β) Ο Ανάδοχος, στην ειδική δήλωση διακοπής εργασιών, αναφέρει υπαιτιότητα του κυρίου του έργου, δηλαδή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ενώ έχει καταθέσει πίνακα στον οποίο εμφανίζονται οι εκτελεσμένες εργασίες καθώς και το κόστος αυτών.

Γ) Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία, τα στοιχεία που εδόθησαν από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Π.Ι.Ν. σχετικά με την υποβολή των δικαιολογητικών πληρωμής της 2^{ης} Εντολής Πληρωμής από τον ανάδοχο, είναι ότι υποβλήθηκε στο Περιφερειακό Ταμείο στις 18-10-2023 και έλαβε αρ. πρωτ. 2010/18-10-2023.

Δ) Το γεγονός ότι σύμφωνα με την ανωτέρω τηλεφωνική επικοινωνία με το Περιφερειακό Ταμείο, η παραπάνω εντολή πληρωμής δεν έχει έως σήμερα εξοφληθεί.

Ε) Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 79 του Ν. 4782/2021 "Μετά από την επίδοση της ειδικής δήλωσης κατά την παρ. 3, η διευθύνουσα υπηρεσία εξασκibώνει μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες τα στοιχεία της δήλωσης και εκδίδει απόφαση που αποδέχεται ή απορρίπτει το περιεχόμενο

της δήλωσης. Σε περίπτωση απράκτου παρόδου της άνω προθεσμίας, τεκμαίρεται ότι απορρίφθηκε σωπηρά η δήλωση του αναδόχου. "

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την αποδοχή της από 14-11-2023 Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ» του αναδόχου Σπυράτου Λάμπρου.

Η Προϊσταμένη Τ.Σ.Ε.

Δ. Κακονύκτη
Πολιτικός Μηχανικός

Συνημμένα:
Η υπ' αρ. 96800/20388/14-11-2023 αίτηση διακοπής αναδόχου του έργου

Εσωτερική διανομή:
1.Τ.Σ.Ε.
2.Στ. Πανερής



Δ2
 14-11-2023
 7ΣΕ (15-11-2023)
 κ. Πανερής
 (Cylo Κακουίκης)
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
 Αριθ. Πρωτ. 96800/20388
 Ελήφθη την 14/11/2023
 ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠΥΡΑΤΟΣ
 Ε.Δ.Ε
 ΕΔΡΑ: ΠΑΡΙΣΣΑΤΑ - ΛΗΘΟΥΡΙ
 ΤΗΛ. 2671092884 - ΚΙΝ 6977976459
 ΦΑΧ 2610220845
 ΕΜΑΙΛ : spyratos.la@hotmail.com

ΕΡΓΟ: < ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ
 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ
 ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
 Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ >

ΕΠΙΒΕΡΩΝ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΕΡΗΣ

ΠΡΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
 ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ως ανάδοχος του έργου

< ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ
 ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ &
 ΙΘΑΚΗΣ >

Σας υποβάλλω ειδική δήλωση διακοπής
 των εργασιών λόγω ότι έχει καθυστερήσει
 η πληρωμή του 2ου λογαριασμού για
 διάστημα μεγαλύτερο του 1 (ένος) μήνα
 από την υποβολή του, σύμφωνα με το
 άρθρο 71 παρ 10. & άρθρο 79 παρ 3 του
 Ν. 4782/2021

και σας δηλώνω

1) Η αξία των εκτελεσμένων εργασιών
 μέχρι σήμερα σύμφωνα με την 1^η & 2^η
 Εντολή Πληρωμής ανέρχεται στο ποσό
 των 456.988,49 € με ΦΠΑ και αφορούν
 εργασίες χωματουργικών - σκυροδέτησης
 -ασφαλτοστρώσης όπως φαίνονται στον
 συνημμένο πίνακα

2) Οι εργασίες που υπολείπονται για την
 ολοκλήρωση του έργου αφορούν την
 κατασκευή τεχνικών-ασφαλτοστρώσεων-
 σήμανση

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω
 παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες

Αργαστόλι 14-11-2023

Ο Αιτών

Λ. ΣΠΥΡΑΤΟΣ

ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ»
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠΥΡΑΤΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Αριθ. Τιμολ.	Μονάδα Μέτρησης	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	
			Αριθμητικά	Ολογράφως
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ				
Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος σε κάθε είδους έδαφος	7	M	6.650,30	Έξι χιλιάδες εξακόσια πενήντακαι τριάντα
ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ				
Εκκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0μ	18	M3	59,98	Πενήντα εννέα και ενενήντα οκτώ
Κατασκευές από σκυρόδεμα / Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 και C25/30 / Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλιτ με σκυρόδεμα C 25/30	23.7	M3	104,65	Εκατό τέσσερα και εξήντα πέντε
Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων/ χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	24.2	KGP	788,66	Επτακόσια ογδόντα οκτώ και εξήντα έξι
ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ				
Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	36	M	125,30	Εκατό είκοσι πέντε και τριάντα
Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	39	M2	23.204,75	Είκοσι τρεις χιλιάδες διακόσια τέσσερα και εβδομήντα πέντε
Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους	40	TON	2.000,00	Δύο χιλιάδες
Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05μ με χρήση κοινής ασφάλτου	41	M2	15.049,36	Δέκα πέντε χιλιάδες σαράντα εννέα και τριάντα έξι
Άμεση και απλή επούλωση λακκουβιών οδοστρώματος με ψυχρό ασφαλτόμγμα της υπηρεσίας	43	ΣΑΚΟΙ 30ΚΓ	500,00	Πεντακόσια
Πρόσθετη τιμή μεταφορών για εργασίες της Ομάδας Δ στην Ιθάκη/ Για εργασίες με μονάδα μέτρησης ton	44.1	TON	455,53	Τετρακόσια πενήντα πέντε και πενήντα τρία
Πρόσθετη τιμή μεταφορών για εργασίες της Ομάδας Δ στην Ιθάκη/ Για εργασίες με μονάδα μέτρησης M2	44.2	M2	5.548,30	Πέντε χιλιάδες πεντακόσια σαράντα οκτώ και τριάντα
ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ				
Ελαστικοί οριοδείκτες οδού ύψους 80 cm	49	TEM	115	Εκατό δέκα πέντε

Αργαστόλι 14 / 11 / 2023
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠΥΡΑΤΟΣ
Ε.Δ.Ε

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία το μέλος κ. Θεόδωρος Χαλικιάς δήλωσε ότι απέχει. Στη συνέχεια το μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δήλωσε ότι απέχει καταγγέλλοντας την Κυβέρνηση και την Περιφερειακή Αρχή για τον τερματισμό των εργασιών. Στη συνέχεια το μέλος κ. Ιωάννης Ροντογιάννης δήλωσε ότι απέχει.

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

Αικατερίνη Μοθωναίου
Κωνσταντίνος Ζορμπάς
Εμμανουήλ Ορφανουδάκης
Σταύρος Τραυλός
Θεόδωρος Χαλικιάς
Νικόλαος Γκισγκίνης
Ιωάννης Ροντογιάννης

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το ανωτέρω πρακτικό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την αποδοχή της από 14/11/2023 Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ» αναδόχου Σπυράτου Λάμπρου, ως η εισήγηση.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 1194-72/06-12-2023

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Κωνσταντίνος Ζορμπάς

Εμμανουήλ Ορφανουδάκης

Σταύρος Τραυλός

Θεόδωρος Χαλικιάς

Χρήστος Ηρακλής Σκούρτης

Νικόλαος Γκισγκίνης

Ιωάννης Ροντογιάννης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου