



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το υπ' αριθμ. 72/06-12-2023 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων**

**Αριθμ. Απόφασης: 1196-72/06-12-2023**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 2<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας του έργου: "ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ε. ΟΔΟΥ ΤΖΑΒΡΟΥ – ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ, ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ & ΜΕΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ" αναδόχου Κ/Ξ 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΦΡ. ΚΟΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., συμβατικής δαπάνης 3.279.249,02€.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 06-12-2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την 05-12-2023 Ορθή Επανάληψη της με αριθμ. πρωτ. 103183/74/01-12-2023 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας Αικατερίνης Μοθωναίου, Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ζακύνθου, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

Αικατερίνη Μοθωναίου	Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Ζορμπάς	Τακτικό Μέλος
Εμμανουήλ Ορφανουδάκης	Τακτικό Μέλος
Σταύρος Τραυλός	Τακτικό Μέλος
Θεόδωρος Χαλικιάς	Τακτικό Μέλος
Χρήστος Ηρακλής Σκούρτης	Τακτικό Μέλος
Νικόλαος Γκισγκίνης	Τακτικό Μέλος
Ιωάννης Ροντογιάννης	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 63898/25798/02-09-2020 Απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσιάζει το τακτικό μέλος κ. Ανδρέας Κτενάς.

Το μέλος κ. Χρήστος Ηρακλής Σκούρτης αποσυνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 8<sup>ου</sup> Θέματος

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....**ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ**.....

Στη συνέχεια η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

**ΕΗΔ 4ο Θέμα:** Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 2<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας του έργου: "ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ε. ΟΔΟΥ ΤΖΑΒΡΟΥ – ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ, ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ & ΜΕΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ" αναδόχου Κ/Ξ 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΦΡ. ΚΟΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., συμβατικής δαπάνης 3.279.249,02€.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 4ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας, κ. Κωνσταντίνου Γαστεράτου, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του

άρθρου 3 του Π.Δ. 186/1996 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή, που αφορούν σε χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

## 1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ

### 1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: **4.577.400,00 €**
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: **οικ.58156/23431/12.08.2020** απόφαση Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Κέρκυρας
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: **ΠΔΕ ΣΑΕΠ 522**
- ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: **09.03.2021**
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: υπ' αρ. **456-19/29.04.2021** απόφαση της Ο.Ε. της Π.Ι.Ν.
- ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ: **38,79%**
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ: **2.840.216,70€**
- ΗΜ. ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: **06.12.2021**
- ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ: α) ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑ ΜΑΡΙΝΑ (οικ.104626/42550/20.12.2021)  
β) ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (οικ. 85321/36810/19.10.2022)
- ΑΝΑΔΟΧΟΣ: **Κ/Ξ 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΦΡ. ΚΟΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.**
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: α) ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ: **06.06.2023**  
β) ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ: **30.09.2023** 1<sup>η</sup> Παράταση σύμφωνα με την υπ' αρ. 501-29/06.06.2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν. (ΑΔΑ: 67ΞΘ7ΛΕ-ΔΑΧ).  
γ) ΛΟΓΩ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 59 ημ.: **28.11.2023**, σύμφωνα με το υπ' αρ. πρωτ. 66189/28118/04.08.2023 έγγραφο της ΔΤΕ/ΠΕ Κέρκυρας.

### 1.2 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο του έργου είναι, σύμφωνα με τη μελέτη, η συντήρηση και αποκατάσταση του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Μέσης Κέρκυρας, αρμοδιότητας της Π.Ε. Κέρκυρας. Περιλαμβάνονται η Εθνική Οδός 24, οι Επ.Ο. με αρ. 1, 2, 12, 13, 14, 15, 16, 28 καθώς και τμήμα της Επ.Ο. 24 (από δ/ρωση με Ε.Ο.24 έως δ/ρωση με Επ.Ο.25).

Περιλαμβάνει παρεμβάσεις για την επίτευξη ασφαλούς βατότητας (κατασκευή ισοπεδωτικών στρώσεων ασφάλτου και ασφαλτοταπήτων, αντιμετώπιση λακκουβών και καθιζήσεων, βελτίωση κλίσεων κτλ.).

Περιλαμβάνει επίσης τις απαιτούμενες επεμβάσεις για την επαναφορά στην ικανοποιητική λειτουργία των συνοδών αντιπλημμυρικών έργων και την αποκατάσταση υφιστάμενων ή κατασκευή νέων αναγκαίων συνοδών έργων (τοιχεία, τάφροι, οχετοί, τοίχοι αντιστήριξης, κράσπεδα και ρείθρα, πλέγματα συγκράτησης καταπτώσεων, καθαρισμό – αποκατάσταση τάφρων και οχετών απορροής ομβρίων κτλ.).

Επιπλέον, περιλαμβάνει αναγκαίες παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας (στηθαία ασφαλείας, διαγραμμίσεις, οριοδείκτες, πινακίδες σήμανσης, κατασκευή πεζοδρομίων).

Γενικότερα, το παρόν έργο αφορά στις βασικές εργασίες που απαιτούνται προκειμένου να αναβαθμιστούν οι κυκλοφοριακές συνθήκες και να βελτιωθεί η κατάσταση και η εικόνα του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου του κεντρικού τμήματος της Π.Ε. Κέρκυρας.

### 1.3 ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έχει ολοκληρωθεί περίπου το 81% του οικονομικού αντικειμένου της εργολαβίας.

## 1.4 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

- 1.4.1 Αρχική Σύμβαση ποσού 2.840.216,70€
- 1.4.2 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ 2.840.216,70€
- 1.4.3 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ 2.840.216,70€
- 1.4.4 3<sup>ος</sup> ΑΠΕ 2.840.216,70€
- 1.4.5 4<sup>ος</sup> ΑΠΕ 2.840.216,70€
- 1.4.6 5<sup>ος</sup> ΑΠΕ 2.840.216,70€
- 1.4.7 6<sup>ος</sup> ΑΠΕ 3.279.249,02€

## 2 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

- 2.1 Ο ανάδοχος με την από 27.10.2023 αίτησή του αιτείται παράταση προθεσμίας του έργου κατά έξι (6) μήνες, καθώς λόγω της διακοπής εργασιών στο έργο από 29.05.2023 έως 27.07.2023 (59 ημέρες) δεν κατέστη δυνατόν να εκτελεστούν εργασίες που είχαν προγραμματιστεί για την θερινή περίοδο 2023.
- 2.2 Επίσης, στο αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνονται εργασίες διαγραμμίσεων και τοποθέτησης ανακλαστήρων οδοστρώματος που θα πρέπει να εκτελεστούν αφού ολοκληρωθούν εργασίες ασφαλικών της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης, η οποία αναμένεται να υπογραφεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.
- 2.3 Τέλος, κατά την εκτέλεση του έργου παρουσιάστηκαν ανάγκες για την αναπροσαρμογή των προτεραιοτήτων και εκτέλεση επείγουσών εργασιών και αποκατάσταση έκτακτων φθορών οδοστρωμάτων οι οποίες κρίθηκαν αναγκαίες για την διατήρηση της ασφάλειας της κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο.

## 3 ΕΙΣΗΓΗΣΗ

### Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπ' όψη:

- 3.1 Τα προβλεπόμενα του άρθρου 147 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊσταμένη αρχή παράταση προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου.
- 3.2 Το γεγονός ότι λόγω διακοπής εργασιών στο έργο από 29.05.2023 έως 27.07.2023 (59 ημέρες) δεν κατέστη δυνατόν να εκτελεστούν εργασίες που είχαν προγραμματιστεί για την θερινή περίοδο 2023.
- 3.3 Το γεγονός ότι στο αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνονται εργασίες διαγραμμίσεων και τοποθέτησης ανακλαστήρων οδοστρώματος που θα πρέπει να εκτελεστούν αφού ολοκληρωθούν εργασίες ασφαλικών της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης, η οποία αναμένεται να υπογραφεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.
- 3.4 Το γεγονός ότι κατά των εξέλιξη των εργασιών δόθηκαν από την υπηρεσία προς τον ανάδοχο εντολές εκτέλεσης εργασιών που δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση και προέκυψαν εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων (π.χ. εντολές επούλωσης λάκκων, επαναδιαγράμμιση διαβάσεων πεζών, άρσεις καταπτώσεων κτλ.).
- 3.5 Το γεγονός ότι οι αναφερόμενες καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

### Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α

τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περάτωσης των εργασιών του έργου: "ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ε. ΟΔΟΥ ΤΖΑΒΡΟΥ – ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ, ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ & ΜΕΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ" κατά έξι (6) μήνες, με αναθεώρηση, δηλαδή έως 27.05.2024.

**Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡ/ΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ**

**ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
Η/Μ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α'**

**Κ/Ξ 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΦΡ. ΚΟΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.**  
**Τεχνική Κατασκευαστική Κ/Ξ**  
 Κύπερη Βαρυπατάδων,  
 ΤΚ. 49084, Κέρκυρα  
 Τηλ.: 26610-39534, 210-2116-300  
 e-mail:  
[frkollas@otenet.gr](mailto:frkollas@otenet.gr)  
[info@3-k.gr](mailto:info@3-k.gr)  
[g.glikiotis@hotmail.com](mailto:g.glikiotis@hotmail.com)

D. T. E. Α.Χ.ρ  
 27-10-2023

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ**  
 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙ/ΣΗΣ, ΟΙΚ/ΚΩΝ & ΠΛ/ΚΗΣ  
 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΤΕΛ. ΠΡΑΜΑΤΕΙΑΣ  
 Αριθμ. Πρωτ.: 40868/391034  
 Ημερ. Παραλαβής: 27-10-2023

ΠΡΟΣ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠ/ΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
 ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Σαμάρια 13, Τ.Κ. 49100, Κέρκυρα  
 Υπόψη : κ. ΔΘΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ  
 Τηλ. 26613-62206  
 Αθήνα, 26/10/2023

ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ε. ΟΔΟΥ ΤΖΑΒΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ – ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ  
 ΟΔΩΝ & ΜΕΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (3Κ- 463).  
 ΘΕΜΑ: Αίτηση και Αιτιολογική Έκθεση 2<sup>ης</sup> Παράτασης Εργασιών

Ζητούμε την παράταση του χρονοδιαγράμματος των εργασιών κατά έξι μήνες για τους κάτωθι πραγματικούς και βάσιμους λόγους:

1. Το έργο αντιμετωπίζει διαρκώς προβλήματα με την ομαλή χρηματοδότηση που αποτελεί τροχοπέδη στον προγραμματισμό των εργασιών, την εξέλιξη και ολοκλήρωσή του. Πιο συγκεκριμένα, η αλλαγή του προγράμματος χρηματοδότησης από ΠΔΕ σε ΕΠΑ προκάλεσε τη μη πληρωμή για διάρκεια περίπου 8 μηνών. Και παρότι πληρώθηκαν τον τελευταίο μήνα οι λογαριασμοί που είχαν εγκριθεί αρμοδίως, σήμερα πάλι το έργο δεν έχει υπόλοιπο στο Περιφερειακό Ταμείο και είναι αβέβαιο πότε θα έχει. Η διακοπή των εργασιών που επέφερε την τυπική αναστολή του, αποτυπώνει όπως γνωρίζετε μέρος μόνο του προβλήματος και των συνεπειών της κακής χρηματοδότησης, υπεβλήθη με καθυστέρηση αφού δεν θέλαμε να προκαλέσουμε αδυναμία άμεσης επέμβασης και συντήρησης του επαρχιακού και εθνικού δικτύου.
2. Λόγω της διακοπής των εργασιών χάθηκε η καλοκαιρινή περίοδος, στην οποία ειδικά οι ασφαλτικές εργασίες θα είχαν ολοκληρωθεί με ευκολία. Σήμερα καλούμαστε να εκτελέσουμε το υπολειπόμενο αντικείμενο σε ένα διαφορετικό καιρικά περιβάλλον.
3. Το έργο σήμερα έχει αυξηθεί ως προς τη συμπληρωματική του σύμβαση, η οποία εκ των πραγμάτων θα εκτελεστεί σε εναρμόνιση και παράλληλα με την κύρια σύμβαση. Ως εκ τούτου, το χρονοδιάγραμμα της Σ.Σ. θα συμπαρασύρει και εκείνο της αρχικής σύμβασης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι διαγραμμίσεις, τα μάτια γάτας και άλλα, που ανήκουν στην αρχική σύμβαση, αλλά θα εκτελεστούν αφού ολοκληρωθούν οι ασφαλτοστρώσεις που προβλέπονται στην Σ.Σ.
4. Οι οικονομικές συνθήκες στις οποίες εξελίσσεται η εργολαβία, είναι οι χειρότερες δυνατές. Οι αναθεωρήσεις που θα έπρεπε να καλύψουν μέρος έστω των απωλειών και της γεωμετρικής αύξησης του κόστους του έργου, περιορίστηκαν σε συντελεστές έως και το Δ τρίμηνο του 2021, αφού εκείνοι των ασφαλικών εργασιών για το Α τρίμηνο του 2022 ακόμη αγνοούνται, ενώ το κρίσιμο τρίμηνο του πολέμου, το 2<sup>ο</sup> του 2022, δεν έχει αγγιχθεί καν από το αρμόδιο Υπουργείο ως προς τους συντελεστές αυτούς, ένα χρόνο μετά. Η σημερινή αναθεώρηση δίνει μια αύξηση στις πληρωμές της τάξης του 10-12%, όταν το πραγματικό κόστος έχει σε πολλές περιπτώσεις ξεπεράσει το διπλάσιο. Προδήλως επηρεάζεται το

χρονοδιάγραμμα.

Για τους παραπάνω λόγους και αρκετούς ακόμη που είναι ήσσονος σημασίας σε σχέση με τους ανωτέρω περιγραφόμενους, ζητούμε την παράταση του χρονοδιαγράμματος του έργου κατά έξι μήνες με αναθεώρηση.

Για την Κ/Ξ 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ –  
ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ ΚΟΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε  
DIMITRIOS KROUSKOS  
Digitally signed by DIMITRIOS  
KROUSKOS  
Date: 2023.10.26 15:34:54 +03'00'  
Δημήτριος Κρούσκος  
Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

Αικατερίνη Μοθωναίου  
Κωνσταντίνος Ζορμπάς  
Εμμανουήλ Ορφανουδάκης  
Σταύρος Τραυλός  
Νικόλαος Γκισγκίνης  
Ιωάννης Ροντογιάννης

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το ανωτέρω πρακτικό.

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περάτωσης των εργασιών του έργου: "ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ε. ΟΔΟΥ ΤΖΑΒΡΟΥ – ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ, ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ & ΜΕΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ" κατά έξι (6) μήνες, με αναθεώρηση, δηλαδή έως 27.05.2024.

Το μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δήλωσε ότι απέχει.  
Το μέλος κ. Ιωάννης Ροντογιάννης δήλωσε ότι απέχει.

**Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 1196-72/06-12-2023**

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Αικατερίνη Μοθωναίου**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Κωνσταντίνος Ζορμπάς**

**Εμμανουήλ Ορφανουδάκης**

**Σταύρος Τραυλός**

**Θεόδωρος Χαλικιάς**

**Χρήστος Ηρακλής Σκούρτης**

**Νικόλαος Γκισγκίνης**

**Ιωάννης Ροντογιάννης**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Νικόλαος Παπανικολάου**