



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το υπ' αριθμ. 72/06-12-2023 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων**

**Αριθμ. Απόφασης: 1198-72/06-12-2023**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 2<sup>η</sup> παράταση του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2021-2022» Π/Υ: 700.000,00€ (με το Φ.Π.Α.).

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 06-12-2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την 05-12-2023 Ορθή Επανάληψη της με αριθμ. πρωτ. 103183/74/01-12-2023 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας Αικατερίνης Μοθωναίου, Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ζακύνθου, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

Αικατερίνη Μοθωναίου	Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Ζορμπάς	Τακτικό Μέλος
Εμμανουήλ Ορφανουδάκης	Τακτικό Μέλος
Σταύρος Τραυλός	Τακτικό Μέλος
Θεόδωρος Χαλικιάς	Τακτικό Μέλος
Χρήστος Ηρακλής Σκούρτης	Τακτικό Μέλος
Νικόλαος Γκισγκίνης	Τακτικό Μέλος
Ιωάννης Ροντογιάννης	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 63898/25798/02-09-2020 Απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσιάζει το τακτικό μέλος κ. Ανδρέας Κτενάς.

Το μέλος κ. Χρήστος Ηρακλής Σκούρτης απουσυνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 8<sup>ου</sup> Θέματος

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Στη συνέχεια η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

**ΕΗΔ 6ο Θέμα:** Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 2<sup>η</sup> παράταση του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2021-2022» Π/Υ: 700.000,00€ (με το Φ.Π.Α.).

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 6ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Π.Ε. Ζακύνθου, κας Αγγελικής Κακολύρη, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 186/1996 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν χορήγηση προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

**1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ****1.1 Στοιχεία έργου**

- Προϋπολογισμός: 700.000,00 € (με Φ.Π.Α.)  
Οικ 32266/5514/07-05-2021
- Απόφαση έγκρισης μελέτης: (ΑΔΑ:6ΗΓ57ΛΕ-ΝΒΜ) Δ/νση Τεχνικών Έργων / Π.Ε. Ζακύνθου  
ΣΑΕΠ522, Κ.Ε. 2020ΕΠ52200001
- Χρηματοδότηση:
- Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 04-08-2021
- Απόφαση κατακύρωσης 1229-57/09-12-2021 Οικονομική Επιτροπή/Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
- Διαγωνισμού: 17,00 % (δεκαεπτά και μηδέν εκατοστά επί τοις εκατό)
- Έκπτωση:
- Ποσό συμφωνητικού: 581.586,70 € (με το Φ.Π.Α.)
- Σύμβαση: 12407/2336/28-04-2022  
Μιχαήλ Γιατράς
- Επιβλέποντες: οικ 34569/7083/04-05-2022
- Προθεσμίες: Αρχικής Σύμβασης 22-07-2023  
1<sup>ης</sup> Παράτασης 31-12-2023

**1.2 Προβλεπόμενο από τη μελέτη αντικείμενο**

Το έργο αφορά στην εκτέλεση των εργασιών που απαιτούνται για την άμεση αποκατάσταση μεμονωμένων σποραδικών φθορών στο Επαρχιακό και Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Ζακύνθου έτσι ώστε να επιτευχθεί η ασφαλής διέλευση των τμημάτων του εν λόγω δικτύου.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν ενδεικτικά: αποκατάσταση βλαβών των ασφαλικών των οδοστρωμάτων, άρση καταπτώσεων και κατολισθήσεων, καθαρισμός τάφρων και οχετών, κατασκευές τεχνικών έργων, εργασίες οδοστρωσίας, αποκατάσταση λακκουβών – καθιζήσεων, τοποθέτηση ή αντικατάσταση οριζόντιας και κάθετης σήμανσης, στηθαίων ασφαλείας και τεχνική αστυνόμευση των ανωτέρω οδών.

Οι περιληφθείσες στην μελέτη εργασίες ενδεικτικά έχουν να κάνουν με τα εξής:

- A. Χωματοουργικά
- B. Τεχνικά Έργα
- Γ. Οδοστρωσία - Ασφαλτικά
- Δ. Σήμανση – Ασφάλιση
- ΣΤ. Εργασίες Πρασίνου

**1.3 Εκτελεσμένο αντικείμενο**

Μέχρι σήμερα έχουν εκτελεστεί τα εξής:

- Χωματοουργικά 15% περίπου: Οι εργασίες περιλαμβάνουν τον καθαρισμό τάφρων, εκσκαφές, άρση καταπτώσεων, καθαιρέσεις, επιχώσεις κ.α.
- Τεχνικά Έργα 95% περίπου: Οι εργασίες περιλαμβάνουν την κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης Ο/Σ, αντιστήριξη πρανών με συρματοκιβώτια, κατασκευή σωληνωτών, λιθοδομές κ.α.
- Οδοστρωσία – Ασφαλτικά 70% περίπου: Οι εργασίες αφορούν την ανακατασκευή ασφαλτοτάπητα και επισκευή (καθίσματα και λακκούβες) του οδοστρώματος τοπικά.
- Σήμανση – Ασφάλιση 95% περίπου: Οι εργασίες αφορούν αποκατάσταση και συμπλήρωση της υφιστάμενης σήμανσης, τοποθέτηση χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας και διαγράμμιση οδών.
- Εργασίες πρασίνου 0% περίπου: Οι εργασίες αφορούν κοπή και ανανέωση κόμης δέντρων διαφόρων υψών.

**1.4 Διαμορφωθείσα σύμβαση**

Η σύμβαση του έργου ανέρχεται στο ποσό των 581.586,70 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

**1.5 Πληρωμές**

Μέχρι σήμερα έχουν πληρωθεί ο 1<sup>ος</sup> και ο 2<sup>ος</sup> λογαριασμός συνολικού ποσού 225.965,56 Ευρώ (με το Φ.Π.Α., ενώ εκκρεμεί ο 3<sup>ος</sup> λογαριασμός συνολικού ποσού 164.628,10 Ευρώ.  
Συνολικά 444.785,01Ευρώ.

**2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

Έχει κατατεθεί η υπ' αριθμ. πρωτ. 102252/18758/30-11-2023 αίτηση του αναδόχου, με την οποία αιτείται παράταση πέντε (5) μηνών της προθεσμίας στο έργο δεδομένου ότι έχει υπάρξει απορρόφηση εκτελεσμένων εργασιών περίπου 80%.

**Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ' όψη :**

Ότι η φύση του έργου απαιτεί την εκτέλεση εργασιών μόνο σε επείγουσες καταστάσεις ή όταν εμφανίζεται η ανάγκη γι' αυτές

**Εισηγούμαστε**

Την χορήγηση της 2<sup>ης</sup> παράτασης πέντε (5) μηνών της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «**ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2021-2022**» μέχρι την 31<sup>η</sup> -05-2024, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες της σύμβασης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΚΟΛΥΡΗ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

**Ε.Δ.**

1. Χ.Α.
2. Φ. Έργου

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία το σώμα ομόφωνα αποφάσισε να δοθεί παράταση έως 28-02-2024.

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

Αικατερίνη Μοθωναίου  
Κωνσταντίνος Ζορμπάς  
Εμμανουήλ Ορφανουδάκης  
Σταύρος Τραυλός  
Νικόλαος Γκισγκίνης  
Ιωάννης Ροντογιάννης

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το ανωτέρω πρακτικό.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

- Δεν Εγκρίνει την χορήγηση της 2<sup>ης</sup> παράτασης πέντε (5) μηνών της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2021-2022» μέχρι την 31<sup>η</sup> -05-2024, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες της σύμβασης.
- Εγκρίνει την χορήγηση της 2<sup>ης</sup> παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2021-2022» μέχρι την 28<sup>η</sup> -02-2024, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες της σύμβασης.

**Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 1198-72/06-12-2023**

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ****Αικατερίνη Μοθωναίου****ΤΑ ΜΕΛΗ****Κωνσταντίνος Ζορμπάς****Εμμανουήλ Ορφανουδάκης****Σταύρος Τραυλός****Θεόδωρος Χαλικιάς****Χρήστος Ηρακλής Σκούρτης****Νικόλαος Γκισγκίνης****Ιωάννης Ροντογιάννης****Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ****Νικόλαος Παπανικολάου**