



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το υπ' αριθμ. 72/06-12-2023 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων**

**Αριθμ. Απόφασης: 1199-72/06-12-2023**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Αναδόχου: SUPERIOR P.C. I.K.E.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 06-12-2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την 05-12-2023 Ορθή Επανάληψη της με αριθμ. πρωτ. 103183/74/01-12-2023 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας Αικατερίνης Μοθωναίου, Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ζακύνθου, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

Αικατερίνη Μοθωναίου	Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Ζορμπάς	Τακτικό Μέλος
Εμμανουήλ Ορφανουδάκης	Τακτικό Μέλος
Σταύρος Τραυλός	Τακτικό Μέλος
Θεόδωρος Χαλικιάς	Τακτικό Μέλος
Χρήστος Ηρακλής Σκούρτης	Τακτικό Μέλος
Νικόλαος Γκισγκίνης	Τακτικό Μέλος
Ιωάννης Ροντογιάννης	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 63898/25798/02-09-2020 Απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσιάζει το τακτικό μέλος κ. Ανδρέας Κτενάς.

Το μέλος κ. Χρήστος Ηρακλής Σκούρτης αποσυνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 8<sup>ου</sup> Θέματος

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Στη συνέχεια η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

**ΕΗΔ 7ο Θέμα:** Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Αναδόχου: SUPERIOR P.C. I.K.E.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 7ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας, κ. Κωνσταντίνου Γαστεράτου, η οποία έχει ως εξής:

Με το υπ' αριθμ. 98853/42757/98853/42757/24-11-23 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας εισήχθη στην Οικονομική Επιτροπή Ιονίων Νήσων το αίτημα της εταιρίας SUPERIOR P.C. I.K.E. αναδόχου του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ».

Το θέμα εισήχθη στη Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 186/1996 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή, που αφορούν σε χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

## 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

### 1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.700.000,00 € με Φ.Π.Α.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚ. ΜΕΛ. : ΟΙΚ 43084/17246/22-06-2020
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΣΑΕΠ2019 με Κ.Ε.2019ΕΠ52200001
- ΗΜΕΡ. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 29/09/2020
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜ. : 680-28/24-06-2021 απόφαση της Ο.Ε. της Π.Ι.Ν.
- ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ : 66,00%
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 675.098,31 € μαζί με Φ.Π.Α.
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 15-12-2021
- ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ : ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  
ΟΙΚ 41956/17513/17-05-2023  
ΓΡΑΝΑ ΙΩΑΝΝΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΒΟΗΘΟΣ)  
ΟΙΚ 105932/43142/23-12-2021
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 15-12-2022  
1<sup>η</sup> ΠΑΡΑΤΑΣΗ 25-03-2023  
2<sup>η</sup> ΠΑΡΑΤΑΣΗ 31-12-2023

### 1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η συντήρηση, ανακατασκευή και επέκταση των φωτεινών σηματοδοτών του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας.

### 1.2. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έχουν ολοκληρωθεί και παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία δύο σηματοδοτούμενοι κόμβοι, ενώ στους υπόλοιπους κόμβους έχουν ολοκληρωθεί στο 80% οι οδεύσεις καλωδιώσεων LiCY – Φρεατίων – Γειώσεων – Καλωδιώσεων δικτύου φωτεινών σηματοδοτών 24x1,5.

Έχει ολοκληρωθεί στο σύνολό του το δίκτυο επαγωγικών βρόγχων. Έχουν αντικατασταθεί οι λαμπτήρες πυράκτωσης και έχουν εγκατασταθεί οπτικές μονάδες LED σε ποσοστό 50% των σηματοδοτούμενων κόμβων.

### 1.4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Η Σύμβαση του έργου ανέρχεται στο ποσό των 675.098,31 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

## 2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος με έγγραφό του, αιτείται παράταση προθεσμίας επειδή υπάρχουν καθυστερήσεις στις παραδόσεις των ηλεκτρονικών ρυθμιστών για τα πύλαρ των κόμβων.

Κατόπιν αυτών και αφού ελήφθη από την Υπηρεσία υπόψη ότι:

1. Τα προβλεπόμενα του άρθρου 147 Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊσταμένη αρχή παράταση προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου.
2. το γεγονός ότι υπάρχουν καθυστερήσεις στις παραδόσεις των ηλεκτρονικών ρυθμιστών για τα πύλαρ των κόμβων και διαπίστωσης γενικευμένων καθυστερήσεων στις παραδόσεις συναφών ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, ανεξαρτήτου εταιρείας, λόγω έλλειψης πρώτων υλών για την κατασκευή αυτών,
3. το γεγονός ότι οι καθυστερήσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου,

εισηγηθήκαμε την χορήγηση παράτασης της εργολαβίας μέχρι την 31-03-2023.

Συμπληρωματικά στο ανωτέρω εισηγητικό και στο συνημμένο σε αυτό αιτιολογικό του αναδόχου, σας αναφέρουμε τα εξής προς περαιτέρω τεκμηρίωση του αιτήματος παράτασης και προκειμένου η Οικονομική Επιτροπή Ιονίων Νήσων να σχηματίσει πληρέστερη άποψη επί του θέματος:

Προκειμένου να συνταχθούν νέες μελέτες εφαρμογής για τους κόμβους που δεν διέθεταν μελέτη εφαρμογής καθώς και για την επικαιροποίηση των προγραμμάτων λειτουργίας των υφιστάμενων κόμβων, πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις των κυκλοφοριακών φόρτων στους κόμβους και κατά την χειμερινή και θερινή περίοδο.

Η αναγκαιότητα αυτή για χρήση στοιχείων από τους φόρτους και κατά τις δύο περιόδους όπου στο νησί της Κέρκυρας έχουν άκρως διαφορετικό προφίλ οδήγησε σε καθυστερήσεις ως προς την όδευση των καλωδιώσεων καθώς ήταν απαραίτητο να πραγματοποιηθεί πρώτα η χρονοβόρα διαδικασία της σύνταξης πλήρους φακέλου με προγράμματα ρύθμισης για κάθε κόμβο και αναλυτική περιγραφή όδευσης καλωδιώσεων, φρεατίων, βρόγχων κ.α.) με βάση τα στοιχεία των κυκλοφοριακών φόρτων.

Ο εργολάβος παρ' όλη την εξαιρετικά αργή ροή χρηματοδότησης λόγω καθυστέρησης στις πληρωμές του από το ΠΤΑ - ενδεικτικά αναφέρουμε πως κατατέθηκε λογαριασμός από τον εργολάβο στις 27/3/2023 που αφορούσε εργασίες του πρώτου τριμήνου του 2023 και ο οποίος πληρώθηκε από το ΠΤΑ στις 25/9/23 - δεν προέβη σε διακοπή εργασιών όπως θα μπορούσε να κάνει βάσει δικαιώματος του από το νόμο. Έκτοτε συνεχίζει τις εργασίες με κατασκευή δικτύων ενώ δεν έχει καταθέσει λογαριασμό με τις εργασίες της προηγούμενης περιόδου προκειμένου να μην επιβαρυνθεί με το ποσόν του ΦΠΑ επί του τιμολογίου του δεδομένης της υστέρησης που σημειώνεται στις πληρωμές από το Περιφερειακό Ταμείο.

Το έργο βρίσκεται σε ομαλή πορεία όσον αφορά την εξέλιξη των εργασιών κατασκευής των δικτύων και η αιτούμενη παράταση είναι απολύτως αναγκαία για την ομαλή ολοκλήρωση των εργασιών.

Με βάση τα παραπάνω

### **Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α**

την χορήγηση 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ» αναδόχου SUPERIOR P.C. I.K.E. μέχρι την 31-03-2024.

Ε.Δ.  
Φ.Ε.  
Χρονολογικό αρχείο

Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡ/ΝΟΣ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
Η/Μ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α'

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία το μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δήλωσε ότι απέχει διότι δεν υπάρχει στην εισήγηση περιγραφή της αίτησης αναδόχου.  
Στη συνέχεια το μέλος κ. Ιωάννης Ροντογιάννης δήλωσε ότι απέχει.

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

Αικατερίνη Μοθωναίου  
Κωνσταντίνος Ζορμπάς  
Εμμανουήλ Ορφανουδάκης  
Σταύρος Τραυλός  
Θεόδωρος Χαλικιάς  
Νικόλαος Γκισγκίνης  
Ιωάννης Ροντογιάννης

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το ανωτέρω πρακτικό.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την χορήγηση 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ» αναδόχου SUPERIOR P.C. Ι.Κ.Ε. μέχρι την 31-03-2024.

Το μέλος κ Θεόδωρος Χαλικιάς δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό.

### **Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 1199-72/06-12-2023**

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

#### **Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Αικατερίνη Μοθωναίου**

#### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Κωνσταντίνος Ζορμπάς**

**Εμμανουήλ Ορφανουδάκης**

**Σταύρος Τραυλός**

**Θεόδωρος Χαλικιάς**

**Χρήστος Ηρακλής Σκούρτης**

**Νικόλαος Γκισγκίνης**

**Ιωάννης Ροντογιάννης**

#### **Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Νικόλαος Παπανικολάου**