



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 72/06-12-2023 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. Απόφασης: 1204-72/06-12-2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΤΑΜΟΥ».

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 06-12-2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την 05-12-2023 Ορθή Επανάληψη της με αριθμ. πρωτ. 103183/74/01-12-2023 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας Αικατερίνης Μοθωναίου, Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ζακύνθου, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Αικατερίνη Μοθωναίου	Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Ζορμπάς	Τακτικό Μέλος
Εμμανουήλ Ορφανουδάκης	Τακτικό Μέλος
Σταύρος Τραυλός	Τακτικό Μέλος
Θεόδωρος Χαλικιάς	Τακτικό Μέλος
Χρήστος Ηρακλής Σκούρτης	Τακτικό Μέλος
Νικόλαος Γκισγκίνης	Τακτικό Μέλος
Ιωάννης Ροντογιάννης	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 63898/25798/02-09-2020 Απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσιάζει το τακτικό μέλος κ. Ανδρέας Κτενάς.

Το μέλος κ. Χρήστος Ηρακλής Σκούρτης αποσυνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 8^{ου} Θέματος

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΕΗΔ 12ο Θέμα: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΤΑΜΟΥ»

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 12ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας, κ. Κωνσταντίνου Γαστεράτου, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στη Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 186/1996 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Πρ/νης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν

οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 400.000,00 € με Φ.Π.Α.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚ. ΜΕΛ. : οικ. 62294/24654/15-11-2012 Απόφαση του Δ/ντη Τ.Ε.Π.Ε.Κ.
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Π.Δ.Ε.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜ : Αρ. Απ. 76/2013 Πρακ. Νο 4/12-02-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν.
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: 18-12-2012
- ΕΚΠΤΩΣΗ : 34,03 %
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 268.074,06 € μαζί με Φ.Π.Α.
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 20-06-2013
- ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ : Ι. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ (οικ. 33645/12968/25-06-2013)
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 20-04-2014
 Η υπ' αριθμ. πρωτ. 63770/24037/30-12-2013 απόφασης της Δ. Τ. Ε.
 Π.Ε. Κέρκυρας περί διακοπής εργασιών
 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ 31-12-2023

Το έργο αυτό αφορά :

Την εκτέλεση εργασιών που σχετίζονται με τη στατική επάρκεια της υπάρχουσας παλιάς λίθινης γέφυρας στη θέση «Ασύρματος Ποταμού» Κέρκυρας και την κατασκευή συμπληρωματικού οχετού από οπλισμένο σκυρόδεμα, ο οποίος θα παρακάμπτει το ποτάμι στη θέση της υφιστάμενης παλιάς γέφυρας, προκειμένου να αυξηθεί τοπικά η παροχευτική ικανότητα και να μην προκαλούνται πλημμυρικά φαινόμενα στη θέση αυτή

1.2. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί ως σήμερα αφορούν στην απομάκρυνση των δικτύων της ΔΕΗ. η αντιστήριξη οικίσκου του συλλόγου η τοποθέτηση πασσαλοσανίδων και η ενεμάτωση του φορέα της Γέφυρας.

Κατά την εξέλιξη των εργασιών διαπιστώθηκε κατασκευαστική αδυναμία στην προσπάθεια εφαρμογής της μελέτης αποκατάστασης της γέφυρας Ποταμού και συγκεκριμένα αδυναμία αποστράγγισης της κοίτης προκειμένου να ξεκινήσουν οι εργασίες προετοιμασίας της πασσαλόπηξης. Παράλληλα με την θεομηνία Μπάλος που έπληξε σφοδρά την περιοχή της γέφυρας, ο στατικός της φορές δέχθηκε έντονη καταπόνηση. Τα δύο αυτά γεγονότα εκτιμήθηκαν από τον τεχνικό σύμβουλο που προσέλαβε η Περιφέρεια προκειμένου να υποβοηθήσει το έργο της αποκατάστασης. Ο Σύμβουλος κατόπιν μετρήσεων και παρατήρησης της διαμορφωθείσας κατάστασης θεωρεί αναγκαία την κατεπείγουσα ενίσχυση που φορέα με τσιμεντενέσεις και ομογενοποίηση προκειμένου να ανταπεξέλθει στην καταπόνηση από την κυκλοφορία, το νερό και τις καιρικές συνθήκες. Οι εργασίες αυτές δεν περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση και συμπεριλήφθησαν στον 3ο εγκεκριμένο ΑΠΕ και 1^η ΣΣΕ. Οι εργασίες που αφορούν τις τσιμεντενέσεις και την ομογενοποίηση της ανωδομής έχουν ολοκληρωθεί.

1.3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Ολοκλήρωση της ενίσχυσης της θεμελίωσης του φορέα.

1.4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

1.4.1. Συμβατικό ποσό 268.074,06 € μαζί με Φ.Π.Α.

1.4.2. Εγκεκριμένος 3^{ος} Α.Π.Ε. και 1^η ΣΣΕ ποσό 268.074,06 € (3^{ος} ΑΠΕ 228.576,44€ +1^η ΣΣΕ 39.497,62€) € με Φ.Π.Α.

1.5. ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Έχουν εγκριθεί πέντε (5) λογαριασμοί συνολικού ποσού 168.927,84€

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος με το από 30-05-2023 έγγραφό του αιτείται παράταση προθεσμίας διότι

- Με το υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 85678/34958/28-09-2018 έγγραφο της Υπηρεσίας πραγματοποιήθηκε διακοπή εργασιών πο δεν έχει αρθεί
- Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 57643/24479/147-08-2022 απόφαση της ΔΤΕ διαπιστώθηκε η αυτοδίκαιη διάλυση της εργολαβίας
- Με την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 103775/44 448/19-12-2022 απόφαση της ΔΤΕ ματαιώθηκε η διάλυση της εργολαβίας
- Με την υπ' αριθμ. 1167-65/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε ο 3^{ος} ΑΠΕ και η 1^η ΣΣΕ του έργου
- Οι αστοχίες και παραλείψεις της μελέτης προκάλεσαν πολυετή καθυστέρηση για την έναρξη των προβλεπόμενων εργασιών του έργου.
- Απόπειρες που έγιναν για την εκτέλεση των εργασιών με την προβλεπόμενη στη μελέτη μεθοδολογία απέτυχαν.
- Σε εφαρμογή της τεχνικής λύσης που προτάθηκε από τον ειδικό σύμβουλο για την επίλυση του προβλήματος βάση της οποίας αφού ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση των προβλεπόμενων εργασιών της νέας μελέτης, έπρεπε να γίνει παρακολούθηση της ανταπόκρισης του φορέα της γέφυρας στις επεμβάσεις ενεμάτωσης που έγιναν.
- Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος της συμπεριφοράς του φορέα και διαπιστώθηκε από τον Τεχνικό Σύμβουλο ότι για την στατική επάρκεια του φορέα θα πρέπει να κατασκευαστούν μικροπάσσαλοι εντός του περιγράμματος των βάθρων της γέφυρας (πέραν των περιμετρικών μετά κεφαλόδεσμου πασσάλων που προβλέπονται από την μελέτη).
- Οι μικροπάσσαλοι δεν έχουν προβλεφθεί στην παρούσα εργολαβία και για την κατασκευή τους ανατέθηκε και συμβασιοποιήθηκε ανεξάρτητο παράλληλο έργο. Η συνέχιση της παρούσας εργολαβίας θα είναι σε θέση να πραγματοποιηθεί μετά την πρόοδο των εργασιών του νέου έργου.

Με βάση τα παραπάνω ο ανάδοχος αιτείται την χορήγηση παράτασης μέχρι τις 30-06-2024

Κατόπιν αυτών και λαβόντες υπ' όψη :

1. Τα προβλεπόμενα του άρθρου 147 του ν.4412/16 σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊσταμένη αρχή παράταση προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου.
2. το γεγονός ότι υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες στην πραγματοποίηση των εργασιών
3. Το γεγονός ότι η αντιμετώπιση των προβλημάτων καθίσταται πλέον εφικτή και ότι το έργο μπορεί να ολοκληρωθεί μέχρι τις 30-06-2024
4. Το γεγονός ότι δεν υφίσταται υπαιτιότητα του αναδόχου του

Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α

την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΤΑΜΟΥ» αναδόχου Ι. ΓΑΛΑΝΗ μέχρι την 30-06-2024.

Ο ΠΡ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Ε.Π.Ε.Κ.

ΕΔ.

1. Φ.Ε.
2. Χρον. Αρχείο

**ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ
Η/Μ Μηχανικός ΠΕ/Α'**

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία το μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλωσε ότι ψηφίζει θετικά την εισήγηση τονίζοντας την λέξη ντροπή.

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

Αικατερίνη Μοθωναίου
Κωνσταντίνος Ζορμπάς
Εμμανουήλ Ορφανουδάκης
Σταύρος Τραυλός
Θεόδωρος Χαλικιάς
Νικόλαος Γκισγκίνης
Ιωάννης Ροντογιάννης

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το ανωτέρω πρακτικό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΤΑΜΟΥ» αναδόχου Ι. ΓΑΛΑΝΗ μέχρι 30-06-2024.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 1204-72/06-12-2023

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Κωνσταντίνος Ζορμπάς

Εμμανουήλ Ορφανουδάκης

Σταύρος Τραυλός

Θεόδωρος Χαλικιάς

Χρήστος Ηρακλής Σκούρτης

Νικόλαος Γκισγκίνης

Ιωάννης Ροντογιάννης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου