



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 73/15-12-2023 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. Απόφασης: 1218-73/15-12-2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση επί αίτησης αναδόχου για χορήγηση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΝΗΣΟΥ ΑΝΤΙΠΑΞΩΝ», αναδόχου: Γ. ΒΕΡΟΝΙΚΗΣ

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 15-12-2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την 13-12-2023 Ορθή Επανάληψη της με αριθμ. πρωτ. 106381/75/11-12-2023 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας Αικατερίνης Μοθωναίου, Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ζακύνθου, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Αικατερίνη Μοθωναίου	Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Ζορμπάς	Τακτικό Μέλος
Σταύρος Τραυλός	Τακτικό Μέλος
Θεόδωρος Χαλικιάς	Τακτικό Μέλος
Νικόλαος Γκισγκίνης	Τακτικό Μέλος
Ιωάννης Ροντογιάννης	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 63898/25798/02-09-2020 Απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσιάζει το τακτικό μέλος κ. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης.

Απουσιάζει το τακτικό μέλος κ. Ανδρέας Κτενάς.

Απουσιάζει το τακτικό μέλος κ. Χρήστος Ηρακλής Σκούρτης.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

13ο Θέμα: Εισηγήση επί αίτησης αναδόχου για χορήγηση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΝΗΣΟΥ ΑΝΤΙΠΑΞΩΝ», αναδόχου: Γ. ΒΕΡΟΝΙΚΗΣ

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 13ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας, κ. Κωνσταντίνου Γαστεράτου, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στη Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 10 του Ν. 5039/2023 και του άρθρου 3 παρ. 2δ του Π.Δ. 7/2013 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν σε χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ**1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 74.000,00 ΕΥΡΩ
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: οικ.58126/24730/14-07-2022(ΑΔΑ:671Ξ7ΛΕ-9Η7)) απόφαση Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Κέρκυρας
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 522
- ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ: 08-08-2022
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: ΟΙΚ 30435/70723/01-09-2022 απόφαση απευθείας ανάθεσης της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων
- ΕΚΠΤΩΣΗ: 3,00% (Μέση έκπτωση)
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ: 71.970,85 ΕΥΡΩ
- ΗΜ. ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 19-10-2022
- ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΜΑΡΙΝΑ
- ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΒΕΡΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ :
- α) ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ: 19-10-2023
- β) ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ: 1^η έως 31-12-2023 (απόφαση Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Κ. 73042/31054/12-09-2023 άνευ αναθεώρησης)
2^η Η αιτούμενη παράταση έως 30-04-2024
- Η από 04-12-2023 εισήγηση παράτασης Πρ/νης Τμ. Συγκοινωνιακών έργων έως 30-04-2024.

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Με την παρούσα εργολαβία πρόκειται να εκτελεστούν εργασίες τσιμεντοστρώσεων νήσου Αντίπαξων.

1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έχουν εκτελεστεί εργασίες τσιμεντόστρωσης από θέση ΒΡΗΚΑ προς διασταύρωση δρόμου Βίγκλα.

1.4. ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Υπολείπονται εργασίες τσιμεντόστρωσης 100μ από θέση ΒΡΗΚΑ-προς διασταύρωση δρόμου Βίγκλα.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ:

- -Ποσό σύμβασης: 71.970,85 € με ΦΠΑ

1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος με την από 03-11-2023 αίτηση του ζητά παράταση προθεσμίας μέχρι 30-04-2024 για σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης ήσσονος σημασίας.

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ' όψη :

- Το γεγονός ότι για τη σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης ήσσονος σημασίας απαιτούνται γνωμοδοτήσεις και αποφάσεις από διάφορες υπηρεσίες όπως Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων έργων, απόφαση Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την ένταξη της Σ.Σ. στο Ε.Π.Α. κ.λ.π. οι οποίες είναι χρονοβόρες και το διάστημα που υπολείπεται δεν επαρκή για τα προαναφερόμενα.
- Το γεγονός ότι οι καθυστερήσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου,

Εισηγούμαστε

Την χορήγηση 2^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΝΗΣΟΥ ΑΝΤΙΠΑΞΩΝ», αναδόχου: Γ. ΒΕΡΟΝΙΚΗ μέχρι 30-04-2024.

Συν/να
Αιτήματα αναδόχου για παράταση

Ο ΑΝΑΠΛ/ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ Τ.Ε.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Ε.Δ.
Χρ. Αρχείο

Γαστεράτος Κωνσταντίνος
Η/Μ Μηχανικός ΠΕ/Α'

A.T.G
03-11-2023

ΒΕΡΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΔΕ
ΣΟΥΛΙΟΥ 6, ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΤΚ 15232
ΤΗΛ: 6932069962
e-mail: george.veronikis@gmail.com

ΠΡΟΣ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΥΠ' ΟΥΧΗ : κα. Μαρίνα Χαρτοφύλακα

ΘΕΜΑ : Χορήγηση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας

ΣΧΕΤΙΚΟ : Η με αρ πρωτ. 85490136906/20-10-2022 σύμβαση

ΑΦΟΡΑ ΕΡΓΟ : «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΝΗΣΟΥ ΑΝΤΙΠΑΞΩΝ»

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ : 03/11/2023

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙ/ΣΗΣ, ΟΙΚΙΚΩΝ & ΠΑΥΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – Τμ. ΓΡΑΜΜΕΙΑΣ

Αριθμ. Πρωτ.: 93134/20-11-2023

Αριθμ. Παραλαβής: 03-11-2023

Η παραπάνω σύμβαση υπογράφηκε στις 19/10/22 και έχοντας προθεσμία ενός χρόνου, η χρονική διάρκεια της έληγε στις 19/10/23.
Μετά από αίτημα μας χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας μέχρι 31/12/23
Επειδή προέκυψε η ανάγκη εκτέλεσης κάποιων υπερσυμβατικών εργασιών και ενόψει αναγκαιότητας σύναψης ΣΣ ήσσονος σημασίας 15%, αιτούμαστε νέα παράταση προθεσμίας κατά τέσσερις (4) επιπλέον μήνες, δηλαδή μέχρι 30/04/2024.

Με τιμή

Γεώργιος Βερονίκης

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία το μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δήλωσε ότι ψηφίζει κατά διότι δεν αιτιολογείται μέσω της εισήγησης η παράταση.

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

Αικατερίνη Μοθωναίου
Κωνσταντίνος Ζορμπάς
Σταύρος Τραυλός
Θεόδωρος Χαλικιάς
Νικόλαος Γκισγκίνης
Ιωάννης Ροντογιάννης

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το ανωτέρω πρακτικό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την χορήγηση 2^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΝΗΣΟΥ ΑΝΤΙΠΑΞΩΝ», αναδόχου: Γ. ΒΕΡΟΝΙΚΗ μέχρι 30-04-2024.

Το μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δήλωσε ότι κατά.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 1218-73/15-12-2023

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Κωνσταντίνος Ζορμπάς

Σταύρος Τραυλός

Θεόδωρος Χαλικιάς

Νικόλαος Γκισγκίνης

Ιωάννης Ροντογιάννης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου