



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το υπ' αριθμ. 73/15-12-2023 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων**

**Αριθμ. Απόφασης: 1220-73/15-12-2023**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για χορήγηση 2<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας του έργου «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ», αναδόχου SUPERIOR PC IKE

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 15-12-2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την 13-12-2023 Ορθή Επανάληψη της με αριθμ. πρωτ. 106381/75/11-12-2023 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας Αικατερίνης Μοθωναίου, Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ζακύνθου, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

Αικατερίνη Μοθωναίου	Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Ζορμπάς	Τακτικό Μέλος
Σταύρος Τραυλός	Τακτικό Μέλος
Θεόδωρος Χαλικιάς	Τακτικό Μέλος
Νικόλαος Γκισγκίνης	Τακτικό Μέλος
Ιωάννης Ροντογιάννης	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 63898/25798/02-09-2020 Απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσιάζει το τακτικό μέλος κ. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης.

Απουσιάζει το τακτικό μέλος κ. Ανδρέας Κτενάς.

Απουσιάζει το τακτικό μέλος κ. Χρήστος Ηρακλής Σκούρτης.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

**15ο Θέμα:** Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για χορήγηση 2<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας του έργου «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ», αναδόχου SUPERIOR PC IKE

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 15ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας, κ. Κωνσταντίνου Γαστεράτου, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στη Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 10 του Ν. 5039/2023 και του άρθρου 3 παρ. 2δ του Π.Δ. 7/2013 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν σε χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

**I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

**1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.500.000,00 €
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΟΙΚ 1610/572/12-01-2022 Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Κέρκυρας  
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Π.Δ.Ε. ΣΑΕΠ 522 με κωδ. 2020ΕΠ52200001 με MIS 5217051 ΝΠ422  
2023ΝΠ42200015
- ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: 22-03-2022
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: υπ' αριθμ. 299-15/05-04-2022 απόφαση της Ο.Ε. της Π.Ι.Ν.
- ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ: 11,00 %
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΑΡΧ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 1.340.592,42 €
- ΗΜ. ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΡΧ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 18-08-2022
- ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑ ΜΑΡΙΝΑ
- ΑΝΑΔΟΧΟΣ: SUPERIOR PC IKE
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : α) ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ: 18-08-2023  
β) ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ: 31-12-2023 (απόφαση Ο.Ε. 710-42/03-08-2023)  
γ) Η προτεινόμενη έως 31-03-2024
- Την από 07 -12-2023 εισήγηση παράτασης Πρ/νης Τμ. Συγκοινωνιακών έργων έως 31-03-2024.

**1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η εκτέλεση όλων των επειγόντων αναγκαίων έργων για την αποκατάσταση των υποδομών ώστε να καταστούν λειτουργικές μετά τις βλάβες που υπέστησαν από την Θεομηνία που έπληξε την Κέρκυρα στις 14-10-2021, εξαιτίας του οποίου η μέση και νότια Κέρκυρα κυρήχθηκαν σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης βάσει της υπ' αριθμ. πρωτ. 9211/15-10-2021 απόφασης της Γ.Γ.Π.Π. του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Οι εργασίες αφορούν σε καθαρισμούς και αποκατάσταση αγωγών αποχέτευσης ομβρίων και φρεατίων, καθαρισμούς αποδεκτών, άρσεις καταπτώσεων, αντιστήριξη πρανών, ανακατασκευή τεχνικών έργων που αστόχησαν, καθαρισμούς οδοστρωμάτων, ανακατασκευή τμημάτων οδοστρωμάτων. Περιλαμβάνονται παρεμβάσεις για την επίτευξη της ασφαλούς βατότητας (κατασκευή ισοπεδωτικών στρώσεων ασφάλτου και ασφαλτοταπήτων, αντιμετώπιση λακκουβών και καθιζήσεων, βελτίωση κλίσεων κλπ).

**1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

Έχουν εκτελεστεί οι κάτωθι εργασίες:

- Αποκατάσταση βατότητας στην επαρχιακή οδό Νο 5 στις χιλιομετρικές θέσεις 6+600 , 7+400 και 8+100 από γέφυρα Λιούμπα προς Σταυρό – Στρογγυλή στις οποίες κατασκευάστηκε στα κατόντι πρανή τοίχος αντιστήριξης με ογκόλιθους κολυμπητούς σε σκυρόδεμα και ασφαλτόστρωση στις περιοχές παρέμβασεις
- Αποκατάσταση βατότητας της εθνικής οδού Νο 25 Γύρου Αχιλλείου θέση «ΠΕΡΑΜΑ» και ειδικότερα έργα προσωρινής αντιστήριξης όπως μικροπασσάλοι , χαλυβδοπασσάλοι καθώς και έργα μόνιμης αντιστήριξης όπως μικροπασσάλοι Φ300, τοποθέτηση του οπλισμού, αγκύρωση του οπλισμού των μικροπασσάλων και σκυροδέτηση του τοίχου αντιστήριξης με σκυρόδεμα C25/30, διάστρωση οπισθεν του θεμελίου του τοίχου και σε όλο το εμβαδό του σκάμματος τσιμεντόστρωση με σκυρόδεμα C12/15, γεωύφασμα και τοποθέτηση γεωαφρού, τσιμεντόστρωση με σκυρόδεμα C12/15 και κλίση στα ανάντη του σκάμματος σε συνδυασμό με οπές εκτόνωσης επί του τοίχου, οδοστρωσία, ασφαλτικό, διαγράμμιση και τοποθέτηση στηθαίου κατηγορίας N2 επί της στέψης του τοίχου.
- Επούλωση λακκουβών στο Εθνικό και Επαρχιακό οδικό δίκτυο Π.Ε. Κέρκυρας με ψυχρή άσφαλο.
- Ασφαλτόστρωση σε τμήματα της οδού από γέφυρα Λιούμπα προς Άγιο Ματθαίο

**ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ:**

-Ποσό σύμβασης: 1.340.592,42 € με ΦΠΑ

Σύνολο εκτελεσμένων εργασιών: 909.798,27 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ)

## 1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος με την από 21-11-2023 αίτηση του ζητά παράταση προθεσμίας τριών μηνών για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του, αλλά στο γεγονός ότι δεν έχει υπογραφεί η Συμπληρωματική Σύμβαση και παραμένουν ανεκτέλεστες εργασίες ασφαλικών και οι οποίες εκτελούνται σύμφωνα με τις ανάγκες στο οδικό δίκτυο και τις εντολές της υπηρεσίας.

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ' όψη :

- Το γεγονός ότι η Συμπληρωματική Σύμβαση «ήσσονος» σημασίας έχει εγκριθεί με την υπ. αρ. 838-50/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει υπογραφεί.
- Το γεγονός ότι υπάρχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο αναφορικά με ασφαλικές εργασίες οι οποίες εκτελούνται σύμφωνα με τις ανάγκες στο οδικό δίκτυο και των εντολών της υπηρεσίας.
- Εξαιτίας της χειμερινής περιόδου οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την ομαλή εξέλιξη των εργασιών του έργου.
- Τα προβλεπόμενα του άρθρου 66 Ν. 4782/2021 σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊσταμένη αρχή παράταση προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου «με αναθεώρηση»
- Το γεγονός ότι οι καθυστερήσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου,

Εισηγούμαστε

Την χορήγηση 2<sup>ης</sup> παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ», αναδόχου SUPERIOR PC ΙΚΕ μέχρι 31-03-2024.

Συν/να  
Αιτήματα αναδόχου για παράταση

Ε.Δ.  
Χρ. Αρχείο

Ο ΑΝΑΠΛ/ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  
Δ/ΝΣΗΣ Τ.Ε.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Γαστεράτος Κωνσταντίνος  
Η/Μ Μηχανικός ΠΕ/Α'

**ΑΙΤΗΣΗ**

24. ΣΥΓΓΡ. 22/11/23  
Ε. Χαριτοπούλου

Της:  
**SUPERIOR P.C. ΙΚΕ**  
ΑΦΜ: 800513840  
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ  
ΕΠΩΝΥΜΟ: ΦΑΤΟΥΡΟΣ  
ΟΝΟΜΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΗΛ.: 2108042557  
ΚΙΝΗΤΟ 6977766099  
e-mail : **fksuperior@gmail.com**

Προς : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΔΡΟΜΟΛΙΑ : κα Χαριστοπούλου Μαρίνα

Ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας με επωνυμία «SUPERIOR P.C. Ι.Κ.Ε.»  
ανάδοχος και κατασκευαστής του έργου: " ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ  
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ " Αιτούμαι παράταση  
περάτωσης εργασιών του έργου κατά τρείς μήνες .  
Συνημμένα Αιτιολογική Έκθεση

Παρακαλώ για **ενέργειές σας**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ : 98852142386  
Επώνυμο: Φατούρος Κωνσταντίνος  
Ημερ. Παραλαβής: 21/11/2023

ΘΕΜΑ : Παράταση περάτωσης εργασιών του έργου :  
" ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ  
ΘΕΟΜΗΝΙΑ "

Κέρκυρα 21 / 11 / 2023

**Ο ΑΙΤΩΝ**

SUPERIOR P.C. ΙΚΕ  
ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΝ ΟΔΟΝΤΟΛΟΓΟΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΝΤΟΛΟΓΟΝ  
ΕΠΕΙΔΕΙΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ  
ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ  
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΑΥΤΟΓΡΑΦΟΝ ΤΟΥ ΑΙΤΩΝΤΟΣ  
ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

SUPERIOR CONSTRUCTIONS S.M.P.C I.K.E.  
 Τεχνική Εταιρεία  
 "Αντρόνι" Δ.Κ. Κυνοπιαστών  
 Τ.Κ. 49084, Κέρκυρα  
 Email: [fkuperior@gmail.com](mailto:fkuperior@gmail.com)  
 Τηλ.: 697 7766099  
 ΠΡΟΣ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠ/ΜΩΝ & ΜΤΦ  
 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
 ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
 Δ/ΝΣΗ: Σαμάρα 13, Τ.Κ. 49100 Κέρκυρα  
 Υπόψη: κα Χαρτοφύλακα Μαρίνα

**ΕΡΓΟ : ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ**  
**ΘΕΜΑ: Αιτιολογική Έκθεση Παράτασης Εργασιών**

Ζητούμε την παράταση του χρονοδιαγράμματος των εργασιών κατά τρεις μήνες για τους κάτωθι λόγους :

1.Μέχρι σήμερα δεν έχει υπογραφεί η συμπληρωματική σύμβαση του έργου, η οποία έχει εγκριθεί από την οικονομική επιτροπή αλλά δεν έχει λάβει έγκριση από την διεύθυνση αναπτυξιακού προγραμματισμού

2.Υπάρχουν ανεκτέλεστες εργασίες αναφορικά με ασφαλιστικά οι οποίες εκτελούνται σύμφωνα με τις ανάγκες στο οδικό δίκτυο και τις εντολές της υπηρεσίας

Για τους παραπάνω λόγους ζητούμε την παράταση του χρονοδιαγράμματος του έργου κατά τρεις μήνες .

Ο Αιτών

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
 ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
 Δ/ΝΣΗ: ΣΑΜΑΡΑ 13, Τ.Κ. 49100 ΚΕΡΚΥΡΑ  
 ΥΠΟΨΗ: ΚΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑ ΜΑΡΙΝΑ

Κωνσταντίνος Βασ. Φατούρος  
 Νομ. Εκπρόσωπος

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

Αικατερίνη Μοθωναίου  
 Κωνσταντίνος Ζορμπάς  
 Σταύρος Τραυλός  
 Θεόδωρος Χαλικιάς  
 Νικόλαος Γκισγκίνης  
 Ιωάννης Ροντογιάννης

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το ανωτέρω πρακτικό.

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση 2<sup>ης</sup> παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ», αναδόχου SUPERIOR PC ΙΚΕ μέχρι 31-03-2024.

Το μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δήλωσε ότι λευκό.

**Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 1220-73/15-12-2023**

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Αικατερίνη Μοθωναίου**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Κωνσταντίνος Ζορμπάς**

**Σταύρος Τραυλός**

**Θεόδωρος Χαλικιάς**

**Νικόλαος Γκισγκίνης**

**Ιωάννης Ροντογιάννης**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Νικόλαος Παπανικολάου**