



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το υπ' αριθμ. 1/23-01-2024 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων**

**Αριθμ. απόφασης 13-1/23-01-2024**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση επί της χορήγησης οριακής προθεσμίας για το έργο: «ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΝΥΔΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ », προϋπ/σμού 3.070.000,00€ με ΦΠΑ, της Πράξης με Ακρωνύμιο «AI-SMART» στα πλαίσια του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020, ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 5041594, ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: 2019ΕΠ32260005, αναδόχου: “SABO S.A. “

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 23-01-2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 5130/1/18-01-2024 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

1.	Ιωάννης Τρεπεκλής	Πρόεδρος
2.	Σάββας Κουλούρης	Τακτικό Μέλος
3.	Θεόδωρος Κοντζιάλης	Τακτικό Μέλος
4.	Ιωάννης Αρμενιάκος	Τακτικό Μέλος
5.	Γεώργιος Μάμαλος	Τακτικό Μέλος
6.	Αικατερίνη Μόθωναίου	Τακτικό Μέλος
7.	Νικόλαος Γκισγκίνης	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσιάζει το τακτικό μέλος κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος και τον αναπληρώνει το αναπληρωματικό μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής.

**ΕΗΔ 13ο Θέμα:** Εισήγηση επί της χορήγησης οριακής προθεσμίας για το έργο: «ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΝΥΔΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ », προϋπ/σμού 3.070.000,00€ με ΦΠΑ, της Πράξης με Ακρωνύμιο «AI-SMART» στα πλαίσια του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020, ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 5041594, ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: 2019ΕΠ32260005, αναδόχου: “SABO S.A. “

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 13ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας, κ. Ευάγγελου Μοσχονά, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε εκτέλεση της § 1στ του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 35 του Ν.5013/2023 , σύμφωνα με το οποίο η Περιφερειακή Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να ασκεί τα καθήκοντα αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων της απευθείας ανάθεσης, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Περιφερειάρχη. Ασκεί, επίσης, τις αρμοδιότητες Προϊσταμένης Αρχής, που της έχουν απονεμηθεί με το άρθρο 3 του Π.Δ. 7/2013 (Α' 26). Ειδικά για τις συμβάσεις που υλοποιούνται με σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα του ν. 3389/2005 (Α' 232), ασκεί τα καθήκοντα αναθέτουσας αρχής και κατά το στάδιο εκτέλεσης αυτών και αποφασίζει για την τροποποίηση του φυσικού ή/ και οικονομικού αντικειμένου τους, κατά τους όρους της σύμβασης σύμπραξης και της, κατά περίπτωση, εφαρμοζόμενης νομοθεσίας».

### ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπ' όψιν :

#### 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Προϋπολογισμός μελέτης δημοπράτησης :	3.070.000,00€ με Φ.Π.Α.
Ημερομηνία δημοπράτησης :	31/07/2020
Πηγή Χρηματοδότησης :	της Πράξης με Ακρωνύμιο <b>“AI-SMART”</b> στα πλαίσια του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας <b>Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020, ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 5041594, ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: 2019ΕΠ32260005.</b>
Έκπτωση Δημοπρασίας (μέση) :	34,91%
Ανάδοχος:	“SABO S.A. “
Ημερομηνία Σύμβασης:	5-11-2021
Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία:	2.004.656,561 με Φ.Π.Α.
Συμβατική προθεσμία περαίωσης:	05-02-2023
1 <sup>η</sup> Παράταση έργου:	μέχρι τη 03/08/2023 , εγκρίθηκε με την υπ. αρ. 42-2/24-01-2023 (ΑΔΑ: ΨΚ4Χ7ΛΕ-ΧΨΣ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν.
2 <sup>η</sup> Παράταση έργου:	μέχρι τη 30-09-2023, εγκρίθηκε με την υπ. αρ. 57413/8867/01-08-2023 (ΑΔΑ: Ψ0ΖΠ7ΛΕ-3ΕΒ) απόφαση του Διευθυντή Τεχνικών Έργων.
3 <sup>η</sup> Παράταση έργου:	μέχρι τη 20-11-2023, εγκρίθηκε με την υπ. αρ. 980-23/11-10-2023 (ΑΔΑ: 9ΒΕΜ7ΛΕ-ΚΙ6) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν
4 <sup>η</sup> Παράταση έργου:	μέχρι τη 31-12-2023, εγκρίθηκε με την υπ. αρ. 97094/15228 / 20-11-2023 (ΑΔΑ: 9ΝΝ7ΛΕ-0ΩΠ) απόφαση του Διευθυντή Τεχνικών Έργων.
1 <sup>ος</sup> Α.Π.Ε. ποσό:	2.004.656,561 με Φ.Π.Α (Αποφ. Έγκρισης αρ. 28-2/24-01-2023 (ΑΔΑ: ΨΛ3Φ7-ΑΝ9) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν.
Λογαριασμοί:	1ος Λογαριασμός Ποσού: 242.097,39 € με Φ.Π.Α.
	2ος Λογαριασμός Ποσού: 245.330,08 € με Φ.Π.Α.

	3ος Λογαριασμός Ποσού: 375.929,50 € με Φ.Π.Α.
	4ος Λογαριασμός Ποσού: 57.280,99 € με Φ.Π.Α.
	5ος Λογαριασμός Ποσού: 55.662,80 € με Φ.Π.Α.
	6ος Λογαριασμός Ποσού: 242.865,30 € με Φ.Π.Α. (Εκκρεμεί η πληρωμή του)

## **1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:**

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή της λιμενικής εγκατάστασης του καταφυγίου και του κτιρίου διοίκησης, με τις απαραίτητες Η/Μ εγκαταστάσεις του περιβάλλοντος χώρου: Κατασκευή μόνιμων λιμενικών έργων ,Προσήμενος μώλος (μόνιμο τμήμα ) Προσήμενος μώλος (πλωτός κυματοθραύστης), Κρηπιδώματα, Πλωτή προβλήτα, Τοποθέτηση εξοπλισμών λιμένα (δέστρες, μόνιμα αγκυροβόλια σκαφών) , Χώρος τοποθέτησης δεξαμενών καυσίμων και δεξαμενής πυρόσβεσης , Βυθοκορήσεις , Κτιριακό έργο, Η/Μ Εγκαταστάσεις Κτιρίου, Η/Μ Εγκαταστάσεις Περ. Χώρου.

## **1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:**

Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί το σύνολο των λιμενικών έργων πλήν μέρος των πλωτών προβλητών και κυματοθραυστών , το σύνολο των κτιριακών έργων, το σύνολο των έργων υποδομών του περιβάλλοντος.

Οι εργασίες αυτές αντιστοιχούν στο 58,11 % του συνόλου των εργασιών του έργου.

## **2. ΥΠΟΛΟΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ**

Οι εργασίες που απομένουν είναι μόνο η εκτέλεση των εργασιών ολοκλήρωσης Περιβάλλοντος χώρου ( τελικές επιστρώσεις , τοποθέτηση εξοπλισμού ) και ολοκλήρωσης - τοποθέτησης των πλωτών προβλητών και κυματοθραυστών

Οι εργασίες αυτές αντιστοιχούν στο 41,89 % του συνόλου των εργασιών του έργου εκ των οποίου το 50% αυτών αφορά πλωτές προβλήτες - κυματοθραύστες.

## **ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ**

την χορήγηση της παράτασης των τριών (3) μηνών (οριακής προθεσμίας), σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 , στο έργο «ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΝΥΔΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ », προϋπ/σμού 3.070.000,00€ με ΦΠΑ που άρχεται από την επομένη της λήξης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, ήτοι 31-12-2023 και μέχρι την 31-03-2024 με αναθεώρηση.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π. Ε. Λ.

Παναγιώτης Κομποτιάτης  
Πολιτικός Μηχ/κός Π.Ε./Α'

Ευάγγελος Μοσχονάς  
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε./Α'

## **ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:**

Χ.Α., Φ.Ε.

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Ιωάννης Τρεπεκλής
2. Σάββας Κουλούρης
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης
4. Ιωάννης Αρμενιάκος
5. Γεώργιος Μάμαλος
6. Αικατερίνη Μόθωναίου
7. Νικόλαος Γκισγκίνης

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση.

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την χορήγηση της παράτασης των τριών (3) μηνών (οριακής προθεσμίας), σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 , στο έργο «ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΝΥΔΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ », προϋπ/σμού 3.070.000,00€ με ΦΠΑ που άρχεται από την επομένη της λήξης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, ήτοι 31-12-2023 και μέχρι την 31-03-2024 με αναθεώρηση.

#### **Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 13-01/23-01-2024**

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

#### **Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Ιωάννης Τρεπεκλής**

#### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Σάββας Κουλούρης**

**Θεόδωρος Κοντζιάλης**

**Ιωάννης Αρμενιάκος**

**Γεώργιος Μάμαλος**

**Αικατερίνη Μόθωναίου**

**Νικόλαος Γκισγκίνης**

#### **Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Νικόλαος Παπανικολάου**