



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 1/23-01-2024 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 38-1/23-01-2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας (συνολική) της δημόσιας σύμβασης μελέτης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 17ης & 18ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ (Επ.Ο. 25: ΑΓΚΩΝΑΣ - ΔΙΒΑΡΑΤΑ & ΔΙΒΑΡΑΤΑ - ΦΙΣΚΑΡΔΟ, Επ.Ο. 33: ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ Επ.Ο.25 – ΚΑΡΥΑ, Επ.Ο. 35: ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ Επ.Ο.25 - ΑΣΣΟΣ, Επ.Ο. 26: ΔΙΒΑΡΑΤΑ - ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ, Επ.Ο. 31: ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ Επ.Ο.29 - ΔΙΒΑΡΑΤΑ [Περιοχή Φάλαρης]», Π/Υ 1.918.515,98€ με Φ.Π.Α.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 23-01-2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 5130/1/18-01-2024 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1.	Ιωάννης Τρεπεκλής	Πρόεδρος
2.	Σάββας Κουλούρης	Τακτικό Μέλος
3.	Θεόδωρος Κοντζιάλης	Τακτικό Μέλος
4.	Ιωάννης Αρμενιάκος	Τακτικό Μέλος
5.	Γεώργιος Μάμαλος	Τακτικό Μέλος
6.	Αικατερίνη Μόθωναίου	Τακτικό Μέλος
7.	Νικόλαος Γκισγκίνης	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσιάζει το τακτικό μέλος κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος και τον αναπληρώνει το αναπληρωματικό μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

38ο Θέμα: Παράταση προθεσμίας (συνολική) της δημόσιας σύμβασης μελέτης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 17ης & 18ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ (Επ.Ο. 25: ΑΓΚΩΝΑΣ - ΔΙΒΑΡΑΤΑ & ΔΙΒΑΡΑΤΑ - ΦΙΣΚΑΡΔΟ, Επ.Ο. 33: ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ Επ.Ο.25 – ΚΑΡΥΑ, Επ.Ο. 35: ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ Επ.Ο.25 - ΑΣΣΟΣ, Επ.Ο. 26: ΔΙΒΑΡΑΤΑ - ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ, Επ.Ο. 31: ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ Επ.Ο.29 - ΔΙΒΑΡΑΤΑ [Περιοχή Φάλαρης]», Π/Υ 1.918.515,98€ με Φ.Π.Α.

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 38ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κας Διονυσίας Κακονύκτη, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή ως το αρμόδιο όργανο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ι.Ν.) για τη χορήγηση παρατάσεων σε δημόσιες συμβάσεις μελετών του Ν. 4412/16, όπως προκύπτει από τη συνδυασμένη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/10 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/13, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή, που αφορούν χορηγήσεις παράτασης προθεσμιών και τροποποιήσεις δημοσίων συμβάσεων έργων και μελετών.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 2690/99 (ΦΕΚ-45/Α'/9-3-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Τον Ν. 3528/07 (ΦΕΚ-26/Α'/9-2-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
3. Τον Ν. 3852/10 (ΦΕΚ-87/Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
4. Το Π.Δ. 7/13 (ΦΕΚ-26/Α'/31-1-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
5. Την Εγκύκλιο 6/2013 (αρ. πρωτ. 15400/17-4-2021, ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ/τος 7/2013 σε θέματα έργων του ν. 3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 αρμοδιότητας των Περιφερειών».
6. Τον Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147/Α'/8-8-2016 - διορθ. ασφαμ. στα ΦΕΚ-200/Α'/24-10-2016 και ΦΕΚ-206/Α'/3-11-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για την υπόψη δημόσια σύμβαση μελέτης, και ιδίως το άρθρο 184 αυτού περί προθεσμιών.
7. Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ' αρ. 181-17/16-9-2017 (ΑΔΑ: Ω1ΒΧ7ΛΕ-ΘΡ1) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 276433/10-11-2017 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, ΦΕΚ-4083/Β'/23-11-2017 και ειδικότερα το άρθρο 22 «ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ».
8. Την υπ' αριθμ. 245-13/22-03-2022 Απόφαση της Ο.Ε. της Π.Ι.Ν. για την Α) Επιλογή διαδικασίας ανάθεσης (προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς υποχρεωτική χρήση Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2 (γ) και 32Α παρ. β του Ν. 4412/2016) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, Β) Έγκρισης Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης (ΦΔΣ), Γ) Τεύχους Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΣΥ), Δ) Σχεδίου Πρόσκλησης - Διακήρυξης και Ε) Συγκρότησης Τριμελούς Οργάνου Διαπραγμάτευσης.
9. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 25201/5478/19-04-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010431065) Πρόσκληση για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης μελέτης στα πλαίσια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 2.γ του ν.4412/2016.
10. Την υπ' αριθμ. 567-30/05-07-2022 (ΑΔΑ:ΨΘ757ΛΕ-7Υ6) Απόφαση της Ο.Ε. της ΠΙΝ για έγκριση του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ και κατακύρωσης της δημόσιας σύμβασης μελέτης.
11. Την υπ' αρ. 78954/17309/06-02-2023 (ΑΔΑ: ΨΦΨ17ΛΕ-ΤΝΓ, ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012086161) δημόσια σύμβαση μελέτης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 17ης & 18ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ (Επ.Ο. 25: ΑΓΚΩΝΑΣ - ΔΙΒΑΡΑΤΑ & ΔΙΒΑΡΑΤΑ - ΦΙΣΚΑΡΔΟ, Επ.Ο. 33: ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ Επ.Ο.25 – ΚΑΡΥΑ, Επ.Ο. 35: ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ Επ.Ο.25 - ΑΣΣΟΣ, Επ.Ο. 26: ΔΙΒΑΡΑΤΑ - ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ, Επ.Ο. 31: ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ Επ.Ο.29 - ΔΙΒΑΡΑΤΑ [Περιοχή Φάλαρης]», ποσού 1.918.515,98 € (με Φ.Π.Α.).

12. Την υπ' αρ. 10764/2458/07-02-2023 (ΑΔΑ: ΩΜΦΝ7ΛΕ-1ΣΧ) απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας: «Ορισμός ομάδας επίβλεψης της μελέτης: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 17ΗΣ & 18ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ (Επ.Ο. 25: ΑΓΚΩΝΑΣ - ΔΙΒΑΡΑΤΑ & ΔΙΒΑΡΑΤΑ - ΦΙΣΚΑΡΔΟ, Επ.Ο. 33: ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ Επ.Ο.25 – ΚΑΡΥΑ, Επ.Ο. 35: ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ Επ.Ο.25 - ΑΣΣΟΣ, Επ.Ο. 26: ΔΙΒΑΡΑΤΑ - ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ, Επ.Ο. 31: ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ Επ.Ο.29 - ΔΙΒΑΡΑΤΑ [Περιοχή Φάλαρης])».

13. Το αριθμ. πρωτ. 67937/14722/8-8-23 έγγραφο την υπηρεσίας μας προς τον ανάδοχο, με το οποίο ζητήθηκε η επιτόπου αυτοψία, ώστε να ληφθούν υπόψη κατά την εκτέλεση της μελέτης οι συνέπειες της κακοκαιρίας Ρεταρ, στους οδικούς άξονες που αποτελούν αντικείμενο της ανωτέρω μελέτης.

14. Το αριθμ. πρωτ. 4292/4-9-23 (αριθμ. πρωτ. υπηρ. 73707/15793/04-07-23) έγγραφο του αναδόχου, με το οποίο υποβλήθηκε η έκθεση αυτοψίας.

15. Το αριθμ. πρωτ. 73707/15793/14-09-23 έγγραφο την υπηρεσίας μας προς τον ανάδοχο, με το οποίο δόθηκε η εντολή, οι γεωτεχνικές μελέτες που θα εκπονηθούν για να σχεδιαστούν οι επεμβάσεις που θα προταθούν στα πλαίσια της μελέτης του θέματος, να επεκταθούν και να συμπεριλάβουν το συνολικό τμήμα του οδικού άξονα της Ε.Ο. Αγκώνας – Διβαράτα & Διβαράτα – Φισκάρδο, ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που φανερώθηκαν με την κακοκαιρία «Ρεταρ», με την προϋπόθεση όμως, το κόστος για την εκπόνηση των επιπλέον γεωτεχνικών μελετών να καλυφθεί από την υφιστάμενη συμβατική αμοιβή και αν απαιτηθεί από την ανάλωση των απροβλέπτων.

16. Την αριθμ. πρωτ. 4511/14-11-2023 (αριθμ. πρωτ. υπηρ. 97213/20467/15-11-2023) αίτηση του Αναδόχου, με την οποία ζητείται η συνέχιση της σύμβασης με τη χορήγηση παράτασης 3 μηνών.

Και επειδή :

- Πρόκειται για δημόσια σύμβασης μελέτης, η εκτέλεση της οποίας διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/16, άρθρα 182 έως 199.

- Η υπογραφή της σύμβασης οπότε και ξεκίνησαν οι εργασίες της μελέτης και έναρξη των συμβατικών προθεσμιών, ήταν η 06-02-2023.

- Η συνολική προθεσμία της σύμβασης, έχει οριστεί σε **δώδεκα (12) μήνες** από την ημέρα υπογραφής της. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 184 §1 του Ν. 4412/16: *«Στη συνολική προθεσμία περιλαμβάνονται τα χρονικά διαστήματα, που αφορούν στην εκπόνηση του αμιγώς μελετητικού αντικείμενου της σύμβασης, από τη χορήγηση της σχετικής εντολής για την εκπόνηση σταδίου μελέτης μέχρι την υποβολή του. Επίσης, περιλαμβάνονται και κάθε είδους υποστηρικτικές μελέτες. Η προθεσμία εκπόνησης αναστέλλεται αυτοδίκαια κατά τα χρονικά διαστήματα, που αφορούν ενέργειες της αναθέτουσας αρχής για την έγκριση υποβληθείσας μελέτης, ήτοι από την υποβολή σταδίου μελέτης μέχρι τη χορήγηση της εντολής για την εκπόνηση του επόμενου σταδίου. Εφόσον, σημειώνονται άλλες καθυστερήσεις κατά την εκπόνηση είτε από υπαιτιότητα του αναδόχου είτε χωρίς υπαιτιότητα αυτού, χορηγούνται από την Προϊσταμένη Αρχή αντίστοιχες παρατάσεις».*

- Με την αρ. 160-21/30-06-2023 (ΑΔΑ: 96797ΛΕ-ΑΛΜ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, εγκρίθηκαν τα επιμέρους στάδια: «Τοπογραφική Μελέτη», «Γεωλογική Μελέτη» και «Τεύχος αξιολόγησης Γεωτεχνικών Ερευνών» της ανωτέρω δημόσιας σύμβασης μελέτης.

- Με το αριθμ. πρωτ. 61724/13341/17-07-2023 έγγραφο της υπηρεσίας, δόθηκε η εντολή στον ανάδοχο -με ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου την 17-07-2023- για τη συνέχιση της μελέτης στα επόμενα στάδια, ήτοι την γεωτεχνική μελέτη, συγκοινωνιακή μελέτη, στατική μελέτη και την υδραυλική μελέτη. Σύμφωνα με το έγγραφο αυτό και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, η γεωτεχνική μελέτη όλων των αξόνων θα έπρεπε να υποβληθεί για έγκριση από τον ανάδοχο, έως τις **17-11-2023**.

- Κατά την εκτέλεση της ανωτέρω μελέτης και λόγω των συνεπειών της κακοκαιρίας «Ρεταρ» που συνέβηκε στις 05-08-2023, δόθηκε με το αριθμ. πρωτ. 73707/15793/14-09-23 έγγραφο την υπηρεσίας μας προς τον ανάδοχο, η εντολή, οι γεωτεχνικές μελέτες που θα εκπονηθούν για να σχεδιαστούν οι επεμβάσεις που θα προταθούν στα πλαίσια της μελέτης του θέματος, να επεκταθούν και να συμπεριλάβουν το συνολικό τμήμα του οδικού άξονα της Ε.Ο. 25 «Αγκώνας – Διβαράτα» & «Διβαράτα – Φισκάρδο», με συνέπεια να απαιτείται πρόσθετος χρόνος για το μελετητικό αντικείμενο της σύμβασης. Το επί πλέον μελετητικό αντικείμενο στις γεωτεχνικές μελέτες απαιτεί την προσαρμογή και των λοιπών μελετητικών εργασιών στα πλαίσια των μελετών οδοποιίας, στατικών και υδραυλικών.

- Για το επί πλέον μελετητικό αντικείμενο δεν έχει υπαιτιότητα ο ανάδοχος.

- Ο ανάδοχος υπέβαλε την αριθμ. πρωτ. 4511/14-11-2023 (αριθμ. πρωτ. υπηρ. 97213/20467/15-11-2023) αίτηση, με την οποία ζητά την παράταση του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος που αφορά την

εκπόνηση των ανωτέρω μελετών κατά 3 μήνες, ήτοι έως τις 17-02-2024 (από 17-11-2023 που ήταν σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα). Η αίτηση είναι εμπρόθεσμη, καθότι υποβλήθηκε πριν από τη λήξη της συνολικής προθεσμίας (05-02-2024).

▪ Στη σύμβαση δεν έχουν οριστεί προθεσμίες για την ολοκλήρωση συγκεκριμένων τμημάτων ή και σταδίων μελετών της σύμβασης (τμηματικές), αλλά μόνο η συνολική προθεσμία περαίωσης.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

Τη χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας (συνολική), χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, από τη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας (05/02/2024), κατά 3 μήνες, ήτοι έως τις 05-05-2024.

Η παράταση αφορά το σύνολο των μελετών που αφορούν τα τμήματα της Ε.Ο. 25 «Αγκώνας – Διβαράτα» & «Διβαράτα – Φισκάρδο».

Η παράταση δεν αφορά το μελετητικό αντικείμενο στους υπόλοιπους οδικούς άξονες της μελέτης.

Ο επιβλέπων μηχανικός

Η Προϊσταμένη
Τ.Σ.Ε.
(Διευθύνουσα
Υπηρεσία)

Διονύσιος Αλεξανδρόπουλος

Διονυσία Κακονύκτη

Συνημμένα

1. Η από 15-11-2023 αίτηση του Αναδόχου
2. Το υπ' αρ. πρωτ. 73707/15793/14-09-23 έγγραφό μας

Εσωτ. Διανομή

1. Δ.Τ.Ε.
2. Τ.Σ.Ε.
3. Δ. Αλεξανδρόπουλος

ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΑ_1.pdf

mailbox:///C:/Users/nzafeiratos/AppData/Roaming/Thunde...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ«ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΕΛΕΤΩΝ με δ.τ. ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.»

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 12363892500

ΕΔΡΑ: ΑΡΧ.ΗΛΙΔΑΣ 63, 27059, ΧΑΒΑΡΙ Ν.ΗΛΕΙΑΣ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ- Δ/ση Επικοινωνίας- Αλληλογραφίας :
ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ 3 Τ.Κ. 14234 Ν. Ιωνία ΑΤΤΙΚΗΣΑ.Φ.Μ.: 093575946, ΔΟΥ: ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
Τηλ.: 210 27 90 882 / 210 27 11 159
Email: info@ilida-eng.gr
Website: www.ilida-eng.gr7.5.6 (16/11/2023) Κοινοποίηση
κ. ΑλεξανδρόπουλοςΗΛΙΔΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ
Δ2
13-11-2023ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 14/11/2023
ΑΠ: 4511**ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**
Περιφερειακό Κατάστημα Κεφ/νίας -Κτ. Διοικητηρίου-Πλ. Βαλλιάνου
Τ.Κ.: 28100 Κεφαλονιά, Τηλ.: 2671360559
Email: dalex@pin.gov.gr
ΥΠΟΨΗ: κου ΑλεξανδρόπουλουΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΑριθ. Πρωτ. 37213/20467
Βάση της 15/11/2023**ΘΕΜΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ για τη μελέτη με τίτλο:**
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 17^{ης} & 18^{ης}
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ (Επ.Ο. 25: ΑΓΚΩΝΑΣ - ΔΙΒΑΡΑΤΑ & ΔΙΒΑΡΑΤΑ -
ΦΙΣΚΑΡΔΟ, ΕΠ.Ο. 33: ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΕΠ.Ο.25 - ΚΑΡΥΑ, ΕΠ.Ο. 35: ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ
ΕΠ.Ο.25 - ΑΣΣΟΣ, ΕΠ.Ο. 26: ΔΙΒΑΡΑΤΑ - ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ, Επ.Ο. 31: ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ Επ.Ο.29
- ΔΙΒΑΡΑΤΑ [Περιοχή Φάλαρης])»Μετά την εκδήλωση του φαινομένου Ρεταγ και την σχετική μεταξύ μας αλληλογραφία και πιο συγκεκριμένα
το με αρ. πρωτ. 73707/15793/14-09-2023 έγγραφο σας, σας υποβάλλουμε με την παρούσα Αίτηση για την
Παράταση του συγκεκριμένου Χρονοδιαγράμματος.Σύμφωνα με το παραπάνω έγγραφο δίδεται η σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας για την εκπόνηση των
απαραίτητων γεωτεχνικών μελετών με τις οποίες θα προταθούν επεμβάσεις στο συνολικό μήκος των οδών
Αγκώνας - Διβάρτα και Διβάρτα - Φισκάρδο προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα τα οποία
φανερώθηκαν με την κακοκαιρία Ρεταγ υπό την προϋπόθεση το κόστος τους να καλυφθεί από την
υφιστάμενη συμβατική αμοιβή και εφόσον απαιτηθεί από την ανάληψη των απροβλέπτων.Με αυτό το δεδομένο, και επειδή το επιπλέον γεωτεχνικό αντικείμενο απαιτεί την προσαρμογή και των
λοιπών μελετητικών εργασιών στα πλαίσια των μελετών οδοποιίας, στατικών και υδραυλικών απαιτείται η
παράταση του συγκεκριμένου Χρονοδιαγράμματος που αφορά στην εκπόνηση της μελέτης του θέματος
κατά τρεις (3) μήνες ήτοι μέχρι 17/2/2024.Εντός του χρονικού αυτού διαστήματος θα πρέπει να συνταχθεί και να εγκριθεί και ο σχετικός ΣΠ για την
ανάληψη των απροβλέπτων σε περίπτωση που αυτά απαιτηθούν.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Μετά τιμής

Για την εταιρεία
Ο Νόμιμος εκπρόσωπος
ΗΛΙΔΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΔΡΑ: ΑΡΧ.ΗΛΙΔΑΣ 63 ΧΑΒΑΡΙ ΝΗΣΩΝ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ- Δ/ση Επικοινωνίας- Αλληλογραφίας :
ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ 3 Τ.Κ. 14234 Ν. Ιωνία ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλ.: 210 27 90 882 / 210 27 11 159
Email: info@ilida-eng.gr
Website: www.ilida-eng.gr
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 12363892500
ΣΩΣΤΗΡΙΟΣ ΛΙΑΡΟΣ
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

1 από 1

15/11/2023, 10:27 π.μ.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Ιωάννης Τρεπεκλής δήλωσε ότι κακώς υπάρχει αυτή η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του έργου αλλά πρέπει να δοθεί η παράταση προκειμένου αυτό να τελειώσει.

Στη συνέχεια το μέλος κ. Νικόλαος Γκιςγκίνης δήλωσε ότι η μελέτη δόθηκε προκειμένου να τελειώσει γρήγορα το έργο αλλά υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του και επειδή δόθηκε και με απευθείας ανάθεση, ψηφίζει λευκό.

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Ιωάννης Τρεπεκλής
2. Σάββας Κουλούρης
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης
4. Ιωάννης Αρμενιάκος
5. Γεώργιος Μάμαλος
6. Αικατερίνη Μόθωναίου
7. Νικόλαος Γκιςγκίνης

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας (συνολική), χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, από τη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας (05/02/2024), κατά 3 μήνες, ήτοι έως τις 05-05-2024.

Η παράταση αφορά το σύνολο των μελετών που αφορούν τα τμήματα της Ε.Ο. 25 «Αγκώνας – Διβαράτα» & «Διβαράτα – Φισκάρδο».

Η παράταση δεν αφορά το μελετητικό αντικείμενο στους υπόλοιπους οδικούς άξονες της μελέτης.

Το μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 38-01/23-01-2024

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ιωάννης Τρεπεκλής

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σάββας Κουλούρης

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Ιωάννης Αρμενιάκος

Γεώργιος Μάμαλος

Αικατερίνη Μόθωναίου

Νικόλαος Γκισγκίνης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου