

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το υπ' αριθμ. 5/16-02-2024 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων**

**Αριθμ. απόφασης 120-5/16-02-2024**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση του έργου: «ΤΟΙΧΙΟ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ 15ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ » Π/Υ:950.000,00€ (με το Φ.Π.Α.).

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 16-02-2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 12975/5/12-02-2024 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ.Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Αικατερίνη Μόθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο,<br>κ. Ιωάννη Τρεπεκλή ο οποίος απουσιάζει |               |
| 2. Σάββας Κουλούρης   | Τακτικό Μέλος |
| 3. Θεόδωρος Κοντζιάλης  | Τακτικό Μέλος |
| 4. Ιωάννης Αρμενιάκος   | Τακτικό Μέλος |
| 5. Γεώργιος Μάμαλος   | Τακτικό Μέλος |
| 6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος   | Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Αλίκη – Μικαέλα Γιούργα.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος, κ Ιωάννης Τρεπεκλής,

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Στη συνέχεια τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

**24ο Θέμα:** Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση του έργου: «ΤΟΙΧΙΟ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ 15ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ » Π/Υ:950.000,00€ (με το Φ.Π.Α.).

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 24ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Π.Ε. Ζακύνθου , κας Αγγελικής Κακολύρη, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (άρθρο 19 του Ν.5056/2023) ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 186/1996 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Περιφερειακή Επιτροπή που αφορούν χορήγηση προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

**1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

### 1.1 Στοιχεία έργου

- Προϋπολογισμός: 950.000,00 € (με Φ.Π.Α.)
- Χρηματοδότηση: ΠΔΕ/ΣΑΝΠ-822, Κ.Ε. 2023ΝΠ82200000  
Θεομηνία "ΜΠΑΛΟΣ" (2022ΕΠ82200001)
- Απόφαση ανάθεσης: 455-24/23-05-2023 Οικονομική Επιτροπή ΠΙΝ  
(ΑΔΑ:Ψ89Ω7ΛΕ-Χ44 &  
ΑΔΑΜ:23ΑWRD013174761)
- Σύμβαση έργου: 69187/12988/28-08-2023 (έκπτωση 5,07 %)  
902.359,20€ (με Φ.Π.Α.) (ΑΔΑ: ΨΦ127ΛΕ-938)
- Επιβλέποντες: Αγγελική Κακολύρη  
Οικ. 75340/14048/07-09-2023
- Προθεσμίες: Αρχικής Σύμβασης 24-02-2024

### 1.2 Προβλεπόμενο από τη μελέτη αντικείμενο

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες κατασκευής νέου τοιχίου αντιστήριξης της 15<sup>ης</sup> επαρχιακής οδού στην θέση Κρουονέρι Ζακύνθου, έχει μήκος περίπου 114,00 μέτρα, είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα και κατασκευάζεται εφαπτομενικά στη εξωτερική πλευρά του υφιστάμενου λίθινου τοιχίου, το οποίο κατέρρευσε (μερικώς) μετά από τη θεομηνία της 8<sup>ης</sup> και 9<sup>ης</sup> Ιανουαρίου 2022. Η θεομηνία σε συνδυασμό με τον έντονο θαλάσσιο κυματισμό που παρατηρείται στο σημείο είχε υποσκάψει την θεμελίωση του λίθινου τοιχίου και οδήγησε τελικά στην κατέρρευση του. Το ύψος του νέου τοιχίου είναι κυμαινόμενο από 1,50 έως και 7,80 μέτρα στο τελικό του σημείο και θα γίνει επικάλυψη της εμπρόσθιας όψης του με φυσικούς λίθους πάχους περίπου 30 εκατοστά. Για την προστασία του τοιχίου αντιστήριξης από τη δράση των κυματισμών προβλέπεται η θωράκισή του εξωτερικά με φυσικούς ογκολίθους λατομικής προέλευσης στον πόδα του τοιχίου.

Επίσης θα κατασκευαστεί μικρού πλάτους πεζοδρόμιο κατά μήκος του νέου τοιχίου και νέα ασφαλική στρώση σε ένα μήκος περίπου 1000 μέτρων, μετά από φρεζάρισμα του παλαιού ασφαλτοτάπητα και τέλος θα εφαρμοστεί οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση.

### 1.3 Εκτελεσμένο αντικείμενο

Έχει υλοποιηθεί περίπου του 60% του φυσικού αντικειμένου του έργου και υπολείπονται να κατασκευαστούν μικρό τμήμα του τοιχίου αντιστήριξης, οι εργασίες κατασκευής του πεζοδρομίου, των ασφαλικών και της σήμανσης .

#### 1.4 Διαμορφωθείσα σύμβαση

Η σύμβαση του έργου ανέρχεται στο ποσό των 902.359,20€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

#### 1.5 Πληρωμές

Μέχρι σήμερα έχει αποσταλεί προς πληρωμή ο 1<sup>ος</sup> λογαριασμός του έργου συνολικού ποσού 521.100,22 ευρώ (με το Φ.Π.Α.)

### 2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Έχει κατατεθεί η από 26-01-2024 αίτηση της αναδόχου εταιρείας, με την οποία αιτείται παράταση κατά τρεις (3) μήνες της προθεσμίας περαίωσης εργασιών στο έργο.

#### **Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ' όψη :**

- Τα προβλεπόμενα του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊσταμένη αρχή παράταση των εργασιών του έργου.
- Επειδή η περίοδος κατασκευής του έργου συνέπεσε με την χειμερινή περίοδο οπότε και υπάρχει έντονος κυματισμός στη περιοχή που δυσχεραίνει την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, θα απαιτηθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Νόμο η χορήγηση παράτασης τριών (3) μηνών για την ολοκλήρωση των εργασιών, δηλαδή μέχρι **24-05-2024**.
- Το γεγονός ότι δεν υφίσταται υπαιτιότητα του αναδόχου για τους ανωτέρω λόγους.

#### **Εισηγούμαστε**

Την χορήγηση της 1<sup>ης</sup> παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «ΤΟΙΧΙΟ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ 15<sup>ης</sup> ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΖΑΚΥΝΘΙΟΥ» κατά τρεις (3) μήνες μέχρι τις 24 Μαΐου 2024, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες της σύμβασης.

**Η Προϊσταμένη Τ.Σ.Ε.**

**Αγγελική Κακολύρη  
Πολιτικός Μηχανικός**

**Ε.Δ.**

1. Χ.Α.

2. Φ. Έργου




ΑΙΓΙΟ, 26/01/24  
ΠΡΟΣ: **Δ/νση Τεχνικών Έργων**  
**ΠΕ Ζακύνθου**

**ΕΡΓΟ: «ΤΟΙΧΙΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ 15ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΚΡΥΟΝΕΡΙ, ΖΑΚΥΝΘΟΥ»**

**ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ**

Αξιότιμοι κύριοι,

Παρακαλούμε όπως μας χορηγήσετε παράταση εκτέλεσης εργασιών κατά τρεις μήνες, ήτοι έως 24.05.24 για την ολοκλήρωση των εργασιών που περιλαμβάνονται στον 1ο ΑΠΕ του έργου καθώς και λόγω καθυστερήσεων που προέκυψαν εξαιτίας έντονων καιρικών φαινομένων.

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ  
Αρ. Πρωτ. 781411391  
Ημερ/νία 26.01.2024

Με τιμή,  
Για τον ανάδοχο

  
**ΑΝΤΑΙΟΣ**  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.  
ΧΙΛΙΑΡΧΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ 4 - ΑΙΓΙΟ, 251 00  
ΑΣΜ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ 26910 62220 - ΔΟΥ. ΑΙΓΙΟΥ  
ΤΗΛ: 26910 61859 - FAX: 26910 62220  
e-mail: info@antaios.gr

Σιαβελής Δημήτριος  
Πολιτικός Μηχανικός MSc



Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Σάββας Κουλούρης
2. Θεόδωρος Κοντζιάλης
3. Ιωάννης Αρμενιάκος
4. Γεώργιος Μάμαλος
5. Αικατερίνη Μόθωναίου
6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τη χορήγηση της 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «ΤΟΙΧΙΟ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ 15ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΖΑΚΥΝΘΙΟΥ» κατά τρεις (3) μήνες μέχρι τις 24 Μαΐου 2024, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες της σύμβασης.

### **Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 120-05/16-02-2024**

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

#### **Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Αικατερίνη Μόθωναίου**

#### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Σάββας Κουλούρης**

**Θεόδωρος Κοντζιάλης**

**Ιωάννης Αρμενιάκος**

**Γεώργιος Μάμαλος**

**Θεόδωρος Γαλιατσάτος**

#### **Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Αλίκη Μικαέλα Γιούργα**