



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 8/27-02-2024 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 160-8/27-02-2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση της μελέτης: «Μελέτη τοιχίου αντιστήριξης της 15^{ης} Ε.Ο. στη θέση "Αρέστι" Κρυονερίου Ζακύνθο », Αναδόχου: «ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ: «ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. – ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»»

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 27-02-2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 16605/8/22-02-2024 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|----|--|---------------|
| 1. | Αικατερίνη Μόθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο,
κ. Ιωάννη Τρεπεκλή ο οποίος απουσιάζει | |
| 2. | Σάββας Κουλούρης | Τακτικό Μέλος |
| 3. | Θεόδωρος Κοντζιάλης | Τακτικό Μέλος |
| 4. | Ιωάννης Αρμενιάκος | Τακτικό Μέλος |
| 5. | Γεώργιος Μάμαλος | Τακτικό Μέλος |
| 6. | Θεόδωρος Γαλιατσάτος | Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος, κ Ιωάννης Τρεπεκλής.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής.

ΕΗΔ 4ο Θέμα: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση της μελέτης: «Μελέτη τοιχίου αντιστήριξης της 15^{ης} Ε.Ο. στη θέση "Αρέστι" Κρυονερίου Ζακύνθο », Αναδόχου: «ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ: «ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. – ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»».

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 4ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Π.Ε. Ζακύνθου, κας Αγγελικής Κακολύρη, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (άρθρο 19 του Ν.5056/2023) ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 186/1996 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της

Προϊσταμένης Αρχής από την Περιφερειακή Επιτροπή που αφορούν χορήγηση προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1 Στοιχεία μελέτης

- Εκτιμώμενη αμοιβή: 36.609,87 € (με Φ.Π.Α.)
Η υπ' αριθ. Οικ.70457/1326/22-08-2023
- Απόφαση έγκρισης Φακέλου (ΑΔΑ: ΩΜΔΠ7ΛΕ-ΑΚΦ) απόφαση
Δημόσιας Σύμβασης Μελέτης : Διεύθυνσης Τεχνικών έργων Π.Ε.
Ζακύνθου
Πιστώσεις 03 071 ΠΔΕ Π.Ε. Ζακύνθου
/Κ.Α. 9762.03.023.001.001[48696/9351/07-06-2023(ΑΔΑ: Ψ6Ζ77ΛΕ-8ΑΗ) Απ.
Έγκρισης διάθεσης Πίστωσης) με α/α
1274 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών της
Δ/σης Οικονομικού και 10174/1855/02-02-2024 (ΑΔΑ: 99Φ07ΛΕ-ΛΘΛ) Απόφαση
ανάληψης
- Χρηματοδότηση: 15-09-2023
Απ. οικ.79137/14750/20-09-2023 της
Περιφερειάρχη Π.Ι.Ν. (ΑΔΑ Ψ0Δ97ΛΕ-ΣΓ2)
- Ημερομηνία δημοπράτησης: 4 % (μέση τεκμαρτή έκπτωση)
- Απόφαση ανάθεσης: 35.145,48€ (με Φ.Π.Α.)
- Έκπτωση: 81609/15196/11-10-2023(ΑΔΑ: ΨΕΒΝ7ΛΕ-Θ9Η)
- Ποσό συμφωνητικού: Ελένη Λαζαρίδου (οικ.89095/16526/20-10-2023 ΑΠ. Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ζ. ΑΔΑ ΡΗΓΗ7ΛΕ-ΤΧ8)
- Ημερομηνία σύμβασης: Αρχικής Σύμβασης 09-03-2024
- Επιβλέποντες: -
- Συνολική προθεσμία: -
- Παρατάσεις: -

1.2 Προβλεπόμενο από τη μελέτη αντικείμενο

Η μελέτη αφορά στην ανάθεση εκπόνησης μελετών για την αντιμετώπιση τοπικής κατολίσθησης που εκδηλώθηκε σε μήκος περίπου 15 μέτρων και έπληξε την κατάντη πλευρά της 15^{ης} επαρχιακής οδού "Ζάκυνθος-Κρυονέρι-Τραγάκι-Γερακάρι δια Τσιλιβί". Επί της 15^{ης} επαρχιακής οδού στην περιοχή του Κρυονερίου στη θέση "Αρέστι" μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα, εκδηλώθηκε κατολίσθηση του κατάντη πρανούς της οδού, σε μήκος περίπου 15 μέτρων το οποίο αποσταθεροποίησε την οδό σε μήκος 80 μέτρων. Η οδός στο σημείο αυτό, διαθέτει μία λωρίδα ανά κατεύθυνση και αρκετά έντονη κατά μήκος κλίση. Στο σημείο της αστοχίας, σε μήκος περί τα 15m σχηματίστηκε ρωγμή χείλους παράλληλα με το άκρο του ασφαλτοτάπητα με βύθιση του ερείσματος της οδού, λόγω κατολίσθησης του επιχώματος προς τα κατάντη. Η κατολίσθηση αυτή είναι επικίνδυνη να επεκταθεί στο προσεχές χρονικό διάστημα προς το εσωτερικό της οδού (στο βαθμό που δεν ληφθούν εγκαίρως μέτρα σταθεροποίησης) και επιπλέον είναι ενδεχόμενο να διευρυνθεί προς την βορειοδυτική πλευρά, όπου το κατάστρωμα της οδού παρουσιάζει ήδη ενδείξεις παραμορφώσεων. Λόγω της επικινδυνότητας που συνεπάγεται η παραπάνω αστοχία στην κυκλοφορία της οδού θα έπρεπε άμεσα να μελετηθούν και να ληφθούν κατάλληλα μέτρα σταθεροποίησης.

Η οριστική μελέτη για την πλήρη αποκατάσταση και σταθεροποίηση της αστοχίας, απαιτείται να περιλαμβάνει:

- Τοπογραφική αποτύπωση της περιοχής έκτασης 4.5 στρεμ. περίπου, σε κλίμακα 1:200 (Κατ. 16)
- Γεωλογική χαρτογράφηση – μελέτη, κλίμακας 1:200 στην προαναφερόμενη έκταση (Κατ. 20)
- Γεωτεχνική μελέτη αποκατάστασης και σταθεροποίησης κατολίσθησης, περιλαμβανομένης της μελέτης μόνιμου τοίχου αντιστήριξης (νέου τοίχου στο σημείο της κατολίσθησης και πιθανής ενίσχυσης ή ανακατασκευής παράπλευρων υφιστάμενων τοίχων) (Κατ. 21)

1.3 Εκτελεσμένο αντικείμενο

Έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας οι μελέτες του πρώτου σταδίου της σύμβασης ήτοι η τοπογραφική και η γεωλογική μελέτη της περιοχής που έχει περιγραφεί αναλυτικά την παράγραφο 1.2 της παρούσης, και συντάσσεται το αντικείμενο του δεύτερου σταδίου ήτοι η γεωτεχνική μελέτη.

1.4 Διαμορφωθείσα σύμβαση

Η σύμβαση της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 35.145,48€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

1.5 Πληρωμές

-

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Έχει κατατεθεί η από 23/02/2024 αίτηση του αναδόχου, με την οποία αιτείται παράταση της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης για χρονικό διάστημα ενός μήνα δηλαδή έως και την 09/04/2024, καθώς κατά τη σύνταξη της γεωτεχνικής μελέτης δόθηκαν από την Υπηρεσία νέες οδηγίες για τον σχεδιασμό του έργου

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ' όψη:

1. Τα προβλεπόμενα του άρθρου 184 του Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊσταμένη αρχή παράταση περαίωσης του αντικειμένου της σύμβασης.
2. Το γεγονός ότι δεν υφίσταται υπαιτιότητα του αναδόχου και η παράταση της προθεσμίας της περαίωσης του αντικειμένου της σύμβασης δεν επιφέρει οικονομική επιβάρυνση.

Εισηγούμαστε

Την χορήγηση της 1^{ης} παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του αντικειμένου της σύμβασης «Μελέτη τοιχίου αντιστήριξης της 15^{ης} Ε.Ο. στη θέση "Αρέστι" Κρουονερίου Ζακύνθο», μέχρι τις 09/04/2024, προκειμένου να συμπεριληφθούν οι νέες οδηγίες στην γεωτεχνική μελέτη η οποία αποτελεί το αντικείμενο του δεύτερου σταδίου της σύμβασης.

Εσωτ. Διανομή

1. Φ.Ε.
2. Χ.Α.

Η προϊσταμένη Τμήματος
Συγκοινωνιακών έργων

Αγγελική Κακολύρη
Πολιτικός Μηχανικός

▼ **ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε.** ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

Έδρα: Τ.Θ. 60480, 15^ο χλμ. Ε.Ο. Θεσ/νίκης - Ν. Μουδανιών, Τ.Κ. 570 01, Θέρμη Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310-383500 | Fax: 2310-383501 | www.geognosi.gr | geognosi@geognosi.gr


ΕΡΓΟ: Μελέτη τοιχίου αντιστήριξης της 15ης Ε.Ο. στη
θέση "Αρέσι", Κρουονερίου Ζακύνθου

Προς : **ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ**

Υπόψη : κ. Ελ. Λαζαρίδου

Τηλ. : 26953-60344

e-mail : elazaridou@pin.gov.gr



Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων / 26-02-2024 / κ. Ελ. Λαζαρίδου

Θεσσαλονίκη, 23-02-2024

Αρ. Πρωτ. : 40804/4177

Θέμα: Αίτημα Παράτασης Προθεσμίας υποβολής μελέτης

Με το παρόν, αιτούμαστε χρονική παράταση της προθεσμίας υποβολής της μελέτης «Μελέτη τοιχίου αντιστήριξης της 15ης Ε.Ο. στη θέση "Αρέσι", Κρουονερίου Ζακύνθου» για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα, δηλαδή έως και την 09/04/2024, λόγω νέων οδηγιών για τον σχεδιασμό του έργου.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Με εκτίμηση
Για τη ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε.

ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε.
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ & ΜΕΛΕΤΕΣ
Τ.Θ. 60480 - Τ.Κ. 570 01
ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΗΛ. 2310 383 500 - FAX 2310 383 501
ΑΦΜ 0994124773 - ΔΟΥ: ΟΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Νίκος Νάσκος
Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Σάββας Κουλούρης
2. Θεόδωρος Κοντζιάλης
3. Ιωάννης Αρμενιάκος
4. Γεώργιος Μάμαλος
5. Αικατερίνη Μόθωναίου
6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 1^η παράταση της προθεσμίας περαίωσης του αντικείμενου της σύμβασης «Μελέτη τοιχίου αντιστήριξης της 15^{ης} Ε.Ο. στη θέση "Αρέστι" Κρυονερίου Ζακύνθου», μέχρι τις 09/04/2024, προκειμένου να συμπεριληφθούν οι νέες οδηγίες στην γεωτεχνική μελέτη η οποία αποτελεί το αντικείμενο του δεύτερου σταδίου της σύμβασης.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 160-08/27-02-2024

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μόθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σάββας Κουλούρης

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Ιωάννης Αρμενιάκος

Γεώργιος Μάμαλος

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου